Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030240004183
Исполнитель	ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	201140019325

Договор (контракт) Договор №24/07 от 24.07.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	29.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капремонт сельского дома культуры по ул. Федорченко №49, в с. Каракудык, Каракудыкского со, Алгинского района, Актюбинской области			усл	1	28 404 766,00	28 404 766,00
				Итого	1	x	28 404 766,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Богенбаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Утенов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2024г.

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Подрядчик: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"**
Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	28 404 766,00	25 361 398,21							3 043 367,79	28 404 766,00
Общестроительные работы	28 404 766,00	25 361 398,21							3 043 367,79	28 404 766,00
в .т.ч. октябрь 2024	28 404 766,00	25 361 398,21							3 043 367,79	28 404 766,00

итого к оплате за октябрь месяц: двадцать восемь миллион четыреста четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Боктыбаев Б.Б.

...ик : ТОО " Стронеф"

...дрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Наименование объекта: «Капитальный ремонт сельского дома культуры» по улице Федорченко, №49, в селе Каракудык, Каракудыкского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области».

Договор

Акт выполненных работ №1

за октябрь месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №02-01-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1^	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 3. Отмостка, ИТОГО:	тенге			755 690
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			755 690
18		6109-0102-0104 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,7	18266	67 584
			неучтенные ресурсы				
18.6		211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,073	8099	8 690
18.7		211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,333	7984	2 659
18.8		211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,7	6335	23 440
19		6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	18,45	8043	148 393
			неучтенные ресурсы				
19.13		212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	18,819	26830	504 914
			Раздел 4. Полы, ИТОГО:				
			Подраздел 4.1. 1 этаж. Тип 1, ИТОГО:				147 770
29		6109-0401-0401 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	45	1287	57 915
			неучтенные ресурсы				
29.4		231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	45,45	1977	89 855
			Раздел 6. Отделка помещений, ИТОГО:				
			Подраздел 6.1. 1 этаж, ИТОГО:				5 990 521
49		6112-0501-0105 Кклим = 1,05	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	226,4	5727	1 296 593
			неучтенные ресурсы				
49.5		232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	226,4	4122	933 221
49.6		261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м	0	731	0
51		6112-0302-0104 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м2	310,8	2477	769 852

		неучтенные ресурсы				
51.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,214452	199032	42 683
53	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	1210,23	1989	2 407 147
		неучтенные ресурсы				
53.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7624449	199032	151 751
54	6112-0102-0203 Кклим = 1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	37	7924	293 188
		неучтенные ресурсы				
54.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	37,74	2546	96 086
		Подраздел 6,2.2 этаж				1 485 392
61	6108-0201-0105 Кклим = 1,11	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	33,39	6264	209 155
		неучтенные ресурсы				
61.12	261-104-0121	Блоки дверные	м2	33,39	0	0
61.13	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
62	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	8,82	25282	222 987
63	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	24,57	23976	589 090
66	6112-0401-0202 Кклим = 1,05	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	43,5	1896	82 476
		неучтенные ресурсы				
66.9	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	45,675	462	21 102
66.10	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	45,675	865	39 509
67	6108-0105-0204 Кклим = 1,11	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	43,5	4402	191 487
		неучтенные ресурсы				
67.6	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	0	0	0
68	223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	1 м	43,5	2979	129 586
		Локальная смета № 2-01-00-05				
		Раздел 9. Пандус, ИТОГО:	тенге			53 492
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			53 492
82	6109-0102-0101 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	0,23	15084	3 469
		неучтенные ресурсы				
82.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2576	3974	1 024
83	1106-0201-0104 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,32	54400	17 408
84	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01243	418459	5 200

85	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,0552	478101	26 391
		Раздел 10. Крыльцо Кр-2, ИТОГО:	тенге			173 800
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			173 800
86	6109-0102-0101 Кклим = 1,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	1,68	15084	25 341
		неучтенные ресурсы				
86.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,8816	3974	7 477
87	1106-0201-0104 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,04	54400	110 976
88	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0717	418459	30 005

		Локальная смета № 2-01-00-02				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 988 635
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 988 635
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 988 635
1	6125-0601-0101 Кклим = 1,08	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	122580	122 580
2	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	1 шт.	1	31899	31 899
3	6125-0601-0202 Кклим = 1,08	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	74	10138	750 212
4	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	1 шт.	49	3274	160 426
5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	11	1654	18 194
6	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	1 шт.	7	1763	12 341
7	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	7	2439	17 073
8	6125-0702-0833 Кклим = 1,08	Замена нумерации коробка распределительная	шт.	20	840	16 800
9	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	20	252	5 040
10	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	1	18030	18 030
11	6119-0302-0101 Кклим = 1,11	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	150	1085	162 750
		неучтенные ресурсы				
11.8	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	154,5	0	0
11.9	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
12	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	1 м	150	96	14 400
13	6119-0101-0102 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	150	425	63 750
		неучтенные ресурсы				
13.11	261-302-0456	Провод	м	154,5	0	0
13.12	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0

14	6119-0201-0101 Кклим = 1,11	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	350	1464	512 400
		неучтенные ресурсы				
14.10	261-302-0454	Кабель	м	357	0	0
14.11	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
15	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	1 м	320	42	13 440
16	243-204-0101	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х0,75	1 м	180	385	69 300
		Локальная смета № 2-01-00-05				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			327 303
		Раздел 1. Водопровод холодной воды В1, ИТОГО:	тенге			178 339
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			178 339
1	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	13	5799	75 387
		неучтенные ресурсы				
1.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	12,87	0	0
1.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	13	121	1 573
3	6114-0103-0302 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	10	6261	62 610
		неучтенные ресурсы				
3.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	9,9	0	0
3.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	10	178	1 780
5	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	8745	26 235
		неучтенные ресурсы				
5.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	6	0	0
5.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	3	0	0
6	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	1695	3 390
7	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	2627	2 627
8	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	3	18	54
9	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	1 шт.	1	50	50
10	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	1 шт.	4	25	100
11	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	3	1511	4 533
		Раздел 2. Внутренняя канализация К1, ИТОГО:	тенге			148 964
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			148 964

12	6114-0103-0101 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	2	3346	6 692
		неучтенные ресурсы				
12.6	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1,996	0	0
12.7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
12.8	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
13	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	2	307	614
14	6114-0103-0102 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	14	3219	45 066
		неучтенные ресурсы				
14.6	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	13,972	0	0
14.7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
14.8	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
15	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	14	1496	20 944
16	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	653	1 306
17	1215-0101-1001 Кклим = 1,08	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	16	1847	29 552
18	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	106	212
19	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	382	382
20	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	189	189
21	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	3	176	528
22	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	1 м	3	7104	21 312
23	1125-0210-0201 Кклим = 1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,016	1385437	22 167

Локальная смета № 2-01-00-06

		ВСЕГО по смете:	Тенге			
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			11 910 245
1	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	60	5799	347 940
		неучтенные ресурсы				
1.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	59,4	0	0
1.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	241-205-5102	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	60	779	46 740
3	6114-0103-0302 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	140	6261	876 540
		неучтенные ресурсы				

3.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	138,6	0	0
3.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	241-205-5103	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,5 мм	1 м	140	1119	156 660
5	6114-0103-0303 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	120	6835	820 200
		неучтенные ресурсы				
5.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	118,8	0	0
5.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
6	241-205-5104	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	1 м	120	1763	211 560
7	6116-0301-0103 Кклим = 1,05	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	90	2773	249 570
		неучтенные ресурсы				
7.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	234	1056	247 104
7.7	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	90	0	0
8	245-103-0112	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 180 Вт типа Triumph Thermo Basic	1 секция	600	3619	2 171 400
9	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	358	8745	3 130 710
		неучтенные ресурсы				
9.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	716	0	0
9.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	358	0	0
10	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	32	320	10 240
11	242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	21984	21 984
12	242-312-1402	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	7	22507	157 549
13	242-312-1403	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	9	30842	277 578
14	245-405-1301	Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, Т 120°С, PN 10 проходной, DN 15	1 шт.	11	13590	149 490
15	245-405-1302	Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, Т 120°С, PN 10 проходной, DN 20	1 шт.	2	13590	27 180
16	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	64	7633	488 512
17	245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	64	12442	796 288
18	245-405-0901	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Мини, М28х1,5	1 шт.	36	7854	282 744
19	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	64	2530	161 920
20	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	64	3796	242 944
21	6114-0202-0102 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8838	17 676
		неучтенные ресурсы				

21.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	4	0	0
21.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	2	0	0
22	242-312-1404	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	2	42936	85 872
23	6111-0101-1701 Кклим = 1,11	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	320	1886	603 520
		неучтенные ресурсы				
23.6	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	352	0	0
24	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	1 м	60	228	13 680
25	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	1 м	140	294	41 160
26	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	120	341	40 920
27	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,096	552642	53 054
28	6116-0601-0101 Кклим = 1,05	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	1	38495	38 495
		неучтенные ресурсы				
28.8	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1	12945	12 945
29	6116-0603-0101 Кклим = 1,05	Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2	шт.	1	74228	74 228
		неучтенные ресурсы				
29.17	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	1	53842	53 842
29.18	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0	0
		Раздел 2. В1, ИТОГО:	тенге			287 389
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			287 389
31	6118-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	30237	30 237
		неучтенные ресурсы				
31.6	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	0	0
32	246-403-0102	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0	1 комплект	1	107486	107 486
33	6118-0101-0303 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	9,28	7149	66 343
		неучтенные ресурсы				
33.11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9,28	6241	57 916
33.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
33.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
33.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
33.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0

	34	6118-0202-0210 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	5848	23 392
	35	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	2,6	775	2 015
			Итого				22 941 898
			оборудование				310 501
			Сметная прибыль (5)%			1131570	24 073 468
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075				25878978
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98				25361398
			НДС 12%				3043368
			Всего к оплате				28404766

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Бегенбаев Б.Б.