Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Мартукский районный Дом культуры" государственного учреждения "Мартукский районный отдел культуры, физической культуры и спорта",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"

Договор №161 от 22.05.2024г

Акт выполненных работ №1

за июль месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №02-01-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						
			Раздел 1.Демонтажные работы				
1	1	1212-0104-0504 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,08	Стены и потолки.Очистка вручную от краски и шпаклевки	м2	2603,87	1007	2622097
2	5	1207-0101-0205 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	449,74	454	204182
3	6	1212-0104-0504 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,08	Стены.Очистка вручную от краски	м2	70,6	1007	71094
4	7	1109-0403-0401 РСНБ РК кзт р и К эм=1,11 изм и доп.вып.28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2м2.Установка в кирпичных стенах.Разборка(демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда -0,6,к времени эксплуатации машин-0,7,к расходу материалов -0,5	м2	2,1	6077	12762
5	8	1109-0403-0403 РСНБ РК кзт р и К эм=1,11 изм и доп. вып.28 ТЧ 09 табл 3п 3,5 кзт р=0,6, кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2м2.Установка в кирпичных стенах.Разборка(демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда -0,6,к времени эксплуатации машин-0,7,к расходу материалов -0,5	м2	8,4	5665	47586
6	9	1146-0302-0103 РСНБ РК кзт р и К эм=1,11	Просмы в конструкциях из кирпича.Пробивка	м3	2,68	78032	209126
7	11	1107-0519-0104 РСНБ РК кзт р и К эм=1,11 изм и доп.вып 32	Ограждения металлические без поручня.Демонтаж	мограждения	15,6	1753	27347
8	12	1208-0101-0202РСНБ РК кзт р и К эм=1,08	Кровли из листовой стали.Разборка покрытий	м2 кровли	698,5	410	286385
9	13	1208-0101-0202РСНБ РК кзт р и К эм=1,08	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	698,5	672	469392
10	14	1208-0101-0102РСНБ РК кзт р и К эм=1,08	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	698,5	992	692912
11	15	1112-0101-0303 РСНБ РК кзт р и К эм=1,11 изм и доп.вып.28	Покрытия.Утепление.Демонтаж	м2 утепляемого покрытия	110,35	1893	208893
12	16	1146-0201-0802 РСНБ РК кзт р и К эм=1,11	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поерхностей	м2	1112,5	916	1019050

13	17	1109-0302--0301 РСНБ РК кзт р и К эм=1,11 изм и доп.вып,32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж Рвазборка)демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратами труда-0,6,к времени эксплуатации машин-0,7,к расходу материалов-0,5	т.конструкций	0,045	204542	9204
14	19	1109-0302-0112 РСНБ РК кзт р и К эм=1,11 изм и доп.вып.32	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Демонтаж .Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда-0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материало-0,5	т конструкций	5,178	40399	209186
15	20	1219-0101-0901 РСНБ РК кзт р и К эм=1,08	Помещения.Очистка от строительного мусора	т	30,06	8391	252233
16	21	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная) Погрузка	т	30,06	1353	40671
17	22	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами и населенных пунктах.Грузоподьемность мвыше 10т.Расстояние перевозки 1 км	т.км	30,06	276	8297
							6390417
			Раздел 2.Наружная отделка				
18	23	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 зт р и К эм=1,05	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,5	4351	350256
19	23	1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 зт р и К эм=1,05 Изм и доп.вып.28	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	80,5	647	52084
20	25	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 зт р и К эм=1,05 Изм и доп.вып.28	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1032	7874	8125968
21	26	1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 зт р и К эм=1,05	Фасады зданий.Отделка декоративным покрытием из минеральных или полимерных пастовых составов по подготовленной поверхности.Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	1032	3825	3947400
22	27	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 зт р и К эм=1,05 Изм и доп.вып.28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности,поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1032	647	667704
23	28	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 зт р и К эм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1032	2633	2717256
							15860667
			РАЗДЕЛ 4.ЭТАЖ-1				
24	41	1115-0206-0206 РСНБ РК кзт р и Кэм-1,05	Потолки,Отделка внутренних поверхностей за 2 раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	290,9	3614	1051313
25	45	1115-0206-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05	Стены.Оклейка поверхностей масляным стеклохолстом	м2 отделываемой поверхности	690,04	1715	1183419
26	46	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05 Изм и доп.вып.25	Стены.внутренние.Оштукатуривание поверхности сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 отделываемой поверхности	690,04	4070	2808463
27	50	1115-0206-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05	Стены.Оклейка поверхностей масляным стеклохолстом	м2 отделываемой поверхности	54,85	1715	94068

28	46 / 51	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,05 Изм и доп вып.25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,85	5757	315771
			Раздел 5 Этаж-2				
29	100	1115-0206-0206 РСНБ РК кзт р и Кзм-1,05	Потолки,Отделка внутренних поверхностей за 2 раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	265,9	3614	
30	102	1115-0206-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,05	Стены.Оклейка поверхностей масляным стеклохолстом	м2 отделываемой поверхности	294,93	1715	505805
31	46	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,05 Изм и доп вып.25	Стены.внутренние.Оштукатуривание поверхности сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 отделываемой поверхности	295	4070	1200650
							7159488
			Раздел 11.Кровля				
1	179	1110-0105-0101 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 Изм и доп вып28	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	17,0837	271269	4634278
2	180	1110-0102-0205 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11	Стены.Устройство карнизов	м2 стен фронтонов(за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	67,12	12211	819602
3	181	1110-0114-0502 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 изм и доп вып.28	Конструкций деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,9147	10227	193441
4	182	1110-0114-0502 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 изм и доп вып.28	Настил рабочий толщиной 30 мм разреженный.Устройство по фермам /Контробрешетка	м2 покрытия	828,54	4229	3503896
5	183	1112-0101 -0705РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 изм и доп вып.28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	698,5	8131	5679504
6	184	1110-0115-0201 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 изм и доп вып.28	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	739,927	371	274513
7	185	224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица ,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	772,541	2537	1959937
8	186	1112-0101 -0514 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 изм и доп вып.28	Коньки для кровель из металлочерепицы.Устройство	м конька	57,75	7491	432605
9	187	224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57,75	1520	87780
10	188	1112-0101-1001 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11 изм и доп вып.28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	67,12	5447	365603
11	189	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	67,12	4031	270561
12	190	1112-0101-0513 РСНБ РК кзт р и Кзм=1,11	Ендовы для кровель из металлочерепицы.Устройство	м ендовы	40	2527	101080

13	191	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	2919	58380
14	192	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1412	28240
15	193	1106-0101-0113 РСНБ РК кэт р и Кэм=1,11 изм и доп вып.28	Фундаменты -столбы бетонные.Устройство	м3	3,0625	64826	198530
16	194	1108-0201-0101 РСНБ РК кэт р и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича раз-мером 250х120х88 мм.,применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77,раствора -0,9	м3 кладки	13,3	73098	972203
17	195	1106-0301-0407 РСНБ РК кэт р и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,02076	1197107	24852
18	196	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00372	334097	1243
19	197	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12 П-20 П	т	0,01704	478101	8147
20	198	1112-0101-1303 РСНБ РК кэт р и Кэм=1,11. Изм и доп.вып 28	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	551,75	3841	2119272
21	199	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	82,7625	66535	5506603
22	200	1112-0101-1503 РСНБ РК кэт р и Кэм=1,11. Изм и доп.вып 28	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	551,75	2498	1378272
23	201	1112-0101-1703 РСНБ РК кэт р и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	551,75	2039	1125018
24	202	1112-0101-1702 РСНБ РК кэт р и Кэм=1,11. К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	551,75	949	523611
25	203	1106-0301-0410 РСНБ РК кэт р и Кэм=1,11. Изм и доп.вып.28	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,62348	72789	45382
26	204	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,ВР-1 диаметром от3 до 5 мм	т	0,62348	432100	269406
27	223	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм 1,11	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	62635	125270
28	224	1110-0115-0101РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Конструкций деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1236	10227	1264
29	225	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,6	8131	69927
30	226	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,6	371	3191
31	227	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,6	8131	69927

32	228	224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица ,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9,5116	2537	24131
33	229	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Коньки для кровель из металлочерепицы.Устройство	м конька	8	7491	59928
34	230	224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	1520	12160
35	231	1112-0101-0513 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11	Ендовы для кровель из металлочерепицы.Устройство	м ендовы	36,8	2527	92994
36	232	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,4	2919	53710
37	233	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,4	1412	25981
38	234	232-601-0101 РСНБ РК 2022	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1;0-2;0-3 толщиной 13 мм,шириной без гребня от 70 до 90мм ГОСТ 8242-88	м3	0,029	182044	5279
39	235	214-204-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,	м2	1,19	3058	3639
			РАЗДЕЛ 12.Кровля в осях 3-5 Б-В				
40	236	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,4065	271269	381540
41	237	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11	Стропила.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов(за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21,52	12211	262781
42	238	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,9865	10227	20316
43	239	1110-0114-0502 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Настил рабочий толщиной 30 мм разреженный.Устройство по фермам/Контробрешетка	м2 покрытия	79,95	4229	338109
44	240	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	54	8131	439074
45	241	1110-0115-0201РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2обработанной поверхности	57,9975	371	21517
46	242	224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица ,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	59,724	2537	151520
47	243	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Коньки для кровель из металлочерепицы.Устройство	м конька	18,46	7491	138284
48	244	224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,46	1520	28059

49	245	1112-0101-1001РСНБ РК 2022 Кзг р и Кзм 1,11 Изм и доп вып 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное()из листовой стали.Устройство	м2 покрытия	21,52	5447	117219
50	246	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	21,52	4031	86747
51	247	1105-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзг р и Кзм 1,11 Изм и доп вып 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,1875	64826	12155
52	248	1108-0201-0101РСНБ РК 2022 Кзг р и Кзм 1,11	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77,раствора-0,99	м3 кладки	3,68	73098	269001
53	249	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзг р и Кзм 1,11	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,01038	1197107	12426
54	250	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00186	334097	621
			Итого				**33408724**
			Итого				**62819296**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	5,9	3706338	66525634
			Сметная прибыль	%	5	3326282	69851916
			Непредвиденные работы и затраты	%	2	1330513	71182429
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075	%			76521111
			Итого	тенге			76521111
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			72695055
			НДС	%	12		8723407
			Итого к оплате	**тенге**			**81418462**

Заказчик: ГККП"Мартукский районный Дом культуры"ГУ "Мартукский районный отдел культуры, физической культуры и спорта".
Руководитель _____ Ногаев М.Н.

Подрядчик: ТОО "Строиеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО "ГТА-Сервис"
_____ Кайнарбаев Р.А.

Технический надзор ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"
_____ Мажит Ж.А.

Приложение4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Мартукский районный Дом культуры" государственного учреждения "Мартукский

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			161	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	81 418 462	72 695 055		72 695 055					8 723 407	81 418 462
Общестроительные работы	81 418 462	72 695 055		72 695 055					8 723 407	81 418 462
в.т.ч. Июле 2024г	81 418 462	72 695 055		72 695 055					8 723 407	81 418 462

итого к оплате за июль месяц: восемьдесят один миллион четыреста восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят два тенге ноль тиын

Подрядчик ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Заказчик: ГККП"Мартукский районный Дом культуры"ГУ "Мартукский районный отдел культуры, физической культуры и спорта" .

Руководитель _____ Ногаев М.Н.

Технический надзор ТОО "KAZ TECH ENGINEERING" _____ Мажит Ж.А.