Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

990240006882

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Мартукский районный Дом культуры" государственного учреждения "Мартукский районный отдел культуры, физической культуры и спорта",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. Байганина, дом № 121**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240004183

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 161 от 22.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	04.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области			усл	1	52 125 901,00	52 125 901,00
				Итого	1	x	52 125 901,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.09.2024

Приложение4-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Мартукский районный Дом культуры" государственного учреждения "Мартукский
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2024 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			161	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	133 544 363	119 236 038		119 236 038					14 308 325	133 544 363
Общестроительные работы	52 125 901	46 540 983		46 540 983					5 584 918	52 125 901
в.т.ч. август 2024г	52 125 901	46 540 983		46 540 983					5 584 918	52 125 901

итого к оплате за август месяц: Пятьдесят два миллиона сто двадцать пять тысячи девятьсот один тенге ноль тиын

Заказчик: ГККП"Мартукский районный Дом культуры"ГУ "Мартукский районный отдел культуры, физической культуры и спорта"
Руководитель _____ Ногаев М.Н.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "KAZ TECH ENGINEERING" _____ Уэли Д.Ш.

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Мартукский районный Дом культуры" государственного учреждения "Мартукский
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"
Договор №161 от 22.05.2024г

Акт выполненных работ №2
за август месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №02-01-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						
			Раздел 1.Демонтажные работы				
1	1	1212-0104-0504 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,08	Стены и потолки.Очистка вручную от краски и шпаклевки	м2	496,56	1007	500036
2	2	1207-0101-0201РСНБ РК кзт р и Кэм=1,08	Полы дощатые.Разборка покрытия/сцена	м2	75,34	1370	103216
3	3	1207-0101-0102РСНБ РК кзт р и Кэм=1,08	Полы.Разборка оснований покрытия:лаг из досок и брусков./Основание сцены	м2	75,34	300	22602
4	4	1207-0101-0201РСНБ РК кзт р и Кэм=1,08	Полы дощатые.Разборка покрытия/сцена	м2	40,68	1370	55732
5	10	1146-0401-0201РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11	Конструкции бетонные,объем более 1м3,бетон класса В 7,5.Разборка при помощи отбойных молотков	м3	7,56	87555	661916
3	18	1207-0101-0208РСНБ РК кзт р и Кэм=1,08	Полы цементные.Разборка покрытия	м2	98	7022	688156
4	29	1108-0101-0202РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	5,9	18743	110584
5	30	1115-0206-0205 РСНБ РК	Подготовка бетонная.Устройство/ОТМОСТКА	м3	11,81	41693	492394
			Итого				**2634635**
			Раздел 3.Подвал				
7	31	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64	2707	173248
8	32	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05 изм и дов.вып.28	Потолки, одготовлекнные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	м2 окрашиваемой поверхности	64	1626	104064

9	33	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05 изм и дов.вып.28	Стены внутри зданийй.Штукатурка известковым раствором простая по камня и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,26	3858	861337
10	33	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05 изм и дов.вып.28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая штукатурке по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	223,26	991	221251
			РАЗДЕЛ 4.ЭТАЖ-1 (Отделка помещений)				1359900
11	42	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05 изм и доп.вып.28	Потолки.подготовленные под окрасеку.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	290,9	1626	473003
12	43	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05 изм и доп.вып.34	Потолки.Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	249,1	5981	1489867
13	44	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	261,555	5534	1447445
14	45	1115-0206-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05	Стены.Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом	м2 отделываемой поверхности	496,56	1715	851600
15	46	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05 Изм и доп вып.25	Стены.внутренние.Оштукатуривание поверхности сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 отделываемой поверхности	496,56	4070	2020999
16	47	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05	Стены..Отделка внутренних оштукатуренных (Растворами из сухих смесей)поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1186,6	1699	2016033
17	48	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05	Стены.Отделка внутренних ощтуктуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1186,6	1823	2163172
18	49	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05 изм и доп.вып.28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1186,6	1453	1724130
19	52	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05	Стены..Отделка внутренних оштукатуренных (Растворами из сухих смесей)поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	54,85	1699	93190
20	53	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05	Стены.Отделка внутренних оштуктуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	54,85	1823	99992

21	54	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05 Изм и доп вып.28	Стены.подготовленные под окраску.окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	54,85	1453	79697
			ИТОГО				
	0		**ПОЛЫ Тип1**				**12459129**
	55	1111-0101-1111 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 Изм и доп.вып28	Стяжки из сухих смесей толщиной 10мм.Устройство	м2 стяжки	64,6	4876	314990
29	56	1111-0101-3601РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 Изм и доп.вып.28	Покрытия из линолеума.Устройство	м2 покрытия	64,6	5324	343930
30	57	1111-0101-4003 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на саморезающих винтах	м плинтусов	120,78	597	72106
31			**ТИП 2**				
32	58	1111-0101-2705 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 изм и доп вып.28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	16,9	11026	186339
33			**тип 3**				
34	59	1111-0101 -1111 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 изм и доп вып.28	Стяжки из сухих смесей толщиной 20мм.Устройство	м2 стяжки	26,56	4876	129507
35	60	1111-0101-3601 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 изм и доп вып.28	Покрытия из линолеума.Устройство	м2 покрытия	26,56	5324	141405
36			**тип 4**				
38	61	1111-0101 -0102РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	40,68	795	32341
39	62	1111-0101 -1103 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	40,68	2262	92018
	63	1111-0101 -1104 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 К-16	Стяжки бетонные .Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменебния толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	40,68	2936	119436
	64	1111-0101-0209 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	2,034	53525	108870
40	65	1106-0301-0410 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 изм и доп вып.28	Слой подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,134244	72789	9771
41	66	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,ВР-1 диаметром от3 до 5 мм	т	0,134244	432100	58007

41	67	1111-0101-3601 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 Изм и доп.вып.28	Покрытия из линолеума.Устройство.	м2 покрытия	40,68	5324	216580
43			**Тип5**				
44	68	1111-0101-2705 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 Изм и доп.вып.28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	58,4	11026	643918
			Тип 6				
	69	1212-0101-1104 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 изм и доп вып.28	Полы.Окраска масляные улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	106,32	1266	134601
			ИТОГО				
			Доборная кладка				**2603820**
	70	1203-0101-1601 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,08	Стены.Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	1,4	194128	271779
			Крыльцо 2				
	71	1111-0101-1101РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 ммюУстройство	м2 стяжки	4,8	2342	11242
	72	1111-0101-1102РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 к-4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,8	795	3816
	73	1111-0101-2705РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05 Изм и доп.вып.28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	5,52	11026	60864
			Крыльцо 3				
	74	1111-0101-1101РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	12,62	2342	29556
	75	1111-0101-1102РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 к-4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,62	795	10033
	76	1111-0101-2705 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11. Изм и доп.вып 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	13,34	11026	147087
			Итого				
			ПРОЕМЫ				**534376**
	77	1110-0501-0501 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11. Изм и доп.вып,28	проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м2	32,97	6868	226438

	78	223-102-0206 РСНБ РК РСНБ 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся:глухой/+тонированный стеклопакет	м2	32,97	27766,2	915452
	79	1110-0501-0202 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11. Изм и доп.вып.28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,36	6126	38961
	80	223-203-0506 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014	м2	6,36	70005.6	445236
	81	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах.	м2	4,2	13396	56263
	82	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м2	4,2	58830	247086
	83	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородах.Установка блоков на распорных дюбелях.	м2	2,52	6062	15276
	84	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ-21-12П,ДГ 24-10 П,ДГ 24-12 П	м2	2,52	13805	34789
	85	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,4	6126	51458
	86	223-203-0210 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-20,двупольный	м2	8,4	50813	426829
			ИТОГО				**2457788**
			СЦЕНА				
	87	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	2,2388	140109	313676
	88	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1.11	Конструкции деревянные .Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,2388	19552	43773
	89	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150мм и более ГОСТ 8486-86 сорт2	м3	0,1935	104329	20188
	90	215-203-0502 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,0453	82757	169263
	91	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,05	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	75,34	9126	687553
	92	1110-0109-0102 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11	Лестницы без подшивки внутриквартирные.Устройство	м2 горизонтальной проекции	2,4	27607	66257
	93	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,,толщиной 25мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,29	103200	29928

	94	215-204-0402 РСНБ РК 2023	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,,толщиной 32мм до 40 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3184	103200	32859
	95	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11	Конструкции деревянные.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6084	19552	11895
	96	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11	Стены каркасные.Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивка стен (за вычетом проемов)	9,65	5844	56395
	97	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора -0,9	м3 кладки	1,6	83798	134077
	98	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм ,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0096	439147	4216
	99	1110-0101-3609 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,05	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату.Устройство насухо	м2 покрытия	77,74	4636	360403
			ИТОГО				**1930481**
			Раздел 5 Этаж-2				
	100	1115-0206-0206 РСНБ РК кзт р и Кэм-1,05	Потолки,Отделка внутренних поверхностей за 2 раза.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	315,3	3614	1139494
	101	1115-0405-0106 РСНБ РК кзт р и Кэм-1,05 Изм и доп.вып 28	Потолки.подготовленные под окрасеку.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	315	1626	512190
	102	1115-0206-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05	Стены.Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом	м2 отделываемой поверхности	383,63	1715	657925
	103	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05 Изм и доп вып.25	Стены.внутренние.Оштукатуривание поверхности сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 отделываемой поверхности	678,56	4070	2761739
	104	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05	Стены..Отделка внутренних оштукатуренных (Растворами из сухих смесей)поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	678,56	1699	1152873
	105	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05	Стены.Отделка внутренних оштуктуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	678,56	1823	1237015
	106	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05 Изм и доп вып.28	Стены.подготовленные под окраску.окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	678,56	1453	985948

	107	1115-0206-0301 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05	Стены.Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом	м2 отделываемой поверхности	37,86	1715	64930
	108	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05 Изм и доп.вып 25	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими мсесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,86	5757	217960
	109	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05	Стены..Отделка внутренних оштукатуренных (Растворами из сухих смесей)поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	37,86	1699	64324
	110	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05	Стены.Отделка внутренних оштуктуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	37,86	1823	69019
	111	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05 Изм и доп вып.28	Стены.подготовленные под окраску.окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	37,86	1453	55011
			ПОЛЫ Тип1				**8918428**
	112	1111-0101-1111 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 Изм и доп.вып28	Стяжки из сухих смесей толщиной 10мм.Устройство	м2 стяжки	259,4	4876	1264834
	113	1111-0101-3601РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 Изм и доп.вып.28	Покрытия из линолеума.Устройство	м2 покрытия	259,4	5324	1381046
	114	1111-0101-4003 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на саморезающих винтах	м плинтусов	207,22	597	123710
			ТИП 2				
	115	1111-0101-2705 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 изм и доп вып.28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	53,7	11026	592096
			тип 3				
	116	1111-0101-2705 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 изм и доп вып.28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	38,3	11026	422296
			ИТОГО				
			Раздел 6. Крыльцо 1				**3783982**
	117	1108-0101-0202РСНБ РК кзт р и Кэм=111	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	2,49	18743	46670

118	1106-0101-0115РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 Изм и доп. Вып 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	0,55	46067	25337
119	1106-0101-0601РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 Изм и доп. Вып 29	Сетка арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,35948	97662	35108
120	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35948	334097	120101
121	214-210-0101РСНБ РК 2023	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034144	346743	11839
122	1106-0301-0407РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0016	2376761	3803
123	1109-0302-0112 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 Изм и доп.вып.32	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,63175	86270	54501
124	1109-0701-0103 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.) Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,63175	736094	465027
125	1113-0301-0501 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	946,5	272	257448
126	1113-0301-1406 РСНБ РК кзт р и Кэм=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,79375	428	6760
127	214-205-0103 РСНБ РК2022	Труба стальная квардатная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100х100 мм до 160х160мм	т	0,60319	389377	234868
128	214-208-0101 РСНБ РК2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой изтуглеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 жо 22 мм	т	0,01624	448359	7281
129	214-210-0201 РСНБ РК2023	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01232	334097	4116
130	1111-0101-2705 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 изм и доп вып.28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	19,88	11026	219197
		ИТОГО				
		Раздел 11.Кровля				**1492056**
205	1110-0107-0106 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11. Изм и доп.вып,28	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,1	7048	14801
206	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9 П,ДГ21-10П	м2	2,1	12298	25826
207	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладные ПН1,ПН2,ПН3	шт	2	601	1202

208	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5088-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт	1	3878	3878
209	1112-0101-0408 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11. Изм и доп.вып,28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство с одним фартуком	м примыканий	32,1	5149	165283
214	1112-0101-0707 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11. Изм и доп.вып,28	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	154,2	6822	1051952
215	224-106-0201 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диамером 185 мм	м	84,2	2015	169663
216	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточный металлический оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диамером 150 мм	м	70	2753	192710
217	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлический оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диамером 150 мм	шт	8	3580	28640
218	224-106-0203 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлический оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диамером 150 мм	шт	8	1638	13104
219	224-106-0208 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточный круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диамером 150 мм	шт	40	1085	43400
220	224-106-0207 РСНБ РК 2022	Держатель желобы водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диамером 185 мм	шт	141	1366	192606
221	224-106-0211 РСНБ РК 2022	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт	8	2849	22792
222	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стьали 0,8 мм	м2	26,102	4515	117851
		ИТОГО				
		Итого				**2043707**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				**40218303**
		Сметная прибыль	%	5,9	2372880	42591183
		Непредвиденные работы и затраты	%	5	2129559	44720742
		Итого в прогнозынх ценах на 2024 К-1,075	%	2	851824	45572566
		Итого	%			48990509
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			48990509
		НДС	тенге			46540983
		Итого к оплате	%	12		5584918
			тенге			**52125901**

Заказчик: ГККП"Мартукский районный Дом культуры"ГУ "Мартукский районный отдел культуры, физической культуры и спорта".

Руководитель _____ Ногаев М.Н.

Авторский надзор ТОО "ГТА Сервис" _____ Кантарбаев Р.А.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "KAZ TECH ENGINEERING" _____ Уэли Д.Ш.