Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Мартукский районный Дом культуры" государственного учреждения "Мартукский районный отдел культуры, физической культуры и спорта",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. Байганина, дом № 121** | **990240006882**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** | **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 161 от 22.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000019	30.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области			усл	1	32 007 372,71	32 007 372,71
				Итого	1	x	32 007 372,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нотаев М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2024

М.П.

Приложение4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Мартукский районный Дом культуры" государственного учреждения "Мартукский
Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			161	22.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	165 551 735,71	147 814 050		147 814 050					17 737 686	165 551 736
Общестроительные работы	32 007 372,71	28 578 011		28 578 011					3 429 361	32 007 372,71
в.т.ч. август 2024г	32 007 372,71	28 578 011		28 578 011					3 429 361	32 007 372,71

итого к оплате за август месяц: Тридцать два миллиона семь тысячи триста семьдесят две тенге 71 тиын

Заказчик: ГККП"Мартукский районный Дом культуры"ГУ "Мартукский районный отдел культуры, физической культуры и спорта"
Руководитель Ногаев М.Н.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "KAZ TECH ENGINEERING" Мажит Ж.А.

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Мартукский районный Дом культуры" государственного учреждения "Мартукский районный отдел культуры, физической культуры и спорта",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области"

Договор №161 от 22.05.2024г

Акт выполненных работ №3

за октябрь месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №02-01-01/

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						
			Раздел 1 этаж (отделка помещения)				
1	46	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05 Изм и доп вып.25	Стены.внутренние.Оштукатуривание поверхности сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 отделываемой поверхности	-295	4070	-1200650
			ПОЛЫ				
2	35	1111-0101-0209 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3	1,92	53525	102768
3	36	1111-0101-2705 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05,изм и доп.вып 28	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	64	11026	705664
4	37	1111-0101-3904 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05,	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	68,92	1478	101864
5	38	233-202-0103РСНБ РК	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	6,96092	3083	21461
			ПРОЕМЫ				
6	39	1109-0403-0401РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 Изм и доп.вып 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах.	м2	2,1	13396	28132
7	40	233-207-0103РСНБ РК	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	2,1	33823	71028
			Раздел 7.Крыльцо №1.Пандус				0

8	131	1106-0101-0118РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 изм и доп.вып 28	Плита фундаментные железобетонные с ребрами вверх.Устройство	м3	5	64532	322660
9	132	1106-0301-0601 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 изм и доп.вып 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление ви построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,29118	97662	28437
10	133	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2779	334097	92846
11	134	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	346743	6935
12	135	1116-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,11	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0048	2376761	11408
13	136	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05 изм и дов.вып.28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	10,2	11026	112465
14	137	1107-0519-0104РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05 изм и доп.вып.32	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	2,1	27365	57467
			Пандус				
15	138	1108-0101-0202РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,11	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3	0,86	18743	16119
16	139	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	м3	2,67	54748	146177
17	140	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм и доп.вып.28	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	2,22	46067	102269
18	141	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,ВР-1 диаметром от3 до 5 мм	т	0,03045	432100	13157
19	142	1116-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,11	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,01804	2376761	42877
20	143	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,11	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	10,575	27365	289385

21	144	11115-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,05	Покрытия цементные.Железнение	м2 покрытия	11,07	634	7018
							0
			Козырек				
22	145	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм =1,11 Изм и доп.вып 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,05802	390086	412719
23	146	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42х20 мм до 90х60мм	т	0,35039	392332	137469
24	147	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30х30 мм до 90х90мм	т	0,59906	391017	234243
25	148	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15х10 мм до 40х30мм	т	0,10857	398341	43248
26	149	1113-0301-0501 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 к-2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	26,4505	544	14389
27	150	1113-0301-1406 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,4505	214	5660
28	151	1109-0401-0205 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 изм и доп вып.32	Покрытие кровельное из проилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	30	2177	65310
29	152	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК ЕН 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	30	3656	109680
30	153	1112-0101-1001 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 изм и доп вып.28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	17,48	4748	82995
31	154	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный сполимерным покрытием высотой профиля 48мм СТ РК ЕН 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	17,48	4031	70462
32	155	1110-0403 -0101 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 изм и доп.вып.28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартанными листами.Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	26,72	8031	214588
33	156	1112-0101 -0902 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 Изм и доп.вып.28	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	2,9	2627	7618
34	157	1112-0101-2202 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 Изм и доп.вып 28	Водосточные системы наружные для скатных кровель.Устройство вертикальных элементов-водосточные трубы	м водосточной трубы	3,3	1922	6343
35	158	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	2,9	2253	6534

	159	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточный металлический оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диамером 100 мм	м	3,3	2554	8428
37	160	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлический оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диамером 100 мм	шт	1	2535	2535
38	161	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлический оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диамером 100 мм	шт	1	2535	2535
39	162	224-106-0107 РСНБ РК 2023	Держатель желобы водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диамером 125 мм	шт	6	1164	6984
40	163	224-104-0309 РСНБ РК 2024	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стъали 0,8 мм	м2	0,899	4515	4059
			Раздел 8.Ограждение лестничного клетки				0
41	164	1107-0519-0101 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11 Изм и доп.вып.32	ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород.Установка	м ограждения	18,16	39597	719082
			Раздел 9.Козырек /лист 19-20				3234367
42	165	1109-0302-0301РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11Изм и доп.вып.32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,46776	390086	182467
43	166	1113-0301-0501РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05 к-2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	11,694	544	6362
44	167	1113-0301-1406РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,694	214	2503
45	168	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 25х25мм	т	0,02264	425103	9624
46	169	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30х30 мм до 90х 90 мм	т	0,44512	391017	174049
47	170	1106-0301-0407 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11.	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,02898	1197107	34692
48	171	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,017896	371920	6656
49	172	217-101-0107 РСНБ РК РСНБ 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	Т	0,01048	954056	9999
50	173	1115-0504-0101 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,05.	Козырьки входные (типа "Горка","Арочный","Домик") Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	10	12695	126950
			Раздел 10.Ремонт козырька над входом				
51	174	1112-1011-1701 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,115.	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	7,2	2020	14544
52	175	1112-1011-1702 РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11. к-20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные .Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	7,2	733	5278

53	176	1112-0101-0212РСНБ РК кзт р и Кэм=1,11. Изм и доп.вып 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство	м2 кровли	7,2	2133	15358
54	177	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство с одним фартуком	м примыканий	3,6	5149	18536
55	178	1112-0101-1001РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	612	8650	5293800
56	210	1112-0101-1202 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	38,495	436	16784
57	211	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14до 25 мм	т	0,27802	340219	94588
58	212	1113-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,05к-2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	6,9505	544	3781
59	213	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,9505	214	1487
60	223	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	6	62635	375810
61	224	1110-0115-0101РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Конструкций деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3708	10227	3792
62	225	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Покрытия кровельные из металлочерепцы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	25,8	8131	209780
63	226	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	25,8	371	9572
64	227	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	25,8	8131	209780
65	228	224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица ,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	28,5348	2537	72393
66	229	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11 Изм и доп.вып 28	Коньки для кровель из металлочерепицы.Устройство	м конька	24	7491	179784
67	230	224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1520	36480

	231	1112-0101-0513 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм 1,11	Ендовы для кровель из металлочерепицы.Устройство	м ендовы	110,4	2527	278981
69	232	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,2	2919	161129
70	233	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,2	1412	77942
71	234	232-601-0101 РСНБ РК 2022	Обшивка наружная и внутренния из древесины тип 0-1;0-2;0-3 толщиной 13 мм,шириной без гребня от 70 до 90мм ГОСТ 8242-88	м3	0,087	182044	15838
72	235	214-204-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,	м2	3,57	3058	10917
73	251	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,00852	478101	4073
			ИТОГО				**7663727**
			Л/с 02-01-02				
74	1	1217-0101-0703РСНБ РК кзт р и Кэм-1,08	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт	121	249	30129
75	2	1121-0401-0108 РСНБ РК кзт р и Кэм-1,05 Изм и доп.вып 28	Установка светильника с лампами светодиодными,местного освещения	шт	121	3158	382118
76	3	247-102-2004 РСНБ РК 2022 прим	Светильник светодиодный ЖКХ,типа ВАРТОН NERO,мощность 25 Вт,степень защиты IP65/Накладной круглый светильник 15 Вт,IP54	шт	32	72489	2319648
77	4	247-102-1707 РСНБ РК 2022 прим	Светильник светодиодный офисный,типа ВАРТОН A070,мощность 35 Вт,степень защиты IP40/Квадратный светильник светодиодный 35 Вт,марка E070	шт	39	36745	1433055
78	5	247-102-1909 РСНБ РК 2022 прим	Светильник светодиодный декоративный,типа ВАРТОН DL-Lens comfort,мощность 14 Вт,степень защиты IP20/ Линейный светильник 16 Вт,марка Panel 370	шт	23	48673	1119479
79	6	247-102-1905 РСНБ РК 2022 прим	Светильник светодиодный декоративный,типа ВАРТОН DL-Lens comfort,мощность 36 Вт,степень защиты IP20/ тонкий линейный светильник 36 Вт,марка Panel Comfort	шт	27	85508	2308716
			ИТОГО				7593145
			Л/с 02-01-03				
			Раздел1.Пожарная сигнализация				
80	1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт	1	16082	16082
81	2	248-303-0204 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт	1	38683	38683
82	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	53	10138	537314
83	4	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт	53	1952	103456

84	5	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт	4	6603	26412
85	6	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт	4	1654	6616
86	7	248-306-0305 РСНБ РК 2023	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт	1	18030	18030
87	8	248-6-0341 РСНБ РК 2024 прим	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 исп.1х7-Р	шт	1	22504	22504
			Раздел2.Пожарная сигнализация				0
88	9	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт	3	2833	8499
89	10	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт	3	6603	19809
90	11	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 " Выход"	шт	3	1763	5289
91	12	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт	3	3251	9753
92			Раздел 3.Кабель и провода				0
93	13	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	150	936	140400
94	14	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	150	183	27450
95	15	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	704	1704	1199616
96	16	243-305-0301 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	762,96	86	65615
97	17	243-305-0307 СпрСЦ 01.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	100,98	344	34737

	18	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	7,14	306	2185
99	19	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	150	75	11250
			Итого				2293700
			Итого				**13191794**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	5,9	778316	13970110
			Сметная прибыль	%	5	698505	14668615
			Непредвиденные работы и затраты	%	2	279402	14948017
			Итого в прогнозынх ценах на 2024 К-1,075	%			16069118
			Итого	тенге			25318440
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,98 (за июль-2295633,за август-1469715)	тенге			28578011,35
			НДС	%	12		3429361,36
			Итого к оплате	**тенге**			**32007372,71**

Заказчик: ГККП"Мартукский районный Дом культуры"ГУ "Мартукский районный отдел культуры, физической культуры и спорта".

Руководитель _____ Ногаев М.Н.

Авторский надзор ТОО "ГТА Сервис" _____ Кантарбаев Р.А.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

_____ Мажит Ж.А.