Форма по ОКУД коды: 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 июня 2021 года № 149

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 12 БИН 230340044138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН/ИИН/ИНН/УНП 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения от РУ-6кВ ЦРП**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение наружное.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 2024-11-15**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **4-1 Электроснабжение наружное.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Реконструкция ЦРП										
1	105	1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022*	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	18	153 240,0 140 778,0	11 366,0 3 487,0	2 758 320,0 2 534 004,0	204 588,0 62 766,0	19 728,0		2 758 320,0	
2	106	1308-0103-3302 *РСНБ РК 2022*	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	6	141 396,0 120 667,0	19 633,0 6 024,0	848 376,0 724 002,0	117 798,0 36 144,0	6 576,0		848 376,0	
3	107	1308-0101-2119 *РСНБ РК 2022*	Мост шинный напряжением до 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования	пролет (3 фазы)	1	237 546,0 187 704,0	49 655,0 13 906,0	237 546,0 187 704,0	49 655,0 13 906,0	187,0		237 546,0	
4	108	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф ВРУ-0,4кВ с АВР. Монтаж оборудования	шкаф	1	111 256,0 87 148,0	20 666,0 6 340,0	111 256,0 87 148,0	20 666,0 6 340,0	3 442,0		111 256,0	
5	110	1308-0103-1101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	2	163 111,0 127 371,0	24 059,0 7 395,0	326 222,0 254 742,0	48 118,0 14 790,0	23 362,0		326 222,0	
6	112	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	5 166,0 5 065,0	101,0 33,0	30 996,0 30 390,0	606,0 198,0			30 996,0	
7	113	**ОО"ТС Energycom". #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965,стр.1**	Вега СИ-11 - счётчик импульсов.	шт	6	20 626,88		123 761,0		123 761,0		123 761,0	
8	114	1308-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	64	1 772,0 1 073,0	635,0 167,0	113 408,0 68 672,0	40 640,0 10 688,0	4 096,0		113 408,0	
9	115	243-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х70(ок)-6	м	14	4 201,0		58 814,0		58 814,0		58 814,0	
10	116	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	50	2 948,0		147 400,0		147 400,0		147 400,0	
11	117	1308-0201-1907 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	20 515,0 20 111,0	258,0 80,0	82 060,0 80 444,0	1 032,0 320,0	584,0		82 060,0	
12	118	243-903-0923 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвГК-3-70/120-СЛ-М	шт.	4	94 182,0		376 728,0		376 728,0		376 728,0	

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	119	1308-0201-1815 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	7 108,0 6 704,0	258,0 80,0	28 432,0 26 816,0	1 032,0 320,0	584,0		28 432,0	
14	120	243-903-2004 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	36 438,0		145 752,0		145 752,0		145 752,0	
15	121	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	22	2 622,0 2 490,0	13,0 4,0	57 684,0 54 780,0	286,0 88,0	2 618,0		57 684,0	
16	123	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	20	1 363,0 1 314,0	1,0 0,0	27 260,0 26 280,0	20,0 0,0	960,0		27 260,0	
17	126	1308-0305-1203 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический. Монтаж	шт.	14	6 527,0 3 680,0	165,0 53,0	91 378,0 51 520,0	2 310,0 742,0	37 548,0		91 378,0	
18	130	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг . Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	244,5	1 093,0 671,0	357,0 92,0	267 238,0 164 060,0	87 286,0 22 494,0	15 892,0		267 238,0	
19	131	243-106-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	м	53	959,0		50 827,0		50 827,0		50 827,0	
20	132	243-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м	24,5	326,0		7 987,0		7 987,0		7 987,0	
21	133	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	167	210,0		35 070,0		35 070,0		35 070,0	
22	134	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	65	1 144,0 1 038,0	62,0 15,0	74 360,0 67 470,0	4 030,0 975,0	2 860,0		74 360,0	
23	135	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0312	417 259,0		13 018,0		13 018,0		13 018,0	
			Итого по разделу 4: Реконструкция ЦРП					**6 013 893**	**578 067**	**954 033**	**0**	**6 013 893**	
								4 358 032	**169 771**	**123 761**	**0**		
			Раздел 6: Прочее оборудование										
24	144	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	28	16 478,0 13 407,0	1 253,0 372,0	461 384,0 375 396,0	35 084,0 10 416,0	50 904,0		461 384,0	
			Итого по разделу 6: Прочее оборудование					**461 384**	**35 084**	**50 904**	**0**	**461 384**	
								375 396	**10 416**	**0**	**0**		
			Раздел 7: Демонтажные работы										
25	150	1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022*	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования -Демонтаж ячеек КСЩ 2УМ,КСО 285-8	шт.	32	60 857,0 56 311,0	4 546,0 1 394,0	1 947 424,0 1 801 952,0	145 472,0 44 608,0			1 947 424,0	
26	151	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Погрузка оборудования,провода	т	11,2	1 310,0		14 672,0				14 672,0	
27	152	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Разгрузка оборудования,провода	т	11,2	1 310,0		14 672,0				14 672,0	
28	153	411-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	168	105,0		17 640,0				17 640,0	
			Итого по разделу 7: Демонтажные работы					**1 994 408**	**145 472**	**0**	**0**	**1 994 408**	
					Добавить								
29	86	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг . Монтаж в готовых траншеях без покрытий		149	2 225,0	973,0	331 525,0	144 977,0	6 705,0		331 525,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		1 207,0	267,0	179 843,0	39 783,0				
30	92	243-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х185(ок)-6	м	149	7 344,0		1 094 256,0		1 094 256,0		1 094 256,0	
			Итого по разделу 2: Строительство кабельной линии					1 425 781	144 977	1 100 961	0	1 425 781	
								179 843	39 783	0	0		
			ИТОГО по акту					8 469 685	758 623	1 004 937	0	9 895 466	
								6 535 380	224 795	123 761	0		
			В том числе:									9 895 466,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							123 761			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)									820 823,60	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**10 716 289,60**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									529 626,33	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									321 488,40	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 567 404,33**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075									**12 434 959,65**	
			Тендерный скидка К=0,98									**12 186 260,46**	
			НДС (12%)									1 462 351,26	
			Итого с НДС									**13 648 611,72**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38

(наименование, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ержанулы Ерболат**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

МП

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Строй KZ"

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Товарищество с ограниченной

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область,

(наименование, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жәкітай Нұржас Маратұлы**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий (Инженер) по строительству **Абельдинов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: Бердалиев Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Авторский надзор: Кабыш Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)