Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул. Абилкайыр хана, дом № 38** — **100340015623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №7 от 16.02.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	23.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш. Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области			усл	1	8 632 449,00	8 632 449,00
				Итого	1	x	8 632 449,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2023

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ"Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			7	16.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	32 913 943,00	29 387 449,00							3 526 494,00	32 913 943,00
Общестроительные работы	8 632 449,00	7 707 544,00							924 905,00	8 632 449,00
в .т.ч.июнь 2023	8 632 449,00	7 707 544,00							924 905,00	8 632 449,00

итого к оплате за июнь месяц: Восемь миллионов шестьсот тридцать две тысячи четыреста сорок девять тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ"Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Руководитель _____ Аумешева К.Р. Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"МАСТЕР Металл Пласт" _____ Ергинизов А.М.

Заказчик : ГУ"Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области

Договор №7. 16.02.2023

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Кровля										
57	1110-0105-0101	Стропила, стойки, подкос, мауэрлат и ит.д. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	5,97	200030,83	1137,34	1194184	6790	983110	186105	1490712
					34218,5	418,59	204284	2499	–	110423	
58	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	197,5	6904	32,51	1363540	6421	1040078	292796	1788843
					1605,27	6,15	317041	1215	–	132507	
59	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	30,8	2349,93	38,91	72378	1198	731	63880	147159
					2287,3	17,19	70449	529	–	10901	
60	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,46	222116		102173		102173	–	110347
					–		–		–	8174	
61	1110-0104-0206	Карниз. Подшивка профилированным листом по дереву НР=90 %	м2 потолков	30,8	391,87	4,73	12070	146	670	10187	24038
					365,39	2,1	11254	65	–	1781	

62	214-204-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм К=1,100;	м2	33,88	3024		102453		102453	–	110649
					–		–		–	8196	
63	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	6,47	11757,49	86,08	76071	557	67285	7619	90385
					1271,86	36,57	8229	237	–	6695	
64	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	197,5	409,89	4	80953	790	70646	8869	97008
					48,19	1,7	9518	336	–	7186	
65	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР=90 %	м2 покрытия по фермам	197,5	93,83	3,1	18531	612	4695	12136	33120
					66,96	1,31	13225	259	–	2453	
66	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	22	1139,29	13,04	25064	287	14347	9682	37526
					474,13	4,24	10431	93	–	2780	
67	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	2014		44308		44308	–	47853
					–		–		–	3545	
68	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	1177		51788		51788	–	55931
					–		–		–	4143	
69	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	1510		45300		45300	–	48924
					–		–		–	3624	
70	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	86	665		57190		57190	–	61765
					–		–		–	4575	
71	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	2	31805,15	1234,77	63610	2470	41691	18424	88597
					9725,02	510,37	19450	1021	–	6563	
72	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной решетки НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,074	195083,79	1611,49	14436	119	11746	2360	18140
					34740,23	687,71	2571	51	–	1344	
73	261-107-0997	Петля накладная	шт.	4	389		1556		1556	–	1680

					–		–		–	124	
74	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы (окна слуховые). Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	10,6	6904	32,51	73182	345	55822	15715	96009
					1605,27	6,15	17016	65	–	7112	
75	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,296	11757,49	86,08	3480	25	3078	348	4134
					1271,86	36,57	376	11	–	306	
76	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР=90 %	м2 покрытия по фермам	10,6	93,83	3,1	995	33	252	652	1779
					66,96	1,31	710	14	–	132	
77	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	8	1139,29	13,04	9114	104	5217	3521	13646
					474,13	4,24	3793	34	–	1011	
78	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	2014		16112		16112	–	17401
					–		–		–	1289	
79	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	2731		43696		43696	–	47192
					–		–		–	3496	
80	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1761		28176		28176	–	30430
					–		–		–	2254	
		Итого по разделу 5					**4 463 268**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					632 294				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					330 614				
	Раздел 6 Окна										
81	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	25,5	3893,75	245,37	99291	6257	45911	45121	155965
					1847,94	118,1	47122	3012	–	11553	

82	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	25,5	34956		891378		891378	–	962688
					–		–		–	71310	
83	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2 проемов	0,72	4640,49	244,35	3341	176	1606	1479	5206
					2165,16	116,51	1559	84	–	386	
84	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный	м2	0,72	40016		28812		28812	–	31117
					–		–		–	2305	
85	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	19,6	3144,71	7,51	61636	147	54846	6041	73091
					338,94	3,51	6643	69	–	5414	
86	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР=80 %	м	18,2	2170,75	5,67	39508	103	28176	9006	52395
					616,96	1,55	11229	28	–	3881	
		Итого по разделу 6					**1 280 462**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					61 647				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					94 849				
	Раздел 8 Полы										
	8.1 Тип пола 1										
96	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	116,8	409,56	43,03	47837	5026	31193	12667	65344
					99,47	15,9	11618	1857	–	4840	
97	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	15,184	18531,3	2039,31	281379	30965	171383	85141	395842
					5204,89	760,25	79031	11544	–	29322	
98	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В7,5 НР=94 %	м3 подстилающего слоя	5,84	38073,18	11,09	222347	65	192613	27890	270256
					5080,45	–	29670	–	–	20019	
99	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,128	21740,75	2049,97	2783	262	5	2389	5586

					19648,78	856,99	2515	110	–	414	
100	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,128	456152		58387		58387	–	63058
					–		–		–	4671	
101	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	116,8	1275,89	33,81	149024	3949	90413	53493	218718
					468	19,22	54662	2245	–	16201	
	8.2 Тип пола 2										
104	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	13,2	409,56	43,03	5406	568	3525	1432	7385
					99,47	15,9	1313	210	–	547	
105	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	1,716	18531,3	2039,31	31800	3499	19369	9623	44737
					5204,89	760,25	8932	1305	–	3314	
106	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В7,5 НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,66	38073,18	11,09	25128	7	21768	3152	30542
					5080,45	–	3353	–	–	2262	
107	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,014	21740,75	2049,97	304	29	1	261	610
					19648,78	856,99	275	12	–	45	
108	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014	456152		6386		6386	–	6897
					–		–		–	511	
		Итого по разделу 8					**1 108 975**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					196 048				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					82 146				
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
112	1110-0403-0101	Потолки с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90 %	м2 потолка	130	2510,7	19,75	326391	2568	96634	205394	574328
					———	———	———	———	———	———	
					1747,61	7,89	227189	1026	–	42543	
	Раздел 12.Отмостка										
130	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное.Устройство НР-93%	м3 основания	1,8	9016,66	2592,55	16230	4667	9318	3865	21703
					1247,31	1061,4	2245	1911		1608	
131	1106-0101-0114	Отмостка бетонная.Устройство НР-91%	м3	4,8	33781,67	1788,18	162152	8583	146121	8476	184278
					1551,52	388,94	7447	1867		13650	

		Итого по разделу 8					**780 309**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					217 735				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					57 801				
		Итого по акту					7633014				
		оборудование									
		Временные здания и сооружения (2,9%)				221 357,40	7854371				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,27 %)				99 750,51	7954122				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				159 082,43	8113204				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					7707544				
		НДС (12 %)					924905				
		Итого к оплате					8632449				

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Аумешева К

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"
_____ Бурамбаева И.Н.

Технический надзор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Ернязов А.М.