Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ"Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			7	16.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	24 281 494,00	21 679 905,00							2 601 589,00	24 281 494,00
Общестроительные работы	24 281 494,00	21 679 905,00							2 601 589,00	24 281 494,00
в .т.ч. май 2023	24 281 494,00	21 679 905,00							2 601 589,00	24 281 494,00

итого к оплате за май месяц: Двадцать четыре миллионов двесте восемьдесят одна тысяч четыреста девяносто четыре тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ"Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Руководитель _____ Аумешева К.Р. Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"МАСТЕР Металл Пласт" _____ Ерниязов А.М.

Заказчик : ГУ"Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства".

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области

Договор №7. 16.02.2023

А К Т

выполненных работ за май месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машин-истов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	254,84	249,23	249,23	63514	63514	–	17218	87191
					–	93,84	–	23914	–	6459	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13,41	2853,33	–	38263	–	–	27549	71077
					2853,33	–	38263	–	–	5265	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	7,81	1240,76	–	9690	–	–	6977	18000
					1240,76	–	9690	–	–	1333	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	185,35	37,42	37,42	6936	6936	–	1384	8986
					–	10,37	–	1922	–	666	

5	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	185,35	16,54	16,54	3066	3066	–	613	3973
					–	4,59	–	851	–	294	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	185,35	236,84	115,88	43898	21478	–	22835	72072
					120,96	50,15	22420	9295	–	5339	
							261 299				
		Итого по разделу 1									
		в том числе					76 576				
		- накладные расходы, тенге					19 356				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 2 Фундаменты									
7	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	12	10662,31	2592,55	127948	31111	81869	25766	166011
					1247,31	1061,4	14968	12737	–	12297	
8	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	17	3213,41	1713,89	54628	29136	15715	18943	79457
					575,1	369,17	9777	6276	–	5886	
9	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	36	3740,7	1680,58	134665	60501	50199	43656	192587
					665,69	361,99	23965	13032	–	14266	
10	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	61	4760,04	2140,85	290362	130592	97975	106112	428192
					1013,05	461,13	61796	28129	–	31718	
11	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	48,594	33051		1606080		1606080	–	1734566
					–		–		–	128486	
12	1106-0101-0119	Монолитные бетонные заделки. Устройство НР=91 %	м3	1,1	39219,35	2023,4	43141	2226	35857	5039	52034
					4598,26	435,13	5058	479	–	3854	
13	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетон -ные при ширине поверху до 1000 мм под перегородки. Устройство НР=91 %	м3	4,3	43875,94	2986,71	188667	12843	149603	26192	232048

					6097,9	595,56	26221	2561	–	17189		
14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	389901		8578		8578	–	9264	
					–		–		–	686		
15	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные под перегородки. Устройство НР=91 %	м3	2,5	40902,22	2023,4	102256	5059	85701	11451	122804	
					4598,26	435,13	11496	1088	–	9097		
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	211,7	1185,84	28,63	251042	6061	160541	79283	356751	
					398,87	3,82	84441	809	–	26426		
17	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	48	4121,71	10,41	197842	500	182377	14033	228825	
					311,77	2,59	14965	124	–	16950		
		Итого по разделу 2					**3 602 539**					
		в том числе					330 475					
		- накладные расходы, тенге					266 855					
		- сметная прибыль (8 %), тенге										
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки										
		3.1 Наружные стены										
18	1108-0301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	75,1	15382,37	2105,51	1155216	158124	–	960654	2285140	
					13276,86	477,61	997092	35869	–	169270		
19	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	53	26432		1400896		1400896	–	1512968	
					–		–		–	112072		
20	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1325	41		54325		54325	–	58671	
					–		–		–	4346		
21	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,376	38043		90390		90390	–	97621	
					–		–		–	7231		
22	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	6,599	79356		523670		523670	–	565564	
					–		–		–	41894		

23	213-101-0702	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,66	87893		58009		58009	–	62650
					–		–		–	4641	
24	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3,811	49780		189712		189712	–	204889
					–		–		–	15177	
25	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,049	504294,77	3430,07	24710	168	19861	4401	31440
					95533,7	1031,57	4681	51	–	2329	
26	1108-0401-0305	Фронтон толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,64	6862,81	405,38	100472	5935	57899	35329	146665
					2502,55	92,27	36637	1351	–	10864	
	3.2 Внутренние стены										
27	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	12	10128,09	4013,67	121537	48164	584	77074	214500
					6065,79	840,54	72789	10086	–	15889	
28	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	11,04	26432		291809		291809	–	315154
					–		–		–	23345	
29	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	300	41		12300		12300	–	13284
					–		–		–	984	
	3.3 Межквартирная перегородка										
30	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	6	10128,09	4013,67	60769	24082	292	38537	107250
					6065,79	840,54	36395	5043	–	7944	
31	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	5,52	26432		145905		145905	–	157577
					–		–		–	11672	
32	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	150	41		6150		6150	–	6642
					–		–		–	492	

33	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %	м3 изоляции	2	21656,79	2408,7	43314	4817	–	30854	80101
					19248,09	1050,67	38496	2101	–	5933	
34	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,020;	м3	2,04	49780		101551		101551	–	109675
					–		–		–	8124	
	3.4 Перегородки										
35	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	3	10128,09	4013,67	30384	12041	146	19269	53625
					6065,79	840,54	18197	2522	–	3972	
36	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	2,76	26432		72952		72952	–	78788
					–		–		–	5836	
37	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	75	41		3075		3075	–	3321
					–		–		–	246	
	3.5 Перемычки										
38	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	46	1013,19	363,97	46607	16743	18567	17469	69202
					245,6	76,22	11298	3506	–	5126	
39	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,312	111404		34758		34758	–	37539
					–		–		–	2781	
40	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,104	99440		10342		10342	–	11169
					–		–		–	827	
41	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,1	90639		99703		99703	–	107679
					–		–		–	7976	
42	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,136	104327		14188		14188	–	15323
					–		–		–	1135	

43	1109-0302-0401	Перемычки металлические. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,415	42602,94	13657,83	17680	5668	2289	7927	27656
					23429,55	4252,86	9723	1765	–	2049	
44	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,415	435218		180615		180615	–	195064
					–		–		–	14449	
45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	11,205	111,38	3,06	1248	34	535	471	1857
					60,57	0,36	679	4	–	138	
46	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	11,205	187,01	4,39	2095	49	1253	553	2860
					70,76	0,72	793	8	–	212	
		Итого по разделу 3					**6 573 874**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					1 192 538				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					486 954				
		Раздел 4 Перекрытие									
47	1110-0104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР=90 %	м2 перекрытия	140	2935,16	210,4	410922	29456	141785	226573	688495
					1712,01	86,19	239681	12067	–	51000	
48	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,32	139141		322807		322807	–	348632
					–		–		–	25825	
49	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,7	139141		236540		236540	–	255463
					–		–		–	18923	
50	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	26,98	41869		1129626		1129626	–	1219996
					–		–		–	90370	

51	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	140	129,5	14,19	18130	1987	–	15421	36235
					115,31	4,42	16143	619	–	2684	
52	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	154	137		21098		21098	–	22786
					–		–		–	1688	
53	235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	15	222		3330		3330	–	3596
					–		–		–	266	
54	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90 %	м ходов	437,5	305,86	7,24	133814	3168	107069	22377	168686
					53,89	2,94	23577	1286	–	12495	
55	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	140	437,63	1,98	61268	277	44678	14788	82140
					116,52	0,84	16313	118	–	6084	
56	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	140	409,89	4	57385	560	50078	6287	68766
					48,19	1,7	6747	238	–	5094	
							2 894 795				
		Итого по разделу 4									
		в том числе					285 446				
		- накладные расходы, тенге					214 429				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 11 Крыльцо КР-1 - 2 шт.									
120	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,3	10662,31	2592,55	13861	3370	8869	2792	17985
					1247,31	1061,4	1622	1380	–	1332	
121	1106-0101-0115	Площадки, ступень, пандус железобетонные. Устройство НР=91 %	м3	2,2	36023,4	2541,05	79251	5590	67362	6849	92988
					2863,12	557,82	6299	1227	–	6888	

	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,034	456152		15509		15509	–	16750
					–		–		–	1241	
123	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	1,84	199,43	4,53	367	8	31	310	731
					177,98	1,69	327	3	–	54	
124	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,086	1309251,92	1937,96	112596	167	82527	27275	151061
					347691,96	810,59	29902	70	–	11190	
125	1109-0305-0401	Ограждения защитные. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,099	163683,4	2156,59	16205	213	1486	10055	28361
					146518,89	690,5	14505	68	–	2101	
126	241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	19,814	1311		25976		25976	–	28054
					–		–		–	2078	
127	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,888	1810		19707		19707	–	21284
					–		–		–	1577	
128	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	4,5	111,38	3,06	501	14	215	190	746
					60,57	0,36	273	2	–	55	
129	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,5	187,01	4,39	842	20	503	221	1148
					70,76	0,72	318	3	–	85	
		Итого по разделу 11					**359 108**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					47 692				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					26 601				

Локальная смета № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения

	-0206-0103	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4 НР=80 %	ответвление	1	7254,12 4618,33	1432,29 553,99	7254 4618	1432 554	1204 –	4138 911	12303
2	252-207-3910	Проводник 3П6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1385 –		1385 –		1385 –	– 111	1496
3	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	3	640 –		1920 –		1920 –	– 154	2074
4	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	3	125 –		375 –		375 –	– 30	405
5	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	1	4838 –		4838 –		4838 –	– 387	5225
6	252-207-0706	Кронштейн типа CA16 анкерный	шт.	1	646 –		646 –		646 –	– 52	698
7	252-203-0101	Натяжной зажим для однофазного ввода типа DN 1	шт.	1	2173 –		2173 –		2173 –	– 174	2347
8	252-207-2630	Зажим прокалывающий типа P 616R (аналог SLIW11.1)	шт.	2	1487 –		2974 –		2974 –	– 238	3212
9	252-207-1742	Ограничитель перенапряжения типа (ОМ) PF-35	шт.	1	10127 –		10127 –		10127 –	– 810	10937
10	252-207-1051	Зажим ответвительный типа P 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	1	1732 –		1732 –		1732 –	– 139	1871
11	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа CD 35 (аналог ПА-1-1)	шт.	1	268 –		268 –		268 –	– 21	289
12	252-207-0106	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	1	63 –		63 –		63 –	– 5	68
13	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	20,6	782,97	415,5	16129	8559	2975	5801	23684

				223,04	168,07	4595	3462	–	1754		
14	252-207-0704	Кронштейн типа СВ600 анкерный	шт.	1	2029 –		2029 –		2029 –	– 162	2191
15	252-207-0705	Кронштейн типа СТ600 анкерный	шт.	1	2223 –		2223 –		2223 –	– 178	2401
16	252-204-1203	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа DN123	шт.	3	609 –		1827 –		1827 –	– 146	1973
17	243-906-2212	Фасадное крепление SF 50	шт.	15	441 –		6615 –		6615 –	– 529	7144
18	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	51 –		204 –		204 –	– 16	220
19	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,035	450441		15765		15765	–	17026
					–		–		–	1261	
		Итого по смете					**95 564**				
		в том числе					9 939				
		- накладные расходы, тенге					7 078				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации

1	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	157,7	228,01 –	228,01 68,27	35957 –	35957 10766	– –	7752 3497	47206
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,3	2853,33 2853,33	– –	23683 23683	– –	– –	17052 3259	43994

	0205-0502	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8,15	1240,76	–	10112	–	–	7281	18784
					1240,76	–	10112	–	–	1391	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	154,75	37,42	37,42	5791	5791	–	1156	7503
					–	10,37	–	1605	–	556	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	154,75	236,84	115,88	36651	17932	–	19066	60174
					120,96	50,15	18719	7761	–	4457	
6	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети НР=99 %	врезка	1	10641,82	5828,06	10642	5828	452	6223	18214
					4361,8	1923,5	4362	1924	–	1349	
7	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,061	418649,77	102481,36	25538	6251	87	20833	50081
					314737,17	30229,31	19199	1844	–	3710	
8	241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм К=1,010;	м	61,61	139		8564		8564	–	9249
					–		–		–	685	
9	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	3	1695,42	42,97	5086	129	486	4484	10336
					1490,6	19,1	4472	57	–	766	
10	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2527		7581		7581	–	8187
					–		–		–	606	
11	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	1	2937,33	1864,4	2937	1864	–	1591	4890
					1072,93	533,94	1073	534	–	362	
12	241-209-1503	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1808		1808		1808	–	1953
					–		–		–	145	

	-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	13	1992,91	1265,92	25908	16457	–	14021	43123
					726,99	362,48	9451	4712	–	3194	
14	241-214-0102	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	6	543		3258		3258	–	3519
					–		–		–	261	
15	241-116-0605	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1869		11214		11214	–	12111
					–		–		–	897	
16	241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	6810		6810		6810	–	7355
					–		–		–	545	
17	1122-0501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка футляра НР=99 %	км трубопровода	0,0008	664294,22	333310,99	531	267	–	335	935
					330983,23	91168,73	265	73	–	69	
18	241-201-0912	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм К=1,010;	м	0,808	1780		1438		1438	–	1553
					–		–		–	115	
19	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР=99 %	км трубопровода	0,008	1621411,28	713063,06	12971	5704	963	8160	22821
					787975,68	242289,33	6304	1938	–	1690	
20	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм К=1,040;	м	8,32	15097		125607		125607	–	135656
					–		–		–	10049	
21	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,008	4051956,05	322598,82	32416	2581	25720	4546	39919
					514402,86	59606,49	4115	477	–	2957	
22	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром до 219 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,27; ктрм1=0,27; кэкс1=0,27; кмат1=0,27;	футляр	6	11670,73	1463,03	70024	8778	38919	22257	99663
					3721,21	25,79	22327	155	–	7382	

	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,53	33111,26 14722,4	13211,84 5383,92	50660 22525	20214 8237	7921 –	30454 6489	87603
24	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20571 –		41142 –		41142 –	– 3291	44433
25	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5638 –		5638 –		5638 –	– 451	6089
26	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7461 –		7461 –		7461 –	– 597	8058
27	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21324 –		21324 –		21324 –	– 1706	23030
28	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	21090 –		21090 –		21090 –	– 1687	22777
29	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12579 –		12579 –		12579 –	– 1006	13585
30	222-506-0501	Стремянка стальная С-3	т	0,0203	905120 –		18374 –		18374 –	– 1470	19844
31	1108-0201-0109	Горловина из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,18	39169,7 9034,96	3283,91 687,71	7051 1626	591 124	4833 –	1628 694	9373
32	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,37	10030,96 1247,31	2592,55 1061,4	3711 462	959 393	2291 –	795 361	4867
33	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,49	34265,78 1807,19	1659,27 346,34	16790 886	813 170	15092 –	961 1420	19171
34	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,061	85863,2	–	5238	–	213	4975	11030

					82374,77	–	5025	–	–	817	
	Итого по смете						**917 086**				
	в том числе										
	- накладные расходы, тенге						173 570				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						67 931				
	Локальная смета № 6-1-2										
	Выгреб V=3 м3 - 2 шт.										
1	1101-0101-0422	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	20,08	257,75	257,75	5176	5176	–	1116	6795
					–	77,17	–	1550	–	503	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,06	2853,33	–	3025	–	–	2178	5619
					2853,33	–	3025	–	–	416	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,85	1240,76	–	1055	–	–	760	1960
					1240,76	–	1055	–	–	145	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	16,27	37,42	37,42	609	609	–	122	789
					–	10,37	–	169	–	58	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	16,27	236,84	115,88	3853	1885	–	2004	6326
					120,96	50,15	1968	816	–	469	
6	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	1,98	49670,7	10235,19	98348	20266	44513	41428	150958
					16954,37	4179,72	33570	8276	–	11182	
7	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	20571		61713		61713	–	66650
					–		–		–	4937	
8	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	9926		9926		9926	–	10720
					–		–		–	794	
9	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7461		7461		7461	–	8058
					–		–		–	597	

	-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21324 –		21324 –		21324 –	– 1706	23030
11	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	21090 –		21090 –		21090 –	– 1687	22777
12	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	9792 –		9792 –		9792 –	– 783	10575
13	261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,066	31162 –		2057 –		2057 –	– 165	2222
14	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00464	1164119,92 347691,96	1937,96 810,59	5402 1613	9 4	3779 –	1471 550	7423
15	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0029	349629,92 347691,96	1937,96 810,59	1014 1008	6 2	– –	919 155	2088
16	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0029	435218 –		1262 –		1262 –	– 101	1363
17	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %	км трубопровода	0,0016	2602836,92 530768,7	121032,85 40386,83	4165 849	194 65	3122 –	905 406	5476
18	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	6718,17 828,35	63,65 18,07	6718 828	64 18	5826 –	829 604	8151
19	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00144	498437 –		718 –		718 –	– 57	775
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,03	35962,04 1607,19	1659,27 346,34	1079 54	50 10	975 –	58 91	1228

	-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	16,3	184,41	3,06	3006	50	1598	941	4263
					83,31	0,36	1358	6	–	316	
22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	16,3	1185,84	28,63	19329	467	12361	6105	27469
					398,87	3,82	6502	62	–	2035	
		Итого по смете					**374 715**				
		- накладные расходы, тенге					58 836				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					27 757				

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство и озеленение территории

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие плодородного грунта) НР=72 %	м3 грунта	62,4	54,16	54,16	3380	3380	–	675	4379
					–	15,01	–	937	–	324	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	62,4	46,88	46,88	2925	2925	–	584	3790
					–	12,99	–	811	–	281	
3	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	62,4	46,38	46,38	2894	2894	–	577	3749
					–	12,86	–	802	–	278	
4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	62,4	31,32	31,32	1954	1954	–	390	2532
					–	8,68	–	542	–	188	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	324	37,42	37,42	12124	12124	–	2419	15706
					–	10,37	–	3360	–	1163	

	-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	324	16,54 –	16,54 4,59	5359 –	5359 1487	– –	1071 514	6944
7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	324	150,79 –	150,79 42,16	48856 –	48856 13660	– –	9835 4695	63386
8	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % ktpp1=5; ktpm1=5; kэкс1=5; kмат1=5;	м3 уплотненного грунта	324	49,78 –	49,78 15,64	16129 –	16129 5067	– –	3648 1582	21359
9	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (Устройство корыта под покрытие) НР=72 %	м3 грунта	30	67,06 –	67,06 18,59	2012 –	2012 558	– –	402 193	2607
10	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	30	53,08 –	53,08 14,71	1592 –	1592 441	– –	318 153	2063
11	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1000	2,27 –	2,27 0,63	2270 –	2270 630	– –	454 218	2942
		Итого по разделу 1					**129 457**				
		- накладные расходы, тенге					20 373				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 589				
		Раздел 4 Ограждение территории									
19	1107-0111-0111	Ограды металлические, высотой до 1,5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %	м оград	122,5	4252,14	1546,23	520887	189413	4196	469461	1069576

					2671,66	576,08	327278	70570	–	79228	
20	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	2	43072,05	7013,21	86144	14026	2767	88285	188383
					34675,29	2733,64	69351	5467	–	13954	
21	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	2	15797,04	162,35	31594	325	110	36905	73979
					15579,74	57,99	31159	116	–	5480	
22	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,57	29621		105747		105747	–	114207
					–		–		–	8460	
23	1109-0701-0126	Стойки Ст-1, Ст-2. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	2,457	68875,38	8471,86	169227	20815	2909	104330	295442
					59219,61	2319,91	145503	5700	–	21885	
24	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,2151	456814		1011889		1011889	–	1092840
					–		–		–	80951	
25	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1989	439438		87404		87404	–	94396
					–		–		–	6992	
26	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,043	435218		18714		18714	–	20211
					–		–		–	1497	

	.09-0701-0132	Каркасы ограждения рамных и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	1,961	329760,07	83725,97	646659	164187	10758	330690	1055537
					240548,1	3848,16	471715	7546	–	78188	
28	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,961	435218		853462		853462	–	921739
					–		–		–	68277	
29	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,150;	м2	209,346	4334		907306		907306	–	979890
					–		–		–	72584	
30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % т.ч. п.3.60: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м2	119,29	122,49	3,36	14612	401	6265	5516	21738
					66,61	0,4	7946	48	–	1610	
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % т.ч. п.3.60: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1; ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2	119,29	205,7	4,83	24538	576	14677	6472	33491
					77,83	0,8	9284	95	–	2481	
		Итого по разделу 4					**5 961 429**				
		- накладные расходы, тенге					1 041 659				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					441 587				
		Раздел 5 Озеленение территории									
32	1147-0102-0311	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88 %	яма	16	1617,1	–	25874	–	–	22769	52534

					1617,1	–	25874	–	–	3891	
33	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР=88 %	шт.	16	3773,97	1214,19	60384	19427	2628	39536	107914
					2395,53	412,41	38328	6599	–	7994	
34	254-103-4101	Яблоня Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	16	8099		129584		129584	–	139951
					–		–		–	10367	

Итого по разделу 5 **300 399**

- накладные расходы, тенге 62 305
- сметная прибыль (8 %), тенге 22 252

Итого по акту		21470265
Временные здания и сооружения (2,9%)	622 637,69	22092903
Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,27 %)	280 579,86	22373483
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	447 469,65	22820952
Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95		21679905
НДС (12 %)		2601589
Итого к оплате		24281494

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Аумешева К.Р.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"
_____ Бурамбаева И.Н.

Технический надзор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Ерниязов А.М.