Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул. Абилкайыр хана, дом № 38** — **100340015623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №7 от 16.02.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	23.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш. Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области			усл	1	8 632 449,00	8 632 449,00
				Итого	1	x	8 632 449,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2023

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, Абилкайыр хана, 38 — 100340015623

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8 — 030240004183

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №7 от 16.02.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	06.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш. Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области			усл	1	24 281 494,00	24 281 494,00
				Итого	1	х	24 281 494,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ Кастарь И.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.06.2023

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры,-градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, ул. Абилкайыр хана, дом № 38** — **100340015623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №7 от 16.02.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000012	04.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш. Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области			усл	1	11 785 287,52	11 785 287,52
				Итого	1	x	11 785 287,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.08.2023

М.П.

функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ"Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			7	16.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за пагуст) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	44 699 230,52	39 910 027,14							4 789 203,38	44 699 230,52
Общестроительные работы	11 785 287,52	10 522 578,14							1 262 709,38	11 785 287,52
в .т.ч.август 2023	11 785 287,52	10 522 578,14							1 262 709,38	11 785 287,52

итого к оплате за август месяц: Одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысячи двесте восемьдесят семь тенге 52тиын

Заказчик: ГУ"Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Руководитель _____ Аумешева К.Р. Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"МАСТЕР Металл Пласт" _____ Ернязов А.М.

Заказчик : ГУ"Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области

Договор №7. 16.02.2023

А К Т

выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Двери										
87	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	3,78	4049,14	66,92	15306	253	2416	8794	26028
					3342,95	28,74	12636	109	–	1928	
88	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	55181		208584		208584	–	225271
					–		–		–	16687	
89	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	18,06	2376,14	118,62	42913	2142	11502	27143	75660
					1620,62	49,35	29268	891	–	5604	
90	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-8П	м2	9,24	9366		86542		86542	–	93465
					–		–		–	6923	
91	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,78	7373		27870		27870	–	30100

					–		–		–	2230		
92	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	5,04	14971		75454		75454	–	81490	
					–		–		–	6036		
93	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	10	5075		50750		50750	–	54810	
					–		–		–	4060		
94	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24	527		12648		12648	–	13660	
					–		–		–	1012		
95	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	50,6	778,59	1,72	39397	87	33503	5260	48229	
					114,75	0,76	5806	38	–	3572		
		Итого по разделу 7					**648 713**					
		в том числе										
		- накладные расходы, тенге					41 197					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					48 052					
	Раздел 8 Полы											
	8.1 Тип пола 1											
102	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	116,8	3625,46	58,64	423454	6849	375492	41221	501849	
					351,99	23,46	41112	2740	–	37174		
103	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	130,8	295,1	2,97	38599	388	22963	14476	57321	
					116,57	1,17	15247	153	–	4246		
109	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	13,2	1275,89	33,81	16842	446	10218	6046	24719	
					468	19,22	6178	254	–	1831		
110	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	13,2	2357,79	113,63	31123	1500	17526	11577	46116	
					916,41	16,56	12097	219	–	3416		
	8.2 Тип пола 2											

111	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	13,2	4298,43	90,01	56739	1188	33558	21249	84227
					1666,16	46,37	21993	612	–	6239	
		Итого по разделу 8					**714 232**				
		- накладные расходы, тенге					94 569				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					52 906				
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
113	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	130	903,58	2,3	117465	299	25126	73709	206468
					708	0,74	92040	96	–	15294	
114	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	130	653,83	4,31	84998	560	29286	44325	139669
					424,24	1,96	55151	255	–	10346	
115	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	442,28	1617,82	23,31	715529	10310	301299	325964	1124813
					913,27	7,99	403921	3534	–	83320	
116	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	414,28	808,55	5,95	334966	2465	143324	152028	525954
					456,64	2,07	189177	858	–	38960	
117	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	414,28	587,09	4,31	243220	1786	85284	125570	398293
					376,92	1,96	156150	812	–	29503	
118	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	33,2	4820,03	20,85	160025	692	77038	66083	244197
					2478,76	9,32	82295	309	–	18089	

		Итого по разделу 9					**2 639 394**				
		- накладные расходы, тенге					787 679				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					195 512				
	Раздел 10 Наружная отделка										
119	1115-0402-0201	Цоколь. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,5	942,95	4,95	36304	191	27367	7064	46837
					227,17	2,17	8746	84	–	3469	
		Итого по разделу 10					**46 837**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					7 064				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 469				
							Локальная смета № 2-1-2				
		Отопление и вентиляция									
	Раздел 1 Отопление										
1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	14	2384,68	21,8	33386	305	4515	27997	66294
					2040,35	0,22	28565	3	–	4911	
2	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	28	2796,76	25,88	78309	725	15249	61099	150561
					2226,29	0,35	62336	10	–	11153	
3	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	98	3270,21	30,73	320481	3012	76359	236339	601366
					2460,31	0,53	241110	52	–	44546	
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	140	116,59	1,51	16323	211	62	15729	34616
					114,64	–	16050	–	–	2564	
5	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	11,44	916,49	19,54	10485	224	–	10138	22273
					896,95	7,35	10261	84	–	1650	
6	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	114	3228		367992		367992	–	397431

					–		–		–	29439		
7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	14	573,23	–	8025	–	4753	3207	12131	
					233,73	–	3272	–	–	899		
8	242-303-0601	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения; Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	28	3617		101276		101276	–	109378	
					–		–		–	8102		
9	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1100		4400		4400	–	4752	
					–		–		–	352		
10	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50 °С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	883		3532		3532	–	3815	
					–		–		–	283		
11	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	51		204		204	–	220	
					–		–		–	16		
12	241-208-2702	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	12	83		996		996	–	1076	
					–		–		–	80		
13	241-208-2701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	8	46		368		368	–	397	
					–		–		–	29		
14	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	8	23		184		184	–	199	
					–		–		–	15		
15	1119-0101-0201	Настенный газовый котел. Установка НР=98 %	прибор	2	10322,63	228,2	20645	456	6986	13146	36494	
					6601,48	105,48	13203	211	–	2703		
16	513-104-0302 (об)	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 12,5 кВт	комплект	2	126067		252134		–	–	252134	
					–		–		252134	–		
		Итого по разделу 1					**1 693 137**					
		в том числе										
		- оборудование, тенге					252 134					
		- накладные расходы, тенге					367 655					

		- сметная прибыль (8 %), тенге					106 742					
		Локальная смета № 2-1-3										
		Водопровод и канализация										
	Раздел 1 Холодное водоснабжение											
1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	15	2177,37	18	32661	270	4038	27788	65285	
					1890,17	0,13	28353	2	–	4836		
2	1116-0401-0202	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,15	3823,19	65,58	573	10	411	153	784	
					1019,04	19,7	153	3	–	58		
3	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	6	2981,89	25,88	17891	155	4378	13093	33463	
					2226,29	0,35	13358	2	–	2479		
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	21	116,59	1,51	2448	32	9	2359	5192	
					114,64	–	2407	–	–	385		
5	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2177		8708		8708	–	9405	
					–		–		–	697		
6	242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	3966		39660		39660	–	42833	
					–		–		–	3173		
7	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	2	777,79	40,65	1556	81	39	1442	3238	
					717,64	18,07	1435	36	–	240		
8	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	2	4100		8200		8200	–	8856	
					–		–		–	656		
9	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка НР=98 %	фильтр	2	2929,7	213,88	5859	428	2806	2703	9247	
					1312,76	65,83	2626	132	–	685		
10	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	2	3302,53	–	6605	–	5779	809	8007	

					413,03	–	826	–	–	593	
11	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2849		11396		11396	–	12308
					–		–		–	912	
12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	2177		4354		4354	–	4702
					–		–		–	348	
13	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	3043		6086		6086	–	6573
					–		–		–	487	
14	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	3,5	2177,37	18	7621	63	942	6484	15233
					1890,17	0,13	6616	–	–	1128	
15	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	3,5	116,59	1,51	408	5	2	393	865
					114,64	–	401	–	–	64	
		Итого по разделу 1					**225 991**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					55 224				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					16 741				
	Раздел 2 Горячее водоснабжение										
16	1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	10	1873,12	2,84	18731	28	2859	15529	37001
					1584,42	0,17	15844	2	–	2741	
17	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	6	1300,75	0,16	7805	1	214	7438	16462
					1264,94	–	7590	–	–	1219	
18	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	9224		18448		18448	–	19924
					–		–		–	1476	
19	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	9414		18828		18828	–	20334

					–		–		–	1506	
20	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	4235		8470		8470	–	9148
					–		–		–	678	
21	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	8	2868,09	122,6	22945	981	2429	19286	45609
					2441,82	18,07	19535	145	–	3378	
22	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1051		8408		8408	–	9081
					–		–		–	673	
23	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	10	116,59	1,51	1166	15	4	1123	2472
					114,64	–	1146	–	–	183	
		Итого по разделу 2					**160 031**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					43 376				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11 854				
	Раздел 3 Канализация										
24	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6,8	1453,6	1,92	9884	13	2416	7311	18571
					1096,4	0,62	7456	4	–	1376	
25	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	13	2225,12	4,71	28927	61	15198	13411	45725
					1051,34	1,42	13667	18	–	3387	
26	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98 %	комплект	2	3140,08	80,36	6280	161	566	5513	12736
					2776,54	36,56	5553	73	–	943	
27	244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	19691		39382		39382	–	42533
					–		–		–	3151	
28	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807		29614		29614	–	31983
					–		–		–	2369	
29	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1783		3566		3566	–	3851

					–		–		–	285	
30	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	2	3914,47	122,2	7829	244	537	7024	16041
					3523,75	59,43	7048	119	–	1188	
31	244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	2	19868		39736		39736	–	42915
					–		–		–	3179	
32	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	2	966		1932		1932	–	2087
					–		–		–	155	
33	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %	комплект	2	1930,13	25,07	3860	50	570	3197	7622
					1619,84	11,04	3240	22	–	565	
34	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	2	6467		12934		12934	–	13969
					–		–		–	1035	
35	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	2	966		1932		1932	–	2087
					–		–		–	155	
36	1117-0101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка НР=98 %	комплект	2	6135,24	594,91	12270	1190	600	10821	24938
					5240,45	280,38	10481	561	–	1847	
37	244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм	шт.	2	131569		263138		263138	–	284189
					–		–		–	21051	
38	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	1583		3166		3166	–	3419
					–		–		–	253	
39	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846		1692		1692	–	1827
					–		–		–	135	
40	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	236		944		944	–	1020

					–		–		–	76	
41	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846		1692		1692	–	1827
					–		–		–	135	
42	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	17,3	249,23	249,23	4312	4312	–	1169	5919
					–	93,84	–	1623	–	438	
43	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,91	2853,33	–	2597	–	–	1870	4824
					2853,33	–	2597	–	–	357	
44	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,91	1240,76	–	1129	–	–	813	2097
					1240,76	–	1129	–	–	155	
45	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	17,3	54,65	54,65	945	945	–	192	1228
					–	15,4	–	266	–	91	
46	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	17,3	236,84	115,88	4097	2005	–	2132	6727
					120,96	50,15	2093	868	–	498	
47	1116-0201-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР=98 %	м трубопровода	10	1800,44	60,3	18004	603	5568	11853	32246
					1183,35	26,1	11834	261	–	2389	
48	241-201-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм	м	10	947		9470		9470	–	10228
					–		–		–	758	
49	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,08	33138,68	1659,27	2651	133	2374	157	3033
					1807,19	346,34	145	28	–	225	
		Итого по разделу 3					**623 642**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					65 463				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					46 196				
		Локальная смета № 2-1-4									
		Электроосвещение и электрооборудование									
	Раздел 1 Электрооборудование										

1	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	2	7408,16	161,45	14816	323	4822	7055	23621
					4835,75	63,1	9672	126	–	1750	
2	247-201-0402	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	11761		23522		23522	–	25404
					–		–		–	1882	
3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	10	1947,3	–	19473	–	163	13903	36046
					1931,04	–	19310	–	–	2670	
4	247-204-0616	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	815		1630		1630	–	1760
					–		–		–	130	
5	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	685		1370		1370	–	1480
					–		–		–	110	
6	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4903		29418		29418	–	31771
					–		–		–	2353	
7	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	805,19	111,38	1610	223	75	1010	2830
					656,55	45,15	1313	90	–	210	
8	247-301-0110	Счетчик электрической энергии однофазный марки Нева 206 RN, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	9062		18124		18124	–	19574
					–		–		–	1450	
		Итого по разделу 1					**142 486**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					21 968				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 555				
	Раздел 2 Светотехническое оборудование										
9	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	6	788,38	5,6	4730	34	555	2992	8340
					———	———	———	———	———	———	
					690,35	2,32	4142	14	–	618	
10	247-102-0101	Светильник НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	6	4766		28596		28596	–	30884
					–		–		–	2288	

11	247-106-0102	Светодиодная лампа энергосберегающие 220-230В, мощность 26 Вт	шт.	6	1107		6642		6642	–	7173
					–		–		–	531	
		Итого по разделу 2					**46 397**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					2 992				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 437				
	Раздел 3 Электроустановочные издения										
12	243-906-2202	Колодка клеммная WAGO 222–413	шт.	10	2397		23970		23970	–	25888
					–		–		–	1918	
13	1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка НР=72 %	шт.	6	536,37	14,57	3218	87	100	2208	5860
					505,13	6,03	3031	36	–	434	
14	247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	174		696		696	–	752
					–		–		–	56	
15	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	2	248		496		496	–	536
					–		–		–	40	
16	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	44	485,31	0,47	21354	21	5302	11549	35535
					364,35	0,21	16031	9	–	2632	
17	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	384		1536		1536	–	1659
					–		–		–	123	
18	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	412		4120		4120	–	4450
					–		–		–	330	
19	247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	30	481		14430		14430	–	15584
					–		–		–	1154	
20	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	2	1210,04	6,7	2420	13	43	1706	4456
					1181,8	2,71	2364	5	–	330	
21	291-004-0001 (пл)	Звонки электрические бытовые "Сверчок СВ-04Р"	шт	2	683		1366		1366	–	1475
					–		–		–	109	

22	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	10	106		1060		1060	–	1145
					–		–		–	85	
23	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	12	500		6000		6000	–	6480
					–		–		–	480	
		Итого по разделу 3					**103 820**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					15 463				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 691				
	Раздел 4 Трубы										
24	1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	20	517,17	5,25	10343	105	1806	6096	17754
					421,6	1,74	8432	35	–	1315	
25	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм К=1,010;	м	20,2	740		14948		14948	–	16144
					–		–		–	1196	
		Итого по разделу 4					**33 898**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					6 096				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 511				
	Раздел 5 Кабели, провода										
26	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	260	302,03	2,36	78528	614	12992	46760	135311
					249,7	0,09	64922	23	–	10023	
27	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	20	149,06	1,58	2981	32	298	1911	5283
					132,6	0,12	2652	2	–	391	
28	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,1236	303475		37510		37510	–	40511
					–		–		–	3001	

29	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,1648	472179		77815		77815	–	84040
					–		–		–	6225	
		Итого по разделу 5					**265 145**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					48 671				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					19 640				
	Раздел 6 Заземление, молниезащита, система уравнивания потенциалов										
30	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	6,72	2377,78	–	15979	–	–	11505	29683
					2377,78	–	15979	–	–	2199	
31	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,72	1240,76	–	8338	–	–	6003	15488
					1240,76	–	8338	–	–	1147	
32	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	28	982,69	32,05	27515	897	19561	5281	35420
					252,05	9,93	7057	278	–	2624	
33	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	30	136,05	2,23	4082	67	774	2353	6950
					108,02	0,9	3241	27	–	515	
34	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2 К=1,020;	км	0,0102	598068		6100		6100	–	6588
					–		–		–	488	
35	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 К=1,020;	км	0,0204	359567		7335		7335	–	7922
					–		–		–	587	
36	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	5055,95	217,1	30336	1303	21472	5718	38938
					1260,25	63,2	7562	379	–	2884	
37	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	115	533,88	69,67	61396	8012	22328	24117	92354
					270,05	21,22	31056	2440	–	6841	

38	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР=80 %	т	0,074	234637,18	158339,84	17363	11717	351	6403	25667
					71554,37	36613,38	5295	2709	–	1901	
39	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	17	1810		30770		30770	–	33232
					–		–		–	2462	
40	241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	2,4	851		2042		2042	–	2205
					–		–		–	163	
41	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	408502		409		409	–	442
					–		–		–	33	
42	291-004-0003 (пл)	Держатель проводника ДПК-100 ГД	шт	105	865		90825		90825	–	98091
					–		–		–	7266	
43	291-004-0004 (пл)	Держатель проводника К1-150 ГЦ-01	шт	10	1184		11840		11840	–	12787
					–		–		–	947	
44	291-004-0005 (пл)	Зажим крестообразный К1-100 ГЦ	шт	12	1043		12516		12516	–	13517
					–		–		–	1001	
45	291-004-0006 (пл)	Зажим соединительный ЭС-2В-ГЦ	шт	4	701		2804		2804	–	3028
					–		–		–	224	
		Итого по разделу 6					**422 312**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					61 380				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					31 282				
Локальная смета № 2-1-5											
		Внутренний газопровод									
1	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР=98 %	прибор	2	4929,74	350,13	9859	700	5339	4057	15029
					1910,27	159,69	3821	319	–	1113	
2	513-301-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	2	103946		207892		207892	–	224523
					–		–		–	16631	
3	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98 %	счетчик	2	13507,41	19,04	27015	38	18424	8382	38229

					4276,5	–	8553	–	–	2832	
4	1119-0501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР=98 %	клапан	2	8008,31	347,19	16017	694	7480	7899	25829
					3921,3	108,42	7843	217	–	1913	
5	242-309-0203	Клапан запорный электромагнитный КЗГЭМ-25	шт.	2	7588		15176		15176	–	16390
					–		–		–	1214	
6	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка НР=75 %	шт.	2	2038,99	–	4078	–	100	2984	7627
					1988,97	–	3978	–	–	565	
7	290-005-0102 (пл)	САКЗ бытовая СГК-2Б-СО+СН4 DN 25 НД	комплект	2	13934		27868		27868	–	30097
					–		–		–	2229	
8	1116-0401-0201	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	2045,45	65,58	12273	393	5765	6107	19850
					1019,04	19,7	6114	118	–	1470	
9	1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	2005,67	32,82	8023	131	5860	2034	10861
					507,78	11,21	2031	45	–	804	
10	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	14	2371,98	32,82	33208	459	25639	7121	43555
					507,78	11,21	7109	157	–	3226	
11	242-207-1403	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	4049		16196		16196	–	17492
					–		–		–	1296	
12	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5996		11992		11992	–	12951
					–		–		–	959	
13	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	24	751,2	–	18029	–	423	17254	38106
					733,57	–	17606	–	–	2823	
14	1116-0401-0204	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка футляра НР=98 %	м трубопровода	1	5367,46	115,7	5367	116	3916	1342	7246
					1335,99	32,76	1336	33	–	537	