Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8 — ИИН/БИН 030240004183
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66 — 201140019325
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24/07 от 24.07.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	04.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш. Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области			усл	1	2 900 000,00	2 900 000,00
				Итого	1	x	2 900 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Богенбаев Б.Б. / Богенбаев Б.Б.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.08.2023г.

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Стронеф"

Подрядчик: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 900 000,00	2 589 286,00							310 714,00	2 900 000,00
Общестроительные работы	2 900 000,00	2 589 286,00							310 714,00	2 900 000,00
в .т.ч. август 2023	2 900 000,00	2 589 286,00							310 714,00	2 900 000,00

итого к оплате за август месяц: Два миллион девятьсот тысячи тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Богенбаев Б.Б.

Заказчик : ТОО " Стронеф"

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство одного двухквартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области

Договор №

А К Т

выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2									
		Отопление и вентиляция									
	Раздел 1 Отопление										
1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	14	2384,68	21,8	33386	305	4515	27997	66294
					2040,35	0,22	28565	3	–	4911	
2	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	28	2796,76	25,88	78309	725	15249	61099	150561
					2226,29	0,35	62336	10	–	11153	
3	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	98	3270,21	30,73	320481	3012	76359	236339	601366
					2460,31	0,53	241110	52	–	44546	
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	140	116,59	1,51	16323	211	62	15729	34616
					114,64	–	16050	–	–	2564	
5	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	11,44	916,49	19,54	10485	224	–	10138	22273
					896,95	7,35	10261	84	–	1650	

6	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	114	3228		367992		367992	–	397431
					–		–		–	29439	
7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	14	573,23	–	8025	–	4753	3207	12131
					233,73	–	3272	–	–	899	
8	242-303-0601	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	28	3617		101276		101276	–	109378
					–		–		–	8102	
9	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1100		4400		4400	–	4752
					–		–		–	352	
10	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50 °С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	883		3532		3532	–	3815
					–		–		–	283	
11	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	51		204		204	–	220
					–		–		–	16	
12	241-208-2702	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	12	83		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
13	241-208-2701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	8	46		368		368	–	397
					–		–		–	29	
14	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	8	23		184		184	–	199
					–		–		–	15	
		Итого по разделу 1					**1 404 509**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					252 134				
		- накладные расходы, тенге					367 655				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					106 742				
Локальная смета № 2-1-4											
		Электроосвещение и электроборудование									
Раздел 1 Электрооборудование											

1	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	2	7408,16	161,45	14816	323	4822	7055	23621
					4835,75	63,1	9672	126	–	1750	
2	247-201-0402	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	11761		23522		23522	–	25404
					–		–		–	1882	
3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	10	1947,3	–	19473	–	163	13903	36046
					1931,04	–	19310	–	–	2670	
4	247-204-0616	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	815		1630		1630	–	1760
					–		–		–	130	
5	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	685		1370		1370	–	1480
					–		–		–	110	
6	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4903		29418		29418	–	31771
					–		–		–	2353	
7	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	805,19	111,38	1610	223	75	1010	2830
					656,55	45,15	1313	90	–	210	
8	247-301-0110	Счетчик электрической энергии однофазный марки Нева 206 RN, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	2	9062		18124		18124	–	19574
					–		–		–	1450	
		Итого по разделу 1					**142 486**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					21 968				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 555				
	Раздел 2 Светотехническое оборудование										
9	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	6	788,38	5,6	4730	34	555	2992	8340
					690,35	2,32	4142	14	–	618	
10	247-102-0101	Светильник НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	6	4766		28596		28596	–	30884
					–		–		–	2288	
11	247-106-0102	Светодиодная лампа энергосберегающие 220-230В, мощность 26 Вт	шт.	6	1107		6642		6642	–	7173

		Итого по разделу 2			–		–		–	531	
		в том числе					**46 397**				
		- накладные расходы, тенге									
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 992				
	Раздел 3 Электроустановочные издения						3 437				
12	243-906-2202	Колодка клеммная WAGO 222–413	шт.	10	2397		23970		23970	–	25888
					–		–		–	1918	
13	1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка НР=72 %	шт.	6	536,37	14,57	3218	87	100	2208	5860
					505,13	6,03	3031	36	–	434	
14	247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	174		696		696	–	752
					–		–		–	56	
15	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	2	248		496		496	–	536
					–		–		–	40	
16	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	44	485,31	0,47	21354	21	5302	11549	35535
					364,35	0,21	16031	9	–	2632	
17	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	384		1536		1536	–	1659
					–		–		–	123	
18	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	412		4120		4120	–	4450
					–		–		–	330	
19	247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	481		14430		14430	–	15584
					–		–		–	1154	
20	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	2	1210,04	6,7	2420	13	43	1706	4456
					1181,8	2,71	2364	5	–	330	
21	291-004-0001 (пл)	Звонки электрические бытовые "Сверчок СВ-04Р"	шт	2	683		1366		1366	–	1475
					–		–		–	109	
22	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	10	106		1060		1060	–	1145
					–		–		–	85	

23	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	12	500		6000		6000	–	6480
		Итого по разделу 3			–		–		–	480	
		в том числе					**103 820**				
		- накладные расходы, тенге									
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 463				
	Раздел 4 Трубы						7 691				
24	1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	20	517,17	5,25	10343	105	1806	6096	17754
					421,6	1,74	8432	35	–	1315	
25	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм К=1,010;	м	20,2	740		14948		14948	–	16144
					–		–		–	1196	
		Итого по разделу 4					**33 898**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					6 096				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 511				
	Раздел 5 Кабели, провода										
26	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	260	302,03	2,36	78528	614	12992	46760	135311
					249,7	0,09	64922	23	–	10023	
27	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	20	149,06	1,58	2981	32	298	1911	5283
					132,6	0,12	2652	2	–	391	
28	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,1236	303475		37510		37510	–	40511
					–		–		–	3001	
29	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,1648	472179		77815		77815	–	84040
					–		–		–	6225	
		Итого по разделу 5					**265 145**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					48 671				

		- сметная прибыль (8 %), тенге					19 640					
		Локальная смета № 2-1-5										
		Внутренний газопровод										
1	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР=98 %	прибор	2	4929,74	350,13	9859	700	5339	4057	15029
					1910,27	159,69	3821	319	–	1113	
2	513-301-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	2	103946		207892		207892	–	224523
					–		–		–	16631	
3	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98 %	счетчик	2	13507,41	19,04	27015	38	18424	8382	38229
					4276,5	–	8553	–	–	2832	
4	1119-0501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР=98 %	клапан	2	8008,31	347,19	16017	694	7480	7899	25829
					3921,3	108,42	7843	217	–	1913	
5	242-309-0203	Клапан запорный электромагнитный КЗГЭМ-25	шт.	2	7588		15176		15176	–	16390
					–		–		–	1214	
6	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка НР=75 %	шт.	2	2038,99	–	4078	–	100	2984	7627
					1988,97	–	3978	–	–	565	
7	290-005-0102 (пл)	САКЗ бытовая СГК-2Б-СО+СН4 DN 25 НД	комплект	2	13934		27868		27868	–	30097
					–		–		–	2229	
8	1116-0401-0201	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	2045,45	65,58	12273	393	5765	6107	19850
					1019,04	19,7	6114	118	–	1470	
9	1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	2005,67	32,82	8023	131	5860	2034	10861
					507,78	11,21	2031	45	–	804	
10	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	14	2371,98	32,82	33208	459	25639	7121	43555
					507,78	11,21	7109	157	–	3226	
11	242-207-1403	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	4049		16196		16196	–	17492
					–		–		–	1296	

	21945-202-61003	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5996		11992		11992	–	12951
					–		–		–	959	
14	1116-0401-0204	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка футляра НР=98 %	м трубопровода	1	5367,46	115,7	5367	116	3916	1342	7246
					1335,99	32,76	1336	33	–	537	
15	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	20	511,39	3,23	10228	65	930	6654	18233
					461,66	0,44	9233	9	–	1351	
16	243-143-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2 К=1,020;	км	0,0204	184161		3757		3757	–	4058
					–		–		–	301	
17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	22	111,38	3,06	2450	67	1051	925	3645
					60,57	0,36	1333	8	–	270	
							495 615				
		Итого по смете									
		в том числе					82 989				
		- накладные расходы, тенге					43 069				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					**2501556**				
		Итого по акту									
		Временные здания и сооружения (2,9%)			72 545,12		2574101				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,27 %)			74 648,93		2648750				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			76 813,75		2725564				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					2589286				
		НДС (12 %)					310714				
		Итого к оплате					**2900000**				

Заказчик: ТОО " Стронеф"

Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Директор _____ Богенбаев Б.Б.