Форма-3

Генподрядчик: ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №02-07/20 от 20 июля 2020 года.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения г.Туркестан (2-этап) ГРП-4,5

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	42 361 528	47 444 911	42 361 528	47 444 911	42 361 528	47 444 911
	в том числе оборудование	0		0			
	Всего к оплате подрядчику	**42 361 528**	**47 444 911**	**42 361 528**	**47 444 911**	**42 361 528**	**47 444 911**

Генподрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Паренко В.Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.Б.

Форма 2

Генподрядчик- ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Субподрядчик - ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта- "Строительство газоснабжения г.Туркестан (2-этап) ГРП-4,5"

АКТ
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод среднего давления Смета 2-1									
		РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		Контроль соединений									
392	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,14285	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/57х3,5мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	1609	4334,73	3959,63	6974586	6371049	98865	1553328	9210148
		НР - 91%; СП - 8%			313,66	747,22	504672	1202282		682233	
		Защита газопровода и опор от атмосферной коррозии									
393	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода	м2	3534,3	169,80	4,48	600127	15824	317810	184979	847914
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	266493	1592		62808	
394	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз опор	м2	2449,776	84,90	2,24	207987	5484	110144	64108	293863
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	92359	552		21768	
395	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5984,076	173,92	3,17	1040727	18974	757909	183912	1322610
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	263844	2695		97971	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 57х3,5ММ НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ D57х3,5ММ Н=3,5М -8635ШТ									
485	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	192,3699586	2206,40	–	424445	–	–	305600	788449
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	–	424445	–		58404	
486	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	192,3699586	665,52	–	128026	–	–	92179	237821
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	128026	–		17616	
487	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	15,4252208	88521,44	7275,15	1365463	112221	78210	814572	2354437
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	1175032	5507		174403	
488	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	14,6058672	491547,00	–	7179470	–	7179470	–	7753828
		СП - 8%			–	–	–	–		574358	
489	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	819,3535272	542,00	–	444090	–	444090	–	479617
		СП - 8%			–	–	–	–		35527	

490	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	186,1357469	25448,18 4154,22	1682,50 328,89	4736816 773249	313174 61218	3650393	759364 439694	5935875
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 57х3,5ММ НА КОНСОЛЬНЫХ ОПОРАХ ИЗ ТРУБ D89х3,0ММ -132ШТ									
510	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	84,48	1213,52 1213,52	– –	102518 102518	– –	–	73813 14107	190438
511	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	84,48	665,52 665,52	– –	56223 56223	– –	–	40481 7736	104440
512	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	100,32	25448,18 4154,22	1682,50 328,89	2552961 416751	168789 32994	1967421	409268 236978	3199208
513	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3102	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	114640 63569	367 148	50704	57983 13810	186432
514	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	6,664944	88521,44 76176,00	7275,15 357,04	589990 507709	48488 2380	33793	351961 75356	1017308
515	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	4,785264	491547,00 –	– –	2352182 –	– –	2352182	– 188175	2540357
516	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	1879,68	542,00 –	– –	1018787 –	– –	1018787	– 81503	1100289
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ (ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА С ЛЭП) ПЭ ФУТЛЯР D75ММ L=156М/26ШТ									
523	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,156	265169,23 191888,00	73231,07 20091,95	41366 29935	11424 3134	7	32738 5928	80033
524	С123-010501-1110 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	156	528,00 –	– –	82368 –	– –	82368	– 6589	88957
525	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	156	1111,54 950,34	7,12 1,91	173400 148254	1111 299	24035	147067 25637	346104
526	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,00286	215631,00 –	– –	617 –	– –	617	– 49	666
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ (ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА С ЛЭП) ПЭ ФУТЛЯР D180ММ L=6М/1ШТ									
527	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	391151,58	130960,26	2347	786	–	1764	4440

		НР - 99%; СП - 8%		3	260091,00	36860,92	1561	221		329	
528	С123-010501-1116 2301-0501-1116 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 180х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	3045,00	–	18270	–	18270	–	19732
		СП - 8%			–	–	–	–		1462	
529	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1111,54	7,12	6669	43	924	5656	13312
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	5702	11		986	
530	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00011	215631,00	–	24	–	24	–	26
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
		УСТАНОВКА ДОРОЖНОГО ЗНАКА НА АРКАХ -95ШТ									
531	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100	шт.	95	754,72	–	71699	–	9951	66688	149457
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	–	61748	–		11071	
532	С124-010201-0110 2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	95	7483,00	–	710885	–	710885	–	767756
		СП - 8%			–	–	–	–		56871	
		ВРЕЗКА									
533	Е11-240202-0105 1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	14727,46	2902,90	29455	5806	2203	21231	54741
		НР - 99%; СП - 8%			10722,92	–	21446	–		4055	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								39088258

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1 Газопровод среднего давления	Тенге	39 088 258	
ИТОГО	**Тенге**	**39 088 258**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**39 088 258**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	508 147	
Итого	**Тенге**	**39 596 405**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	360 327	
Итого	**Тенге**	**39 956 733**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**39 956 733**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	799 135	
Итого	**Тенге**	**40 755 867**	
В ценах 2019г К=1,049896	Тенге	42 789 422	
Итого	**Тенге**	**42 789 422**	
С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге	42 361 528	
НДС 12%	Тенге	5 083 383	
Всего	**Тенге**	**47 444 911**	

Генподрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Царенко В.Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.Б.