Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"**

Договор подряда (контракт) **Договор №10/1-06 от 10.06.2025г.**

Справка № 1 от 18.09.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030240008552	240240031431			№10/1-06	10.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
				из них				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"	**7 140 125,00**	**7 140 125,00**	**6 375 111,61**				**765 013,39**	**7 140 125,00**
К оплате		**7 140 125,00**	**6 375 111,61**				**765 013,39**	**7 140 125,00**

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"
БИН240240031431

Директор _____ **Сериков Е.А.**

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",
БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build", г.Павлодар, ул.Максима Горького, 104 БИН240240031431

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Резервуары чистой воды (2шт)"

Договор №10/1-06 от 10.06.2025г.

Акт №1 от 18.09.2025 г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №06-03-01)

на Резервуары чистой воды (2 шт)

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы	тенге				
1	**1**	**6101-0101-0205 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (лишний грунт)**	**м3**	**116,14**	**606**	**70 381**	
2	**2**	**412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**2891,886**	**43**	**124 351**	
3	**3**	**6101-0101-0105 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**593,26**	**512**	**303 749**	

4	4	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымы способом	м3	21,282	9575	203 775	
5	5	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	444,75	84	37 359	
6	6	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	148,25	3789	561 719	
7	7	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	444,75	657	292 201	
			Фундамент Фм-1 (2шт)	тенге				
8	8	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	10,27004	8792	90 294	
9	9	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	26,62	14537	386 975	
10	12	1146-0301-0101 Кклим = 1,12	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200мм, диаметром 20 мм(глубина сверления 145мм)	отверстия	40	2350	94 000	
11	13	1146-0301-0117 Кклим = 1,12	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0101	отверстия	-40	372	-14 880	
12	14	1109-0501-0301 Кклим = 1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	40	681	27 240	
13	16	1107-0112-0302 Кклим = 1,12	Прокладки резиновые толщиной 50 мм. Укладка	м2 площади прокладок	15,5	1066	16 523	
14	18	1109-0305-0304 Кклим = 1,12	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,6083	234982	142 940	
15	20	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	14,78	1892	27 964	
16	21	1113-0301-0406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,08	110	3 419	
17	22	1113-0301-1406 Кклим = 1,06 Коб =2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	31,08	182	5 657	
			Оборудование	тенге				
18	23	1337-0101-0301 Кклим = 1,09	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Монтаж	шт.	2	72431	144 862	
19	24	1337-0101-0302 Кклим = 1,09	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Крепление к бетонному основанию	шт.	2	19295	38 590	

Всего по акту 2 557 119

	в т.ч.оборудование	*0*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	225 026
	Сметная прибыль (5)%	139 107
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	83 464
	Итого в текущих ценах 2024г.	**3 004 716**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	1 953 065
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	1 051 651
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**3 142 227**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	2 028 844
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	1 113 383
	Итого в прогнозных ценах	**3 142 227**
договрная цена	с коэффициентом понижения К=0,85	2 670 892,95
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	320 507,15
	Итого по акту с учетом НДС	**2 991 400,10**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"

БИН240240031431

Директор **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build", г.Павлодар, ул.Максима Горького, 104 БИН240240031431

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Наружные сети водоснабжения"

Договор №10/1-06 от 10.06.2025г.

Акт №2 от 18.09.2025 г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №02-01-01)

на Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ	тенге				
1	89	6301-0701-0101 Кклим = 1,12	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	м3	4,283	42178	180 648	
			Корректировка №1 к локальной смете №02-01-01					
			ДОБАВИТЬ					
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	тенге				
			Разработка в суглинках	тенге				
2	1	6101-0102-0214 Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	м3	16,09	463	7 450	
3	2	412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	1 т·км	281,5750	43	12 108	
4	3	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	м3	3101,89	377	1 169 413	

5	7	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	2406,32	67	161 223	
6	8	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	2406,32	657	1 580 952	
			Водопровод хозяйственно-питьевой	тенге				
7	25	6301-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (пожарные подставки+гильзы)	т	0,1482	1289938	191 169	
8	26	6301-0105-0401 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм	км	0,172	1415506	243 467	

Всего по акту	**3 546 430**
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	312 086
Сметная прибыль (5)%	192 926
Непредвиденные работы и затраты (3)%	115 755
Итого в текущих ценах 2024г.	**4 167 197**
в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	2 708 678
в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	1 458 519
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**4 357 909**
в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	2 813 775
в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	1 544 134
Итого в прогнозных ценах	**4 357 909**
договрная цена с коэффициентом понижения К=0,85	3 704 218,66
Налоговый кодекс Налог на добавленную стоимость (12%)	444 506,24
Итого по акту с учетом НДС	**4 148 724,90**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"

БИН240240031431

Директор **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)