Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : "Отдел строительства города Актобе",
Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноября 2023 года

	код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				230117	08.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	244 887 438,00									
в .т.ч. ноябрь 2023	244 887 438,00	218 649 498,00							26 237 940,00	244 887 438,00

Итого к оплате за ноябрь: Двесте сорок четыре миллионов восемьсот восемьдесят семь тысячи четыреста тридцать восемь тенге

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель _____ Кусмухамбетов Ж. А.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" _____ Рахметов Р.К.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Наименование объекта: Реконструкция с переоборудованием гостиницы на здание административно-бытового комплекса (АБК) расположенного по адресу: Актюбинская обл.,г.Актобе,р-н Астана,мкр,Батыс-2,участок 8А

Договор № 230117/00 от 08.09.2023 г

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 2-01-01-01				
		Подраздел 1.1. Подвал, ИТОГО:	тенге			3 459 676
1	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	21,66667	7910	171 383
		неучтенные ресурсы				
1.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,498333334	28855	14 379
1.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,092000002	78134	85 322
1.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0195	364864	7 115
2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07252	420264	30 478
3	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	166,66667	7910	1 318 333
		неучтенные ресурсы				
3.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,833333334	28855	110 611
3.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	8,400000002	78134	656 326
3.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15	364864	54 730
4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,518	420264	217 697
5	1146-0201-0602 Кклим = 1,11	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	7	58601	410 207
6	6105-0401-0103 Кклим = 1,11	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,42476	249021	105 774
		неучтенные ресурсы				
6.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,42476	420264	178 511
7	1146-0401-1301 Кклим = 1,11	Ступени на косоурах. Разборка	м ступеней	33	2493	82 269
8	6106-0302-0401 Кклим = 1,11 :К1трр=0,6;К1экс=0,7;К1мат =0,5;	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,29436	56189	16 540

		неучтенные ресурсы				
8.21	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,14718	0	0
		Подраздел 1.2. Этаж 1, ИТОГО:	тенге			2 778 605
9	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	10,83333	7910	85 692
		неучтенные ресурсы				
9.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,249166667	28855	7 190
9.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,546	78134	42 661
9.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00975	364864	3 557
10	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0322	420264	13 533
11	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	125	7910	988 750
		неучтенные ресурсы				
11.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,875	28855	82 958
11.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	6,3	78134	492 244
11.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1125	364864	41 047
12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,35	420264	147 092
13	1146-0201-0602 Кклим = 1,11	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	7	58601	410 207
14	6105-0401-0103 Кклим = 1,11	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,42476	249021	105 774
		неучтенные ресурсы				
14.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,42476	420264	178 511
15	6106-0304-0101 Кклим = 1,11 :К1трр=0,6;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,8	137358	109 886
		неучтенные ресурсы				
15.24	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,4	0	0
16	6108-0102-0107 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	10,2	6814	69 503
		неучтенные ресурсы				
16.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	10,2	0	0
		Подраздел 1.3. Этаж 2, ИТОГО:	тенге			691 137
17	1146-0201-0602 Кклим = 1,11	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	0,71	58601	41 607
18	6105-0401-0103 Кклим = 1,11	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,03875	249021	9 650
		неучтенные ресурсы				
18.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03875	420264	16 285
19	1146-0401-1301 Кклим = 1,11	Ступени на косоурах. Разборка	м ступеней	33	2493	82 269

20	6106-0302-0401 Кклим = 1,11	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,29436	91136	26 827
		неучтенные ресурсы				
20.21	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,29436	0	0
21	1205-0101-0301 Кклим = 1,08	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	83,33333	6174	514 500
		Подраздел 1.4. Этаж 3, ИТОГО:	тенге			639 466
22	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	16,66667	7910	131 833
		неучтенные ресурсы				
22.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,383333334	28855	11 061
22.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,840000002	78134	65 633
22.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	364864	5 473
23	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07	420264	29 418
24	1146-0201-0602 Кклим = 1,11	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	4,3	58601	251 984
25	6105-0401-0103 Кклим = 1,11	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,21525	249021	53 602
		неучтенные ресурсы				
25.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,21525	420264	90 462
		Подраздел 1.5. Этаж 4, ИТОГО:	тенге			756 682
26	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	10,83333	7910	85 692
		неучтенные ресурсы				
26.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,249166667	28855	7 190
26.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,546	78134	42 661
26.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00975	364864	3 557
27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0322	420264	13 533
28	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	33,33333	7910	263 667
		неучтенные ресурсы				
28.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,76666659	28855	22 122
28.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,679999832	78134	131 265
28.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029999997	364864	10 946
29	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,09548	420264	40 127
30	1146-0201-0602 Кклим = 1,11	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	1,5	58601	87 902
31	6105-0401-0103 Кклим = 1,11	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,07175	249021	17 867
		неучтенные ресурсы				
31.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07175	420264	30 154

		Подраздел 1.6. Этаж 5, ИТОГО:	тенге			804 703
32	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	10,83333	7910	85 692
		неучтенные ресурсы				
32.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,249166667	28855	7 190
32.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,546	78134	42 661
32.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00975	364864	3 557
33	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0322	420264	13 533
34	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	33,33333	7910	263 667
		неучтенные ресурсы				
34.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,76666659	28855	22 122
34.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	1,679999832	78134	131 265
34.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029999997	364864	10 946
35	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,09548	420264	40 127
36	1146-0201-0602 Кклим = 1,11	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	1,5	58601	87 902
37	6105-0401-0103 Кклим = 1,11	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,1435	249021	35 735
		неучтенные ресурсы				
37.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1435	420264	60 308
		Подраздел 1.7. Мансардный этаж, ИТОГО:	тенге			5 248 140
38	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	10,83333	7910	85 692
		неучтенные ресурсы				
38.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,249166667	28855	7 190
38.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,546	78134	42 661
38.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00975	364864	3 557
39	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0322	420264	13 533
40	6105-0201-0502 Кклим = 1,11	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	50	7910	395 500
		неучтенные ресурсы				
40.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,15	28855	33 183
40.6	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	2,52	78134	196 898
40.7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045	364864	16 419
41	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,15624	420264	65 662
42	1146-0201-0602 Кклим = 1,11	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	3	58601	175 803

43	6105-0401-0103 Кклим = 1,11	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,1435	249021	35 735
		неучтенные ресурсы				
43.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1435	420264	60 308
44	1205-0101-0301 Кклим = 1,08	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	666,66667	6174	4 116 000
		Раздел 2. Монолитные участки, ИТОГО:	тенге			8 014 835
45	6106-0302-0401 Кклим = 1,11	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	4,34246	91136	395 754
		неучтенные ресурсы				
45.21	261-102-0322	Конструкции стальные	т	4,34246	0	0
46	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	1 т	4,34246	671823	2 917 365
47	1106-0801-0112 Кклим = 1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	53,4	66054	3 527 284
48	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,504	321329	483 279
49	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,72472	340878	247 041
50	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,2172	364864	444 112
		Раздел 3. Металлические перемычки, ИТОГО:				2 398 696
51	1203-0101-2401 Кклим = 1,08	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	1,8928	735414	1 391 992
52	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	52,9984	219	11 607
53	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	52,9984	170	9 010
54	6112-0202-0110 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	9,828	5679	55 813
		неучтенные ресурсы				
54.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,314496	25474	8 011
54.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	10,61424	1083	11 495
55	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,7728	530404	409 896
56	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,67312	477578	321 467
57	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,40656	385155	156 589
58	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	1 шт.	42	193	8 106
59	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04032	364864	14 711
		Подраздел 3.2. Перемычки ПМ-2, ИТОГО:	тенге			167 544
60	1203-0101-2401 Кклим = 1,08	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,13056	735414	96 016
61	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,264	219	715

62	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3,264	170	555
63	6112-0202-0110 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	0,585	5679	3 322
		неучтенные ресурсы				
63.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,01872	25474	477
63.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,6318	1083	684
64	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,05741	530404	30 449
65	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,05	477578	23 880
66	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02538	385155	9 774
67	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	1 шт.	3	193	579
68	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,003	364864	1 093
		Подраздел 3.3. Перемычки ПМ-4, ИТОГО:	тенге			218 117
69	1203-0101-2401 Кклим = 1,08	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,16249	735414	119 496
70	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,745	219	820
71	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3,745	170	637
72	6112-0202-0110 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	2,82	5679	16 015
		неучтенные ресурсы				
72.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,09024	25474	2 299
72.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	3,0456	1083	3 298
73	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,07488	530404	39 717
74	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,04285	477578	20 463
75	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,03507	385155	13 507
76	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	1 шт.	4	193	772
77	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,003	364864	1 093
		Подраздел 3.4. Перемычки ПМ-3, ИТОГО:	тенге			634 577
78	1203-0101-2401 Кклим = 1,08	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,39046	735414	287 150
79	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	9,7615	219	2 138
80	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	9,7615	170	1 659
81	6112-0202-0110 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	19,32	5679	109 718
		неучтенные ресурсы				

81.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,61824	25474	15 749
81.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	20,8656	1083	22 597
82	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,14976	530404	79 433
83	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1696	477578	80 997
84	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,08672	385155	33 399
85	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	1 шт.	9	193	1 737
		Раздел 4. Крыльцо №1, ИТОГО:	тенге			6 254 879
86	6101-0101-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3 группа грунта 2	м3	19,8	499	9 880
87	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	336,6	73	24 572
88	6101-0203-0202 Кклим = 1,11 :К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м группа грунта 2	м3	0,594	11375	6 757
89	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	0,594	3268	1 941
90	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	0,2	8945	1 789
		неучтенные ресурсы				
90.7	212-201-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	19401	3 958
91	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	11,06	28338	313 418
		неучтенные ресурсы				
91.14	212-201-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,2812	21584	243 493
92	6103-0101-0212 Кклим = 1,11	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	13,08	27352	357 764
		неучтенные ресурсы				
92.17	212-201-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,2762	23190	307 875
92.18	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
93	6103-0703-0101 Кклим = 1,11	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1,07698	72866	78 475
		неучтенные ресурсы				
93.6	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,07698	0	0
94	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,07698	364864	392 951
95	6103-0701-0808 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,12096	263074	31 821
		неучтенные ресурсы				
95.4	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,12096	0	0
96	6103-0701-0809 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,14444	93004	13 433
		неучтенные ресурсы				
96.4	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,14444	0	0
97	6104-0202-0103 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	15	7144	107 160

		неучтенные ресурсы				
97.5	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	15	0	0
98	6104-0202-0102 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	8	5390	43 120
		неучтенные ресурсы				
98.5	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	8	0	0
99	6104-0202-0101 Кклим = 1,11	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	4825	19 300
		неучтенные ресурсы				
99.5	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	4	0	0
100	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	11,045	31649	349 563
101	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,7	4600	201 020
102	6106-0302-0112 Кклим = 1,11	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,92592	67803	62 780
		неучтенные ресурсы				
102.21	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,92592	0	0
103	6106-0302-0301 Кклим = 1,11	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	2,07894	289475	601 801
		неучтенные ресурсы				
103.21	261-102-0322	Конструкции стальные	т	2,07894	0	0
104	6106-0304-0301 Кклим = 1,11	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	17,8	24316	432 825
105	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	75,1215	219	16 452
106	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	75,1215	341	25 616
107	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	1,64936	530404	874 825
108	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	1 т	0,14976	503441	75 395
109	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	1 т	1,04458	494881	516 941
110	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,09672	477578	46 191
111	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,18464	385155	71 116
112	6110-0101-0512 Кклим = 1,11	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	144	2619	377 136
		неучтенные ресурсы				
112.9	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	165,6	0	0
113	224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	1 м2	165,6	3898	645 509
		Раздел 5. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			1 318 812
114	1219-0101-0901 Кклим = 1,08	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	145,5	7171	1 043 381
115	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	145,5	1163	169 216

			неучтенные ресурсы				
13.12	57	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	16,014	4307	68 972
	Д		Подраздел 2.3. Подвал. Тип 3, ИТОГО:	тенге			676 182
14	х	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	33	1892	62 436
15	кл	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	33	4906	161 898
16	х	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	33	1892	62 436
17	х 9-	6109-0201-0102 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	33	186	6 138
18	к	6109-0306-0105 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	33	5221	172 293
			неучтенные ресурсы				
18.13	Pl	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	м2	33,66	6268	210 981
	Д		Подраздел 2.4. Этаж 1. Тип 3,	тенге			4 579 859
19	х	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	330	1892	624 360
20	х 9-	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	330	372	122 760
21	к	6109-0306-0105 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	330	5221	1 722 930
			неучтенные ресурсы				
21.13	Pl	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	м2	336,6	6268	2 109 809
	Д		Подраздел 2.5. Этаж 1. Тип 4, ИТОГО:	тенге			9 861 095
22	х	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	250	1892	473 000
23	еп	6109-0307-0301 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из паркетных досок	м2	250	13002	3 250 500
24	ск	233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	1 м2	255	24069	6 137 595
	Д		Подраздел 2.6. Этаж 1. Тип 5, ИТОГО:	тенге			2 400 960
25	х	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	160	1892	302 720
26	кл	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	160	4906	784 960
27	х	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	160	1892	302 720
28	х 9-	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	160	372	59 520
29	ol к	6109-0306-0104 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	160	5944	951 040
			неучтенные ресурсы				
29.12	пс	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	163,2	0	0
	Д		Подраздел 2.7. Этаж 2. Тип 3, ИТОГО:	тенге			1 762 490

30	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	90		1892	170 280
31	6109-0201-0102 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	90		372	33 480
32	6109-0306-0105 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	90		5221	469 890
		неучтенные ресурсы					
32.13	231-302-0204	Плитка керамогранитная ОТ РК 1954-2010 полированная размерами 1200х600х10мм	м2	91,8		11861	1 088 840
		Подраздел 2.8. Этаж 2. Тип 4, ИТОГО:	тенге				**7 099 988**
33	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	180		1892	340 560
34	6109-0307-0301 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из паркетных досок	м2	180		13002	2 340 360
35	233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	1 м2	183,6		24069	4 419 068
		Подраздел 2.9. Этаж 2. Тип 5, ИТОГО:	тенге				1 425 570
36	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	95		1892	179 740
37	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	95		4906	466 070
38	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	95		1892	179 740
39	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	95		372	35 340
40	6109-0306-0104 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	95		5944	564 680
		неучтенные ресурсы					
40.12	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	96,9		0	0
		Подраздел 2.10. Этаж 2. Тип 6, ИТОГО:	тенге				5 519 751
41	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	317,3		1892	600 332
42	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	317,3		372	118 036
43	6109-0201-0502 Кклим = 1,05	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	317,3		2297	728 838
44	6109-0308-0301 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из "Релина" на клее	м2	317,3		12835	4 072 546
		Подраздел 2.11. Этаж 2. Тип 7, ИТОГО:	тенге				811 104
45	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	54,4		1892	102 925
46	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	54,4		372	20 237
47	6109-0201-0502 Кклим = 1,05	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	54,4		2297	124 957
48	1147-0402-0102 Кклим = 1,11	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м2	54,4		10349	562 986

		Подраздел 2.12. Этаж 3. Тип 3, ИТОГО:	тенге			1 762 490
49	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	90	1892	170 280
50	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	90	372	33 480
51	6109-0306-0105 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	90	5221	469 890
		неучтенные ресурсы				
51.13	231-302-0204	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 1200х600х10мм	м2	91,8	11861	1 088 840
		Подраздел 2.13. Этаж 3. Тип 4, ИТОГО:	тенге			8 283 320
52	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	210	1892	397 320
53	6109-0307-0301 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из паркетных досок	м2	210	13002	2 730 420
54	233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	1 м2	214,2	24069	5 155 580
		Подраздел 2.14. Этаж 3 Тип 5, ИТОГО:	тенге			975 390
55	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	65	1892	122 980
56	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	65	4906	318 890
57	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	65	1892	122 980
58	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	65	372	24 180
59	6109-0306-0104 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	65	5944	386 360
		неучтенные ресурсы				
59.12	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	66,3	0	0
		Подраздел 2.15. Этаж 4. Тип 3, ИТОГО:	тенге			1 762 490
60	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	90	1892	170 280
61	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	90	372	33 480
62	6109-0306-0105 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	90	5221	469 890
		неучтенные ресурсы				
62.13	231-302-0204	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 1200х600х10мм	м2	91,8	11861	1 088 840
		Подраздел 2.16. Этаж 4. Тип 4, ИТОГО:	тенге			**2 926 617**
63	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	210	1892	397 320
64	6109-0307-0301 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из паркетных досок	м2	194,5314	13002	2 529 297

		Подраздел 2.17. Этаж 4 Тип 5, ИТОГО:	тенге			1 200 480

66	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	80	1892	151 360
67	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	80	4906	392 480
68	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	80	1892	151 360
69	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	80	372	29 760
70	6109-0306-0104 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	80	5944	475 520
		неучтенные ресурсы				
70.12	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	81,6	0	0
		Подраздел 2.18. Этаж 5. Тип 3, ИТОГО:	тенге			1 762 490
71	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	90	1892	170 280
72	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	90	372	33 480
73	6109-0306-0105 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	90	5221	469 890
		неучтенные ресурсы				
73.13	231-302-0204	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 1200х600х10мм	м2	91,8	11861	1 088 840
		Подраздел 2.19. Этаж 5. Тип 4, ИТОГО:	тенге			8 283 320
74	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	210	1892	397 320
75	6109-0307-0301 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из паркетных досок	м2	210	13002	2 730 420
76	233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	1 м2	214,2	24069	5 155 580
		Подраздел 2.20. Этаж 5 Тип 5, ИТОГО:	тенге			900 360
77	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	60	1892	113 520
78	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	60	4906	294 360
79	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	60	1892	113 520
80	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	60	372	22 320
81	6109-0306-0104 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	60	5944	356 640
		неучтенные ресурсы				
81.12	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	61,2	0	0
		Подраздел 2.21. Мансардный этаж. Тип 3, ИТОГО:	тенге			1 762 490
82	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	90	1892	170 280

83	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	90	372	33 480
84	6109-0306-0105 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	90	5221	469 890
		неучтенные ресурсы				
84.13	231-302-0204	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 1200х600х10мм	м2	91,8	11861	1 088 840
		Подраздел 2.23. Мансардный этаж. Тип 5, ИТОГО:	тенге			975 390
88	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	65	1892	122 980
89	6111-0403-0101 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	65	4906	318 890
90	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	65	1892	122 980
91	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	65	372	24 180
92	6109-0306-0104 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	65	5944	386 360
		неучтенные ресурсы				
92.12	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	66,3	0	0
		Раздел 3. Проемы, ИТОГО:	тенге			8 395 459
		Подраздел 3.1. Двери, ИТОГО:	тенге			8 395 459
93	6108-0204-0201 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	24,57	12899	316 928
		неучтенные ресурсы				
93.7	223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой	м2	24,57	0	0
94	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	24,57	53014	1 302 554
95	6108-0204-0201 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	2,1	12899	27 088
		неучтенные ресурсы				
95.7	223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой	м2	2,1	0	0
96	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	2,1	65099	136 708
97	6108-0204-0202 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	9,45	13940	131 733
		неучтенные ресурсы				
97.7	223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой	м2	9,45	0	0
98	223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	1 м2	9,45	58792	555 584
99	6108-0201-0101 Кклим = 1,11	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	162,54	7595	1 234 491
		неучтенные ресурсы				
99.9	261-104-0121	Блоки дверные	м2	162,54	0	0
99.10	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
100	1110-0111-0401 Кклим = 1,11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	438,6	1000	438 600

101	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	162,54	11755	1 910 658
102	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	172	508	87 376
103	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	86	4844	416 584
104	6108-0204-0201 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	24,57	12899	316 928
		неучтенные ресурсы				
104.7	223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой	м2	24,57	0	0
105	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	4,2	53014	222 659
106	6108-0204-0202 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	3,15	13940	43 911
		неучтенные ресурсы				
106.7	223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой	м2	3,15	0	0
107	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	1 м2	3,15	66836	210 533
108	6108-0204-0202 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	5,46	13940	76 112
		неучтенные ресурсы				
108.7	223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой	м2	5,46	0	0
109	223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	1 м2	5,46	58792	321 004
110	6108-0203-0102 Кклим = 1,11	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	3,36	4638	15 584
		неучтенные ресурсы				
110.9	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3,36	0	0
111	223-205-1506	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	1 м2	3,36	95554	321 061
112	6108-0202-0101 Кклим = 1,11	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	5590	21 130
		неучтенные ресурсы				
112.10	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3,78	0	0
113	223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрач-ным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	3,78	55669	210 429
114	6108-0201-0105 Кклим = 1,11	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	3,15	5446	17 155
		неучтенные ресурсы				
114.12	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3,15	0	0
114.13	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
115	1110-0111-0401 Кклим = 1,11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,7	1000	5 700
116	223-201-0121	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-15	1 м2	3,15	15261	48 072

117	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	508	2 032
118	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	1	4844	4 844
		Подраздел 4.1. Подвал, ИТОГО:	тенге			11 466 675
119	6112-0301-0302 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	491	2461	1 208 351
		неучтенные ресурсы				
119.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2024,393	137	277 342
120	6112-0302-0106 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м2	491	1123	551 393
		неучтенные ресурсы				
120.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,33879	325091	110 138
121	1115-0403-0706 Кклим = 1,05 Коб =-1	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-491	860	-422 260
122	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	441,75	3523	1 556 285
		неучтенные ресурсы				
122.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	8,260725	24458	202 041
122.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	24,47295	1083	26 504
123	6112-0301-0203 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1472,5	1207	1 777 308
		неучтенные ресурсы				
123.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4047,9025	137	554 563
124	6112-0302-0107 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке стена	м2	1472,5	2999	4 416 028
		неучтенные ресурсы				
124.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,927675	325091	301 579
125	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-1472,5	675	-993 938
126	6112-0202-0101 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	93	2968	276 024
		неучтенные ресурсы				
126.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,4043	24458	34 346
126.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	2,5761	1083	2 790
127	6112-0102-0203 Кклим = 1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	93	6807	633 051
		неучтенные ресурсы				
127.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	94,86	2368	224 628
128	6112-0202-0201 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	м2	60	7908	474 480
		неучтенные ресурсы				
128.4	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,58	25474	65 723
129	6112-0301-0202 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	60	1362	81 720

		неучтенные ресурсы				
129.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	247,38	137	33 891
130	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м2	60	1715	102 900
		неучтенные ресурсы				
130.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0378	325091	12 288
131	1115-0403-0705 Кклим = 1,05 Коб =-1	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-60	675	-40 500
		Подраздел 4.2. Этаж 1, ИТОГО:	тенге			6 741 435
132	6112-0301-0302 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	600,6	2461	1 478 077
		неучтенные ресурсы				
132.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2476,2738	137	339 250
133	6112-0302-0106 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м2	600,6	1123	674 474
		неучтенные ресурсы				
133.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,414414	325091	134 722
134	1115-0403-0706 Кклим = 1,05 Коб =-1	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-600,6	860	-516 516
135	6112-0202-0103 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	497,616	3523	1 753 101
		неучтенные ресурсы				
135.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	9,3054192	24458	227 592
135.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	27,5679264	1083	29 856
136	6112-0301-0203 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1655	1207	1 997 585
		неучтенные ресурсы				
136.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4549,595	137	623 295
		Раздел 6. Перегородки в сан.узлах, ИТОГО:	тенге			1 697 642
221	6108-0202-0105 Кклим = 1,11	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м2	м2	29,4595	11008	324 290
		неучтенные ресурсы				
221.10	261-104-0122	Блоки дверные балконные	м2	29,4595	0	0
222	223-203-0901	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	29,4595	41758	1 230 170
223	6104-0802-0403 Кклим = 1,11	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10598	1351027	143 182
		ИТОГО				**86791330**
		Локальная смета 2-01-00-03				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			41 044 471
1	6116-0301-0103 Кклим = 1,05	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	300,64	2371	712 817
		неучтенные ресурсы				
1.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	781,664	1069	835 599
1.7	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	300,64	0	0

2	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	1879	5950	11 180 050
3	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	768	8127	6 241 536
		неучтенные ресурсы				
3.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	1536	0	0
3.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	768	0	0
4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	192	320	61 440
5	245-510-0213	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, трехосевая версия, правое исполнение, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N	1 шт.	192	13712	2 632 704
6	242-303-0602	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	192	5789	1 111 488
7	245-510-0402	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	1 шт.	192	4166	799 872
8	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	16	364	5 824
9	241-112-0117	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	1 шт.	8	477	3 816
10	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	18	405	7 290
11	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	44	8127	357 588
		неучтенные ресурсы				
11.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	88	0	0
11.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	44	0	0
12	242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	2	105523	211 046
13	242-202-0802	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 40	1 шт.	16	24089	385 424
14	242-202-0803	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 40	1 шт.	26	28051	729 326
15	6114-0202-0102 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8201	16 402
		неучтенные ресурсы				
15.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	4	0	0
15.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	2	0	0
16	245-507-0105	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40	1 шт.	1	94148	94 148
17	245-507-0106	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 24,4 м3/ч, DN 50	1 шт.	1	102822	102 822
18	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	8	14023	112 184
19	242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	1 шт.	13	18498	240 474

20	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	21	8127	170 667
		неучтенные ресурсы				
20.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	42	0	0
20.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	21	0	0
21	242-303-1101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	5	19187	95 935
22	242-303-1102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	6	21892	131 352
23	242-303-1103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	10	25104	251 040
24	6114-0102-0502 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	8,2	4796	39 327
		неучтенные ресурсы				
24.12	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
25	6114-0102-0503 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	20,2	6040	122 008
		неучтенные ресурсы				
25.12	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
26	6114-0102-0504 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	51,6	6916	356 866
		неучтенные ресурсы				
26.12	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
27	6114-0102-0104 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	13	2752	35 776
		неучтенные ресурсы				
27.14	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
27.15	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
28	6114-0102-0105 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	9,9	2844	28 156
		неучтенные ресурсы				
28.14	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
28.15	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
29	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	1027,2	4961	5 095 939
		неучтенные ресурсы				
29.9	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1016,928	0	0
29.10	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
30	241-205-4103	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16x2 мм	1 м	768,2	565	434 033
31	241-205-4105	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18x2,5 мм	1 м	259	749	193 991
32	6114-0103-0302 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	584,8	5356	3 132 189
		неучтенные ресурсы				
32.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	578,952	0	0

32.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
33	241-205-4106	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 25x3,5 мм	1 м	584,8	1385	809 948
34	6114-0103-0303 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	428	5846	2 502 088
		неучтенные ресурсы				
34.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	423,72	0	0
34.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
35	241-205-4107	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 32x4,4 мм	1 м	428	2585	1 106 380
36	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	23,94	219	5 243
37	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	23,94	170	4 070
38	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32x3,0 мм	1 шт.	18	364	6 552
39	241-112-0117	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40x3,0 мм	1 шт.	8	477	3 816
40	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x3,0 мм	1 шт.	4	405	1 620
41	241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89x3,0 мм	1 шт.	13	982	12 766
42	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	913	24	21 912
43	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	75	44	3 300
44	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	1 шт.	101	71	7 171
45	241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32x3,0 мм	1 шт.	1	1252	1 252
46	241-113-0104	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40x3,0 мм	1 шт.	2	1362	2 724
47	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57x3,0 мм	1 шт.	2	931	1 862
48	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76x3,5 мм	1 шт.	6	1826	10 956
49	241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89x3,5 мм	1 шт.	1	2004	2 004
50	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	207	40	8 280
51	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	89	57	5 073
52	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	1 шт.	46	113	5 198
53	245-501-0104	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 32	1 шт.	4	127126	508 504
54	245-501-0105	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 40	1 шт.	1	84623	84 623
		Раздел 2. Система В1, ИТОГО:	тенге			809 760
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			809 760
55	6118-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	26216	26 216
		неучтенные ресурсы				