Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Жарылгап, Шетского района

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010813	081140004042			285	07.06.2024г.		
				б/н	29.07.2024г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Жарылгап, Шетского района	**9 808 000,00**	8 757 142,86	8 757 142,86		8 757 142,86		1 050 857,14	**9 808 000,00**
Удержание аванса 30%	**2 942 400,00**							**4 368 900,00**
ИТОГО к оплате:	**6 865 600,00**							**5 439 100,00**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813

Смагулов А.Г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042

Титоренко Е.В.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью"BMC Group" , БИН 140940028466

Кенжебаев М.К.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813,Карагандинская область,г.Караганда, Алиханова,13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35-2018-2 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Жамши (Жарылгап батыр) Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 НВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 285 от 07.06.2024г.,ДС №б/н от 29.07.2024г.

Акт выполненных работ №1/1

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-02-01 Наружние**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)									
			Подраздел 1.Землянные работы									
1	16	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	287,8781245	367	367	105651	105651	--	--	105651
						--	75	--	21591		--	
2	17	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	9,6108326	9 046	--	86940	--	--	--	86940
						9 046	--	86940	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	18	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	22,872128	451 –	451 92	10315 –	10315 2104	–	– –	10315
4	19	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	288,1888128	79 –	– –	22767 –	– –		– –	22767
5	20	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	22,872128	78 15	63 15	1784 343	1441 343	–	– –	1784
6	21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	29,7488957	3 933 3 933	– –	117002 117002	– –	–	– –	117002
7	22	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	267,7400614	65 –	65 16	17403 –	17403 4284	–	– –	17403
8	23	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	267,7400614	624 383	241 77	167070 102544	64525 20616	–	– –	167070
9	24	Е11-230101-101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песок.Устройство	м^3 основания	2,7755	13 206 4 693	453 102	36653 13025	1257 283	22371	– –	36653
10	25	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	45,5	23 21	2 1	1047 956	92 46	–	– –	1047
11	26	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	45,5	92 –	– –	4186 –	– –	4186	– –	4186
12	27	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0455	1 350 720	457 911	61458	20835	–	–	61458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						892 809	117 893	40623	5364		--	
13	28	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	45,955	234	--	10753	--	10753	--	10753
						--	--	--	--		--	
14	29	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0455	263 681	--	11997	--	247	--	11997
						258 234	--	11750	--		--	
15	30	Е11-220801-204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	4 426	154	17704	616	--	--	17704
						4 272	1	17088	4		--	
16	31	С1241-208-0401 241-208-0401 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264	--	264	--	264	--	264
						--	--	--	--		--	
17	32	С1241-211-1808 241-211-1808 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	3	669	--	2007	--	2007	--	2007
						--	--	--	--		--	
18	33	Е11-221101-101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	15 296	6 100	15296	6100	354	--	15296
						8 842	1 611	8842	1611		--	
19	34	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	234	--	94	--	94	--	94
						--	--	--	--		--	
			Устройство колодцев Д1500- 1 шт, Д2000- 1 шт									
20	35	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,18	79 561	27 124	412126	140502	32500	--	412126
						46 163	8 217	239124	42564		--	
21	36	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37 189	--	37189	--	37189	--	37189
						--	--	--	--		--	
22	37	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	61 248	--	61248	--	61248	--	61248
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	38	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	31 276	–	93828	–	93828	–	93828
						–	–	–	–		–	
24	39	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	34 745	–	34745	–	34745	–	34745
						–	–	–	–		–	
25	40	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	46 796	–	140388	–	140388	–	140388
						–	–	–	–		–	
26	41	С1225-101-0615 225-101-0615 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	84 206	–	84206	–	84206	–	84206
						–	–	–	–		–	
27	42	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	34 181	–	34181	–	34181	–	34181
						–	–	–	–		–	
28	43	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 915	–	15830	–	15830	–	15830
						–	–	–	–		–	
29	44	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	4	785	–	3140	–	3140	–	3140
						–	–	–	–		–	
30	45	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02768	1 143 119	–	31642	–	31642	–	31642
						–	–	–	–		–	
31	46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,692	199	3	138	2	62	–	138
						107	–	74	–		–	
32	48	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Гильза.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,6	5 685	–	3411	–	3411	–	3411
						–	–	–	–		–	
33	49	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,4	10 072	–	4029	–	4029	–	4029
						–	–	–	–		–	
34	50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	39,398208	4 200	42	165472	1654	115634	–	165472
						1 223	6	48184	236		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Бетонная отмостка колодцев									
35	51	**Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м³**	**0,52**	**10 118**	**2 826**	**5261**	**1469**	**911**	**--**	**5261**
						5 540	**529**	**2881**	**275**		**--**	
36	52	**С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4**	**м³**	**0,5304**	**30 696**	**--**	**16281**	**--**	**16281**	**--**	**16281**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**689376**				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**371862**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**99321**			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**749501**		
			Перевозка грузов	Тенге				**22767**				
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**1833506**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1833506**	**371862**	**749501**	**--**	**1833506**
								689376	**99321**	**--**	**--**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**1047**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1002**			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1047**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**1002**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1832459**				
		Материалы		Тенге				**172079**				
		Всего заработная плата		Тенге					**787695**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**577422**				
		Транспортные расходы		Тенге				**22767**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1832459**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197**
			Сметная заработная плата	Тенге					**787695**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1833506**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197**
			Сметная заработная плата	Тенге					**788697**			
			РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая (К1)									
			Земляные работы									
37	53	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**133,316745**	**367**	**367**	**48927**	**48927**	**--**	**--**	**48927**
						--	**75**	**--**	**9999**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	54	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	4,5078343	9 046 9 046	– –	40778 40778	– –	–	– –	40778
39	55	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	12,436563	451 –	451 92	5609 –	5609 1144	–	– –	5609
40	56	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	156,7006943	79 –	– –	12379 –	– –		– –	12379
41	57	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	12,436563	78 15	63 15	970 187	784 187	–	– –	970
42	58	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	13,7824579	3 933 3 933	– –	54206 54206	– –	–	– –	54206
43	59	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	124,0421214	65 –	65 16	8063 –	8063 1985	–	– –	8063
44	60	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	124,0421214	624 383	241 77	77402 47508	29894 9551	–	– –	77402
45	61	Е11-230101-101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песок.Устройство	м³ основания	2,3335	13 206 4 693	453 102	30816 10951	1057 238	18808	– –	30816
46	62	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	36	23 21	2 1	828 756	72 36	–	– –	828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	63	С1249-101-0602 249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0.2 м детекционная	м	36	92	–	3312	–	3312	–	3312
						–	–	–	–		–	
					Монтаж трубопровода							
48	64	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	0,003	167 433	8 144	502	25	10	–	502
						155 705	2 625	467	8		–	
49	65	С1241-203-0406 241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	2,991	899	–	2689	–	2689	–	2689
						–	–	–	–		–	
50	66	Е11-231401-102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	32,9	2 893	53	95180	1743	80639	–	95180
						389	16	12798	526		–	
51	67	С1241-229-0102 241-229-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	7	432	–	3024	–	3024	–	3024
						–	–	–	–		–	
					Устройство колодцев Д1500							
52	68	Е11-230601-105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	4,18	95 877	21 024	400766	87880	90631	–	400766
						53 171	6 380	222255	26668		–	
53	69	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	37 189	–	74378	–	74378	–	74378
						–	–	–	–		–	
54	70	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	31 276	–	125104	–	125104	–	125104
						–	–	–	–		–	
55	71	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	34 181	–	68362	–	68362	–	68362
						–	–	–	–		–	
56	72	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 915	–	23745	–	23745	–	23745
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	73	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	3	785	–	2355	–	2355	–	2355
						–	–	–	–		–	
58	74	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0132	1 143 119	–	15089	–	15089	–	15089
						–	–	–	–		–	
59	75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,33	199	3	66	1	30	–	66
						107	–	35	–		–	
60	77	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	24,054912	4 200	42	101031	1010	70602	–	101031
						1 223	6	29419	144		–	
			Бетонная отмостка колодцев									
61	78	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,52	10 118	2 826	5261	1469	911	–	5261
						5 540	529	2881	275		–	
62	79	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	0,5304	30 696	–	16281	–	16281	–	16281
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1217123	186534	595970	–	1217123
								422241	50761	–	–	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				828				
			Всего заработная плата	Тенге					792			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				828				
			Сметная заработная плата	Тенге					792			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1216295				
			Материалы	Тенге				261631				
			Всего заработная плата	Тенге					472210			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				334339				
			Транспортные расходы	Тенге				12379				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1216295				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					472210			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1217123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					473002			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3050629
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1111617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					558396			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					150082			
			- Материалы, изделий и конструкций	Тенге						1345471		
			- Перевозка грузов	Тенге				35146				
		Итого по акту										3 050 629
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			222696				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									3273325
			Сметная прибыль	%	5,00			163666				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			163666				
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами									3600657
			Итого в том числе на 2кв.2024г.доля -48% ,к-1,0368									1791918
			Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557									1976631
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98									3693178
			НДС	%	12,00			443181,35				
			Итого по акту с НДС									4 136 359

Сдал:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о. директора _____ Титоренко Е.В.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "BMC Group"

Инженер технического надзора _____ Кенжебаев М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "МАКЕТСТРОЙ"

Главный инженер _____ Баянов А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813,Карагандинская область,г.Караганда, Алиханова,13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35-2018-2 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Жамши (Жарылгап батыр) Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 НВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 285 от 07.06.2024г., ДС №б/н от 29.07.2024г.

Акт выполненных работ №1/2.

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-02-02 Выгреб НВК,КЖ**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1.Землянные работы лист АС- 3									
1	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	313,3876	498 --	498 105	156067 --	156067 32906	--	--	156067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	34,6484	590	590	20443	20442	--	--	20443
						--	124	--	4296		--	
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м^3 грунта	10,764	9 046	--	97371	--	--	--	97371
						9 046	--	97371	--		--	
4	4	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	450,072	79	--	35556	--		--	35556
						--	--	--	--		--	
5	5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	35,72	63	52	2250	1858	--	--	2250
						11	12	393	429		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				97764				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					178367			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					37631			
			Перевозка грузов	Тенге				35556				
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								311687
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								311687
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97764				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					178367			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37631			
			- Перевозка грузов	Тенге				35556				
		Итого по акту										311 686
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			22753				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									334439
			Сметная прибыль	%	5,00			16722				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			16722				
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами									367883
			Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0368									183082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557									201955
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98									377336
			НДС	%	12,00			45280,31				
			Итого по акту с НДС									422 616

Сдал:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BMC Group"
Инженер технического надзора _____ Кенжебаев М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МАКЕТСТРОЙ"
Главный инженер _____ Баянов А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813,Карагандинская область,г.Караганда, Алиханова,13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35-2018-2 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Жамши (Жарылгап батыр) Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 285 от 07.06.2024г., ДС №б/н от 29.07.2024г.

Акт выполненных работ №1/3

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01 Наружное электроснабжение**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подраздел 1. Строительство ЛЭП-10кВ (Опоры ВЛ-10кВ)												
Кабельно-проводниковая продукция												
1	3	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1	1 746	868	1746	868	178	–	1746
						700	257	700	257		–	
2	4	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	1	1 050	–	1050	–	1050	–	1050
						–	–	–	–		–	
Железобетонные элементы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	7	Е11-330101-0112 1133-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м^3.Установка	м^3	0,05	34 056	20 750	1703	1037	--	–	1703
						13 306	4 848	665	242		–	
4	8	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	1	8 345	–	8345	–	8345	–	8345
						–	–	–	–		–	
5	9	Е11-330202-102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	55 834	24 293	55834	24293	558	–	55834
						30 983	7 831	30983	7831		–	
6	10	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	81 167	–	81167	–	81167	–	81167
						–	–	–	–		–	
				Стальные конструкции								
7	11	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 411	–	1411	–	1411	–	1411
						–	–	–	–		–	
8	12	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157	–	24314	–	24314	–	24314
						–	–	–	–		–	
9	13	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 737	–	6948	–	6948	–	6948
						–	–	–	–		–	
10	14	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	–	4669	–	4669	–	4669
						–	–	–	–		–	
11	15	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01693	372 115	–	6300	–	6300	–	6300
						–	–	–	–		–	
12	16	С1252-207-3912 252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 195	–	4780	–	4780	–	4780
						–	–	–	–		–	
13	17	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 908	–	7816	–	7816	–	7816
						–	–	–	–		–	
14	18	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 738	–	1738	–	1738	–	1738
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	19	С1252-207-3915 252-207-3915 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 498 –	– –	4996 –	– –	4996	– –	4996
16	20	С1252-207-3917 252-207-3917 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 715 –	– –	2715 –	– –	2715	– –	2715
17	21	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814 –	– –	12814 –	– –	12814	– –	12814
18	22	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540 –	– –	33540 –	– –	33540	– –	33540
19	23	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288 –	– –	2288 –	– –	2288	– –	2288
20	24	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940 –	– –	3880 –	– –	3880	– –	3880
21	25	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940 –	– –	5820 –	– –	5820	– –	5820
					Линейная арматура							
22	26	С1252-207-0419 252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80	шт.	2	6 497 –	– –	12994 –	– –	12994	– –	12994
23	27	С1252-206-0305 252-206-0305 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А1А 50Г-1	шт.	3	1 265 –	– –	3795 –	– –	3795	– –	3795
24	28	С1252-207-2101 252-207-2101 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	1	505 –	– –	505 –	– –	505	– –	505
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				32348				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26198			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					8330			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						232621		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								291168

Подраздел 2. Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)

Траншеи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	34	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	26,4	367 –	367 75	9689 –	9689 1980	–	– –	9689
26	35	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	13,2	451 –	451 92	5953 –	5953 1214	–	– –	5953
27	36	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	166,32	79 –	– –	13139 –	– –		– –	13139
28	37	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	13,2	78 15	63 15	1030 198	832 198	–	– –	1030
29	38	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	78	789 350	439 142	61542 27300	34242 11076	–	– –	61542
30	39	С1211-401-0102 211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	4,66131	7 327 –	– –	34153 –	– –	34153	– –	34153
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				27498				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50716			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					14468			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						34153		
			Перевозка грузов	Тенге				13139				
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								125506
			Подраздел 3. Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)									
			Электрооборудование									
31	46	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтаж оборудования	подстанция	1	274 208 157 392	108 341 32 207	274208 157392	108341 32207	8475	– –	274208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	47	515-102-0405 515-102-0405 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - кабельный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 085 258	–	2085258	–		–	2085258
						–	–	–	–	2085258	–	
33	48	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	–	1149456	–		–	1149456
						–	–	–	–	1149456	–	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				157392				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108341			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					32207			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						8475		
			Оборудование, инвентарь	Тенге						3234714		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								3508922
			Подраздел 4. Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-9-АС лист 2									
34	51	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	9,372	460	460	4311	4312	–	–	4311
						–	93	–	872		–	
35	52	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	31,15	4	4	125	124	–	–	125
						–	1	–	31		–	
36	53	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	4,264	16 272	5 298	69384	22591	30483	–	69384
						3 825	1 621	16310	6912		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	54	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,983	10 118	2 826	9946	2778	1722	–	9946
						5 540	529	5446	520		–	
38	55	С1212-101-0304 212-101-0304 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	1,00266	27 874	–	27948	–	27948	–	27948
						–	–	–	–		–	
39	56	Е11-80101-203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	$м^3$ основания	4,125	9 128	5 298	37653	21855	20	–	37653
						3 825	1 621	15778	6687		–	
40	57	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,125	6 895	–	28442	–	28442	–	28442
						–	–	–	–		–	
41	58	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	1,965	13 920	4 377	27353	8601	1501	–	27353
						8 779	852	17251	1674		–	
42	59	С1212-101-2019 212-101-2019 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6	$м^3$	1,994475	32 758	–	65335	–	65335	–	65335
						–	–	–	–		–	
43	60	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,09466	340 618	–	32243	–	32243	–	32243
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				54785				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60261			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					16696			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						187694		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								302740
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4228336
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				272023				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					245516			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71701			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						462943		
			- Перевозка грузов	Тенге				13139				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3234714		
		Итого по акту										4 228 337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			72534				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									4300871
			Сметная прибыль	%	5,00			53308				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			215044				
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами									4569222
			Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0[illegible]68									2273937
			Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0[illegible]57									2508339
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98									4686629
			НДС	%	12,00			562395,54				
			Итого по акту с НДС									5 249 025

Сдал:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о. Директора _____ Титоренко Е.В.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Смагулов А.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BMC Group"
Инженер технического надзора _____ Кенжебаев М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МАКЕТСТРОЙ"
Главный инженер _____ Баянов А.Ж.