Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"**

Договор подряда (контракт) **Договор №01/2-08 от 01.08.2025г.**

Справка №1 от 28.11.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030240008552	240240031322			№01/2-08	01.08.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 071 428,57**				**128 571,43**	**1 200 000,00**
К оплате		**1 200 000,00**	**1 071 428,57**				**128 571,43**	**1 200 000,00**

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building"
БИН240240031322

Директор _____ **Копербаев Т.Ж.**

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",
БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building", г.Павлодар, ул.Исы Байзакова д.133 кв.73 БИН240240031322

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Внутриплощадочные сети водопровода и канализации"

Договор №01/2-08 от 01.08.2025г.

Акт №1 от 28.11.2025 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №06-01-01)

на Водопровод хозяйственно-питьевой

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	тенге				
			Работы в суглинках	тенге				
1	**3**	**6101-0102-0114 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**57,794**	**377**	**21 788**	
2	**4**	**6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**6,394**	**7337**	**46 913**	
3	**5**	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**11,265**	**3789**	**42 683**	
4	**10**	**6101-0106-0105 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**29,359**	**67**	**1 967**	
			ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ	тенге				
5	**27**	**6301-0402-0103 Кклим = 1,12**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	**шт.**	**1**	**9489**	**9 489**	

6	28	6301-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	13822	13 822	
7	39	1122-0801-0204 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4666	9 332	
8	42	6301-0501-0101 Кклим = 1,12	Установка вантузов одинарных	шт.	2	10552	21 104	
9	51	6301-0105-0401 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,064	1415506	90 592	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ	тенге				
10	66	6301-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	2,131	42374	90 299	
			Всего по локальной смете №06-01-01				347 989	
			Корректировка №5 к локальной смете №06-01-01					
			ДОБАВИТЬ					
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	тенге				
11	1	6101-0105-0501 Кклим = 1,12	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	14,08	10878	153 162	
12	2	6101-0102-0213 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 (для обратной засыпки)	м3	29,359	436	12 801	
13	4	1101-0104-0404 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,36	56	1 644	
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			167 607	

Всего по акту	**515 596**
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	45 372
Сметная прибыль (5)%	28 048
Непредвиденные работы и затраты (3)%	16 829
Итого в текущих ценах 2024г.	**605 845**
в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	393 799
в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	212 046
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**633 571**
в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	409 078
в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	224 493
Итого в прогнозных ценах	**633 571**

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,85	
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	538 525,32
		64 623,04
	Итого по акту с учетом НДС	**603 148,36**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building"

БИН240240031322

Директор **Кошербаев Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building", г.Павлодар, ул.Исы Байзакова д.133 кв.73 БИН240240031322

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения"

Договор №01/2-08 от 01.08.2025г.

Акт №2 от 28.11.2025 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №04-01-01)

на Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кабельно-проводниковая продукция	тенге				
1	1	6401-0201-0701 Кклим = 1,09	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	34	1001	34 034	
2	5	1133-0204-0103 Кклим = 1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,212	375818	79 673	
3	7	1133-0207-0103 Кклим = 1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	17223	68 892	
			Железобетонные элементы	тенге				
4	11	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	14234	28 468	

5	12	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	26891	53 782	

	Всего по акту	**264 849**
	в т.ч.оборудование	*0*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	23 307
	Сметная прибыль (5)%	14 408
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	8 645
	Итого в текущих ценах 2024г.	**311 209**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	202 286
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	108 923
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**325 452**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	210 135
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	115 317
	Итого в прогнозных ценах	**325 452**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,85	276 634,20
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	33 196,10
	Итого по акту с учетом НДС	**309 830,30**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building"

БИН240240031322

Директор **Кошербаев Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building", г.Павлодар, ул.Исы Байзакова д.133 кв.73 БИН240240031322

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Генеральный план"

Договор №01/2-08 от 01.08.2025г.

Акт №3 от 28.11.2025 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №07-01-02)

на Генеральный план. Участок 2

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Покрытие территории, Тип-I	тенге				
1	10	6201-0401-0101 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	12,9	2654	34 237	
2	11	6201-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (толщина 18см)	м2	86	1182	101 652	
3	12	6201-0403-0104 Кклим = 1,12 :К1трр=3;К1трм=3; К1экс=3;К1мат=3;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	м2	86	164	14 104	
4	13	6201-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ.10см)	м2	86	500	43 000	

5	16	6201-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=12;К1трм=12;К1экс=12;К1мат=12;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	86	108	9 288	
6	19	6201-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	16	2692	43 072	

	Всего по акту	**245 353**
	в т.ч.оборудование	*0*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	21 591
	Сметная прибыль (5)%	13 347
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	8 008
	Итого в текущих ценах 2024г.	**288 299**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	187 394
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	100 905
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**301 493**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	194 665
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	106 828
	Итого в прогнозных ценах	**301 493**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,85	256 269,05
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	30 752,29
	Итого по акту с учетом НДС	**287 021,34**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building"

БИН240240031322

Директор **Кошербаев Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)