Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительтсва акимата Жамбылского района Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО "Талас-Курылыс"

Договор: №43 от 24.10.2023г., доп.согл. №43-1 от 12.12.2023г., №43-2 от 21.02.2024г., №43-3 от 20.11.2024г., №43-4 от 31.12.2024г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных сетей к проектируемым зданиям (центральная районная библиотека, центральный районный архив, детско-юношеский центр) в селе Аса, Асинского сельского округа, Жамбылского района Жамбылской области"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство инженерных сетей к проектируемым зданиям (центральная районная библиотека, центральный районный архив, детско-юношеский центр) в селе Аса, Асинского сельского округа, Жамбылского района Жамбылской области"**	**242 337 584,89**	**94 893 215,40**		**23 812 341,00**	**91 909 820,40**		**2 983 395,00**	**94 893 215,40**
	В т.ч. НДС	25 964 741,24	10 167 130,22						10 167 130,22
	Удержание аванса 30%	**72 701 275,47**	**28 467 964,62**						**28 467 964,62**
	5% удержание качества	**12 116 879,24**	**4 744 660,77**						**4 744 660,77**
	Итого к оплате	**157 519 430,18**	**61 680 590,01**						**61 680 590,01**
	В т.ч. НДС	16 877 081,80	6 608 634,64						6 608 634,64

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительтсва акимата Жамбылского района Жамбылского района»

Руководитель _____ **Исаков Ж.С.**

Подрядчик:

ТОО "Талас-Курылыс"

Директор _____ **Сапаров Ж.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительтсва акимата Жамбылского района Жамбылского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Талас-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей к проектируемым зданиям (центральная районная библиотека, центральный районный архив, детско юношеский центр) в селе Аса, Асинского сельского округа, Жамбылского района Жамбылской области**

Объект : **Строительство инженерных сетей к проектируемым зданиям (центральная районная библиотека, центральный районный архив, детско-юношеский центр) в селе юношеский центр) в селе Аса, Асинского сельского округа, Жамбылского района Жамбылской области**

Договор подряда (контракт): **№43 от 24.10.2023г., доп.согл. №43-1 от 12.12.2023г., №43-2 от 21.02.2024г., №43-3 от 20.11.2024г., №43-4 от 31.12.2024г.**

Акт выполненных работ №3
за сентябрь месяц 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-02. Благоустройство. МАФ									
1	6	8601-0602-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	секция	13	251230,00 40448,00	708,00 193,00	3265990,00 525824,00	9204,00 2509,00	2730962,00	261279,20	3527269,20
			ИТОГО по акту					**3265990,00** **525824,00**	**9204,00** **2509,00**	**2730962,00** **0,00**	**0,00** **261279,20**	**3527269,20**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-03. Благоустройство. Покрытия									
			Асфальтобетонное покрытие проездов, парковок тип 1									
1	1	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	189	6015,70 287,09	1639,36 464,63	1136967,34 54259,96	309839,03 87815,10	772868,34	153441,53 103231,84	1393640,71
2	2	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	1260	1274,34 68,19	324,01 119,65	1605668,33 85919,33	408252,67 150759,00	1111496,33	255616,16 148906,84	2010191,33

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-04030201,1127-0403-0202,1127-0403-0203	$м^2$ основания	1260	348,53 0,00	76,56 29,59	439147,84 0,00	96465,49 37283,33	342682,16	40269,67 38354,33	517771,84
4	4	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	6760	2017,73 45,32	238,98 47,72	13639855,00 306363,00	1615505,00 322587,00	11717987,00	679245,00 1145550,00	15464650,00
5	5	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см (2см) изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	6760	875,66 15,93	0,09 0,00	5919462,00 107687,00	608,00 0,00	5811166,00	116272,00 482867,00	6518601,00
			Плиточное покрытие тротуаров тип 2									
6	6	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	835	1280,39 68,19	324,01 119,65	1069125,83 56938,83	270548,68 99907,88	741638,83	169396,22 99081,05	1337603,10
7	7	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201,1127-0403-0202,1127-0403-0203	$м^2$ основания	835	-210,33 0,00	-45,94 -17,75	-175625,78 0,00	-38359,95 -14821,12	-137265,83	-16006,98 -15330,80	-206963,56
8	8	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	83,5	6015,70 287,09	1639,36 464,63	502310,98 23971,91	136886,37 38796,60	341452,18	67790,25 45607,85	615709,08
9	9	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	835	2499,24 2258,82	223,62 74,68	2086865,20 1886114,85	186722,85 62357,90	14028,00	1831564,07 313475,85	4231905,12
10	10	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	835	2729,00		2278715,00		2278715,00	182297,10	2461012,10
			Устройство бортовых камней БР 100.30.15									
11	11	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	3,375	10042,68 1756,51	3128,07 1494,96	33894,03 5928,16	10557,24 5045,48	17408,63	10205,53 3527,91	47627,47
12	12	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях		90	2489,68	53,30	224071,13	4796,94	80376,37	152393,39	406582,10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м бортового камня		1543,31	24,52	138897,83	2206,78		30117,58	
13	13	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,78	45343,00		171396,56		171396,56	13711,68	185108,24
			Устройство бортовых камней БР 100.20.8									
14	14	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	135	2306,19 1543,31	53,30 24,52	311335,71 208346,87	7195,42 3310,17	95793,25	228590,08 43194,66	583120,45
15	15	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,16	77172,00		166691,53		166691,53	13335,25	180026,78
			ИТОГО по акту					29409880,70 2874427,74	3009017,74 795248,12	23526434,35 0,00	3688776,92 2647928,14	35746585,76

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-05. Благоустройство. АРКА

			Отдел 1: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел 1: Благоустройство. АРКА									
1	1	1101-0205-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	24	5066,91 5066,91	0,00 0,00	121606,00 121606,00	0,00 0,00		87556,00 16733,00	225895,00
2	2	1106-0101-0108 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	17,82	28028,24 5293,70	1869,29 540,71	499463,00 94334,00	33310,00 9635,00	371819,00	94612,00 47526,00	641601,00
3	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5346	303501,00		162252,00		162252,00	12980,00	175232,00
4	4	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07216	145840,13 143501,28	2338,85 1141,58	10524,00 10355,00	168,00 82,00		9498,00 1602,00	21624,00
5	5	222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,07216	433203,00		31260,00		31260,00	2501,00	33761,00
6	6	1115-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 3	$м^2$ поверхности облицовки	48	53608,54 52059,17	184,25 96,82	2573210,00 2498840,00	8844,00 4647,00	65526,00	2002790,00 366080,00	4942080,00
7	7	231-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, шлифованная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм	$м^2$	48	38113,00		1829424,00		1829424,00	146354,00	1975778,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1109-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Каркасы конструкции рамных коробчатого сечения, арочные. Монтаж	т конструкций	1,3984	105181,92 57667,58	6822,24 1091,60	147086,00 80642,00	9540,00 1526,00	56904,00	56696,00 16303,00	220085,00
9	9	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,07744	438020,00		471940,00		471940,00	37755,00	509695,00
10	10	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,32096	449393,00		144237,00		144237,00	11539,00	155776,00
11	11	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны). Электродуговая сварка при монтаже	т	1,3984	5711,29 4647,66	686,69 2,69	7987,00 6499,00	961,00 4,00	527,00	4487,00 998,00	13472,00
12	12	1115-0102-0210 *РСНБ РК 2022*	Колонны четырехгранные. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 4	$м^2$ поверхности облицовки	240	36421,30 35658,79	113,56 62,17	8741112,00 8558110,00	27255,00 14921,00	155748,00	6858425,00 1247964,00	16847501,00
13	13	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	240	18401,00		4416240,00		4416240,00	353299,00	4769539,00
14	14	1115-0304-0301 *РСНБ РК 2022*	Изделие лепные высотой до 500 мм.(БУКВЫ). Установка	деталь	52	3586,44 3275,83	114,73 48,48	186495,00 170343,00	5966,00 2521,00	10186,00	138291,00 25983,00	350769,00
15	15	1101-0205-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м 3грунта	9,75	3261,96 3261,96	0,00 0,00	31804,00 31804,00	0,00 0,00		22899,00 4376,00	59079,00
16	16	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	712,83 319,75	341,37 147,55	46334,00 20784,00	22189,00 9591,00	3361,00	21870,00 5456,00	73660,00
17	17	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,065	921186,00		59877,00		59877,00	4790,00	64667,00
18	18	1308-0201-3413 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	65	79,34 72,67	0,51 0,27	5157,00 4724,00	34,00 18,00	400,00	3414,00 686,00	9257,00
19	19	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	65	111,00		7215,00		7215,00	577,00	7792,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	1308-0201-2501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	33216,88 10658,44	22484,53 11819,28	66434,00 21317,00	44970,00 23639,00	148,00	32368,00 7904,00	106706,00
21	21	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10838,00		21676,00		21676,00	1734,00	23410,00
22	22	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	65	413,73 159,88	253,85 132,96	26892,00 10392,00	16500,00 8642,00		13705,00 3248,00	43845,00
23	23	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м 3	1,05	3716,00		3902,00		3902,00	312,00	4214,00
24	24	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка сигнальной ленты в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,65	45441,02 17766,88	27674,14 8734,22	29537,00 11548,00	17988,00 5677,00		10508,00 3204,00	43249,00
25	25	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	65	40,00		2600,00		2600,00	208,00	2808,00
26	26	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,75	61,32 0,00	61,32 21,69	598,00 0,00	597,00 211,00		152,00 60,00	810,00
27	27	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 3 грунта	0,16	3348,95 3348,95	0,00 0,00	536,00 536,00	0,00 0,00		386,00 74,00	996,00
28	28	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м 3 грунта	0,16	1747,81 1747,81	0,00 0,00	280,00 280,00	0,00 0,00		201,00 38,00	519,00
29	29	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5036,09 1806,11	257,82 90,60	10072,00 3612,00	515,00 181,00	5944,00	2731,00 1024,00	13827,00
30	30	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2	1042,35 361,22	38,14 14,24	2085,00 722,00	76,00 28,00	1286,00	541,00 210,00	2836,00
31	31	1121-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка от ТП-8 до щитовой открытая по стенам с креплением	м	20	790,50 739,76	5,00 0,69	15810,00 14795,00	100,00 14,00	915,00	10662,00 2118,00	28590,00
32	32	1121-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка и первого провода в проложенные трубы и соединение		20	443,84	3,02	8877,00	61,00	2933,00	4249,00	14176,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		294,17	0,88	5883,00	18,00		1050,00	
33	33	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0672	2740,00		184,00		184,00	15,00	199,00
34	34	243-701-0804 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х35+1х25-0,6/1,0	км	0,02	578446,00		11569,00		11569,00	926,00	12495,00
35	35	1308-0305-0319 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Монтаж в потолках	шт.	10	2687,33 2613,59	26,82 12,94	26873,00 26136,00	268,00 129,00	469,00	18911,00 3663,00	49447,00
36	36	247-102-0370 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный споты, IP40, мощность 20Вт, накладной	шт.	10	3816,00		38160,00		38160,00	3053,00	41213,00
37	37	1121-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 48 мм. Монтаж	ввод	1	3170,97 1641,07	11,50 0,00	3171,00 1641,00	12,00 0,00	1518,00	1182,00 348,00	4701,00
38	38	252-206-1803 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ 5-2	шт.	1	12837,00		12837,00		12837,00	1027,00	13864,00
39	39	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 310х410х110 мм. Установка	шт.	1	8135,69 5537,28	2307,85 1039,22	8136,00 5537,00	2308,00 1039,00	291,00	4735,00 1030,00	13901,00
40	40	247-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Шкаф металлический пустой	шт.	1	24245,00		24245,00		24245,00	1940,00	26185,00
41	41	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5468,28 2624,44	36,54 0,00	5468,00 2624,00	37,00 0,00	2807,00	1890,00 589,00	7947,00
42	42	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,012	3436,00		41,00		41,00	3,00	44,00
43	43	247-204-0858 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 20А 4,5 кА "D"	шт.	1	2769,00		2769,00		2769,00	222,00	2991,00
			Итого по разделу 1: Благоустройство. АРКА					19815975,00 11703064,00	191699,00 82523,00	7921210,00 0,00	9402759,00 2337502,00	31556236,00
			Раздел 2: Ворота									
44	44	8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 5,0 м х2,5 м	конструкция	2	633849,00 94266,00	3141,00 1113,00	1267698,00 188532,00	6282,00 2226,00	1072884,00	101416,00	1369114,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2: Ворота					**1267698,00**	**6282,00**	**1072884,00**	**0,00**	**1369114,00**
								188532,00	**2226,00**	**0,00**	**101416,00**	
			Итого по отделу ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ					**21083673,00**	**197981,00**	**8994094,00**	**9402759,00**	**32925350,00**
								11891596,00	**84749,00**	**0,00**	**2438918,00**	
			ИТОГО по акту					**21083673,00**	**197981,00**	**8994094,00**	**9402759,00**	**32925350,00**
								11891596,00	**84749,00**	**0,00**	**2438918,00**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-06. Благоустройство. ФОНТАН									
			Отдел 1: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел 1: Благоустройство. ФОНТАН									
1	1	1101-0102-0244 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	58,8	245,53	245,53	14437,00	14437,00		2159,00	17924,00
						0,00	50,99	0,00	2998,00		1328,00	
2	2	1101-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение виброплитами	м^3 уплотненного грунта	17,64	639,33	195,96	11278,00	3456,00		6273,00	18955,00
						443,37	50,53	7821,00	891,00		1404,00	
3	3	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м^3 подушки	5,88	10541,10	428,17	61982,00	2518,00	35284,00	21383,00	90034,00
						4112,30	216,85	24180,00	1275,00		6669,00	
4	4	1106-1911-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции чаш бассейнов возводимых на грунте в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^2	50,3	11093,71	185,78	558014,00	9345,00	345802,00	188567,00	806307,00
						4033,13	86,48	202866,00	4350,00		59726,00	
5	5	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м^3	40,28	45937,02	4923,97	1850343,00	198338,00	968863,00	703413,00	2758057,00
						16959,85	2230,36	683143,00	89839,00		204301,00	
6	6	1106-1911-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции чаш бассейнов возводимых на грунте в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,352491	109350,75	656,74	38545,00	231,00	20234,00	16522,00	59472,00
						51292,43	216,60	18080,00	76,00		4405,00	
7	7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042735	315652,00		13489,00		13489,00		14568,00
											1079,00	
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,142476	303501,00		43242,00		43242,00		46701,00
											3459,00	
9	9	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16728	368235,00		61598,00		61598,00		66526,00
											4928,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1106-1911-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции чаш бассейнов возводимых на грунте в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	50,3	2492,74 2402,85	89,89 41,13	125385,00 120863,00	4522,00 2069,00		111868,00 18980,00	256233,00
11	11	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	117,1	2139,80 752,99	65,82 10,57	250571,00 88175,00	7708,00 1238,00	154688,00	84049,00 26769,00	361389,00
12	12	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	42	3532,02 2102,15	232,60 118,48	148345,00 88290,00	9769,00 4976,00	50285,00	87670,00 18881,00	254896,00
13	13	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	42,84	5598,00		239818,00		239818,00	19185,00	259003,00
14	14	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	56,44	6729,55 3619,80	26,74 13,61	379816,00 204302,00	1509,00 768,00	174005,00	164056,00 43510,00	587382,00
15	15	232-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен гладкая одноцветная	$м^2$	57,5688	3502,00		201606,00		201606,00	16128,00	217734,00
16	16	232-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для отделки бассейнов, фонтанов	кг	547,06	214,00		117071,00		117071,00	9366,00	126437,00
17	17	1115-0304-0205 *РСНБ РК 2022*	Базы цементные на фонтане сборные высотой до 3000 мм. Установка	деталь	1	115600,74 108336,24	461,35 229,52	115601,00 108336,00	462,00 230,00	6803,00	86853,00 16196,00	218650,00
18	18	261-107-0838 *РСНБ РК 2022*	Изделия декоративное бетонные, диаметр 1,5м, высота 3,5м	шт.	1	600000,00		600000,00		600000,00	48000,00	648000,00
19	19	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	40164,57 33652,82	726,42 275,69	40165,00 33653,00	727,00 276,00	5785,00	33250,00 5873,00	79288,00
20	20	511-403-0307 *СпрСЦ 07.2023*	Насос циркуляционный с электронной системой регулирования, с резьбовым соединением, для любых систем циркуляционных установок	шт.	1	88589,00		88589,00		88589,00		88589,00
			Итого по разделу 1: Благоустройство. ФОНТАН					4959895,00 1579709,00	253022,00 108986,00	3038573,00 88589,00	1506063,00 510187,00	6976145,00
			Итого по отделу ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ					4959895,00 1579709,00	253022,00 108986,00	3038573,00 88589,00	1506063,00 510187,00	6976145,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**4959895,00**	**253022,00**	**3038573,00**	**1506063,00**	**6976145,00**
								1579709,00	**108986,00**	**88589,00**	**510187,00**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**88589,00**		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-07. Благоустройство. Освещение территории									
			Отдел 1: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел 1: Благоустройство. Освещение территории									
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	155,4	3348,95 3348,95	0,00 0,00	520427,00 520427,00	0,00 0,00		374707,00 71611,00	966745,00
2	2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	155,4	1747,81 1747,81	0,00 0,00	271610,00 271610,00	0,00 0,00		195558,00 37374,00	504542,00
3	3	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабеля	740	413,73 159,88	253,85 132,96	306160,00 118311,00	187849,00 98390,00		156022,00 36978,00	499160,00
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	22,2	3716,00		82495,00	.	82495,00	6600,00	89095,00
5	5	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	740	581,61 293,11	236,79 97,08	430391,00 216901,00	175224,00 71839,00	38265,00	207896,00 51060,00	689347,00
6	6	243-116-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66**	км	0,7548	2265203,00		1709775,00		1709775,00	136782,00	1846557,00
7	7	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	740	10,50 9,48	1,02 0,53	7770,00 7015,00	755,00 392,00		5335,00 1051,00	14156,00
8	8	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	740	67,00		49580,00		49580,00	3966,00	53546,00
9	9	1133-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	т	0,648	133118,64 71304,48	61814,16 24061,40	86261,00 46205,00	40056,00 15592,00		49438,00 10856,00	146555,00
10	10	247-306-0508 *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, для уличного освещения, высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм**	шт.	8	114720,00		917760,00		917760,00	73421,00	991181,00
11	11	247-306-0339 *СпрСЦ 07.2023*	**Комплектующая к стойкам стальным для уличного освещения Кронштейн гнутый типа высотой 1650 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°**		8	18520,00		148160,00		148160,00		160013,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							11853,00	
12	12	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	20	516,04 397,99	114,70 26,90	10321,00 7960,00	2294,00 538,00	67,00	6798,00 1370,00	18489,00
13	13	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	80	512,64 266,46	185,73 74,94	41011,00 21317,00	14858,00 5995,00	4836,00	19665,00 4854,00	65530,00
14	14	243-116-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-1	км	0,0816	822308,00		67100,00		67100,00	5368,00	72468,00
15	15	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	8	7800,72 6097,32	1703,40 688,76	62406,00 48779,00	13627,00 5510,00		43431,00 8467,00	114304,00
16	16	247-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, мощность 150 Вт, IP53/IP23	шт.	8	51402,00		411216,00		411216,00	32897,00	444113,00
17	17	1308-0201-2501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	33216,88 10658,44	22484,53 11819,28	66434,00 21317,00	44970,00 23639,00	148,00	32368,00 7904,00	106706,00
18	18	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10838,00		21676,00		21676,00	1734,00	23410,00
19	19	1121-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 48 мм. Монтаж	ввод	1	3170,97 1641,07	11,50 0,00	3171,00 1641,00	12,00 0,00	1518,00	1182,00 348,00	4701,00
20	20	252-206-1803 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ 5-2	шт.	1	12837,00		12837,00		12837,00	1027,00	13864,00
21	21	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 310х410х110 мм. Установка	шт.	1	8135,69 5537,28	2307,85 1039,22	8136,00 5537,00	2308,00 1039,00	291,00	4735,00 1030,00	13901,00
22	22	247-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Шкаф металлический пустой	шт.	1	24245,00		24245,00		24245,00	1940,00	26185,00
23	23	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5468,28 2624,44	36,54 0,00	5468,00 2624,00	37,00 0,00	2807,00	1890,00 589,00	7947,00
24	24	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,012	3436,00		41,00		41,00	3,00	44,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	247-204-0858 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 20А 4,5 кА "D"**	шт.	1	2769,00		2769,00		2769,00	222,00	2991,00
			Итого по разделу 1: Благоустройство. Освещение территории					5267220,00 1289644,00	481990,00 222934,00	3495586,00 0,00	1099025,00 509305,00	6875550,00
			Итого по отделу ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ					5267220,00 1289644,00	481990,00 222934,00	3495586,00 0,00	1099025,00 509305,00	6875550,00
			ИТОГО по акту					5267220,00 1289644,00	481990,00 222934,00	3495586,00 0,00	1099025,00 509305,00	6875550,00
			ИТОГО ПО АКТУ №3									**86050899,96**
			в том числе оборудование, мебель, инвентарь									**88 589**
			Итого с временными зданиями и сооружениями			**1,3%**		**1 117 510,04**				**87 168 410,00**
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,31%**		**269 947,45**				**87 438 357,45**
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2%**		**1 746 995,37**				**89 185 352,82**
			ВСЕГО с понижающим коэффициентом К=0,95			**0,95**						**84 726 085,18**
			НДС			**12%**						**10 167 130,22**
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС									**94 893 215,40**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Талас-Курылыс"
(наименование организации)

Директор Сапаров Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Исаков Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Бексей Курылыс" эксперт технического надзора Жолшыбеков А.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ТаразТауЖоба" эксперт авторского надзора Шекеев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)