Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **160140010537**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240004183

Договор (контракт) Договор №133 от 19.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000017	**27.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с. Кокбулак Байганинского района Актюбинской области			усл	1	56 990 657,00	56 990 657,00
				Итого	1	x	56 990 657,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2023

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			133	19.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	56 990 657,00	50 884 515,00			5 132 294				6 106 142,00	56 990 657,00
Общестроительные работы	56 990 657,00	50 884 515,00			5 132 294				6 106 142,00	56 990 657,00
в .т.ч. сентябрь 2023	56 990 657,00	50 884 515,00			5 132 294				6 106 142,00	56 990 657,00

итого к оплате за сентябрь месяц: **Пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысячи шестьсот пятьдесят семь тенге ноль тиын**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
И.О.Руководителя _____ Жарасбаев А.Б..

Технический надзор ТОО "Транзит Пром"
_____ Шагыр Е.К.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области

Договор №133. 19.05.2023

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл 11 п3.37	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 Глубина котлована до 3м независимо от объма котлована илиего площади,применен коэффициент к затратам труда-1,2 и к времени эксплутаций машин -1,2	м^3 грунта	323,9	445,34	445,34	144246	144246	--	39104	198020
		НР - 72%; СП - 8%			--	167,68	--	54312		14669	
2	1101-0102-0420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл 11 п3.37 Кзтр=1,2,Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	86,1	462,07	462,07	39784	39785	--	10786	54616
		НР - 72%; СП - 8%			--	173,99	--	14981		4046	

3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл 11 п3.37 Кзтр=1,2,Кэ	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработан-ных механизирован-ным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	18	4594,97	--	82709	--	--	59551	153641
		НР - 72%; СП - 8%			4594,97	--	82709	--		11381	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	341,9	54,65	54,65	18685	18685	--	3792	24275
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,4	--	5265		1798	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	341,9	236,84	115,88	80976	39619	--	42122	132945
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	41356	17146		9847	
		Итого по разделу 1					366400				563497
		Накладные расходы					155355				
		Сметная прибыль					41741				
		Итого по разделу 1					563497				

Раздел 2.Фундамент

6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слой подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	16,07	17816,97	2521,3	286319	40518	173527	82951	398811
		НР - 72%; СП - 8%			4497,44	993,88	72274	15972		29541	
7	1127-0602-0901 РСНБ	Основание.Розлив вяжущих материалова	т	0,1071333	202822,81	3016,2	21729	323	21406	153	23633
		НР - 108%; СП - 8%				1324,3		142		1751	
8	1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,75	42565,51	1659,26	31924	1244	29324	1470	36065
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	1355	260		2672	
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	25,9	48415,12	2543,68	1253952	65881	1113915	80628	1441346
		НР - 91%; СП - 8%			2863,12	557,82	74155	14448		106766	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,73723	349794		257879		257879		278509
		НР - 72%; СП - 8%								20630	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	1,13	51151,05	3989,35	57801	4508	47532	6883	69858
		НР - 72%; СП - 8%			6097,9	595,56	6891	673		5175	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02593	349794		9070		9070		9796
		СП - 8%								726	

13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01051	376202		3954		3954		4270
		СП - 8%								316	
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	2,6	52283,79	2989,35	135938	7772	112311	15837	163917
		НР - 72%; СП - 8%			6097,9	595,56	15855	1548		12142	
15	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А 240) и А-II (А300)диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09164	354275		32466		32466		35063
		СП - 8%								2597	
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	1,6	52283,79	2989,35	83654	4783	69114	9746	100872
		НР - 72%; СП - 8%			6097,9	595,56	9757	953		7472	
17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III(А 240) диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06713	331233		22236		22236		24015
		СП - 8%								1779	
18	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III(А 240) диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00533	354275		1888		1888		2039
		СП - 8%								151	
19	261-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01884	403078		7594		7594		8202
		СП - 8%								608	
20	1114-0101-0901 РСНБ РК 2022 К	Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах. Устройство	м3 бетона	2,56	53583,57	129,84	137174	332	121109	15700	165104
		НР-99%,СП - 8%			6145,16	49,43	15732	127		12230	
21	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,14816	479350		71020		71020		76702
		СП - 8%								5682	
22	1106-0301-0409 РСНБ	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,14816	37058,36	1937,96	5491	287		4844	11162
		НР-91%,СП - 8%			35120,4	810,59	5203	120		827	
23	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 К	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 3,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	38	4589,95	2465,17	174418	93676		137370	336731
	зтр и К эм	*НР-118%,СП - 8%*			2124,78	938,78	80742	35674		24943	
24	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 К	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	34	3149,84	1752,41	107095	59582		82568	204836
	зтр и К эм	*НР-118%,СП - 8%*			1397,43	660,6	47513	22460		15173	

25	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 0,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	2	2361,76	1278,36	4724	2557		3699	9097
		НР-118%,СП - 8%			1083,4	483,91	2167	968		674	
26	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС -т ГОСТ 13579-78	м3	44,1	45976		2027542	0	2027542		2189745
		СП - 8%					0	0		162203	
27	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС -т ГОСТ 13579-78	м3	0,39	45976		17931	0	17931		19365
		СП - 8%					0	0		1434	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпчу,бетону	м2 поверхности	248,4	1185,84	28,64	294563	7114	188370	93026	418597
		НР-91%,СП - 8%			398,87	3,82	99079	949		31008	
29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	42,44	4946,34	10,41	209923	442	196249	12407	240117
		НР-91%,СП - 8%			311,77	2,59	13232	110		17787	
		Итого по разделу 1					5256281				6267849
		Накладные расходы					547281				
		Сметная прибыль					464287				
		Итого по разделу 1					6267849				
		Раздел 3.Стены и перегородки									
33	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этаже до 4 м	м3 кладки	74,5	38541,36	4013,67	2871331	299018	2120412	478505	3617823
		НР-91%,СП - 8%			6065,79	840,54	451901	62620		267987	
34	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая-кладочный клей для газопено блоков СТ РК 1168-2006	кг	1862,5	41		76363	0	76363		82472
		НР-91%,СП - 8%								6109	
35	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,ВР-1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5757	455717		262356	0	262356		283345
		НР-91%,СП - 8%								20989	
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11 ТЧ 08 табл 1 п 3,1	Стены внутренние толщ 380 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэф к расходу кирпича -0,77,раствора 0,9	м3 кладки	15,05	23016,66	4402,41	346401	66256	148557	136708	521758
		НР-91%,СП - 8%			8743,37	1023,93	131588	15410		38649	
37	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый разсерами 250х120х88 мм.ГОСТ 379-2015 марки 100	1000шт	4,40363	72764		320426	0	320426		346060
		НР-91%,СП - 8%								25634	

38	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11 ТЧ 08	Стены внутренние толщ 250 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэф к расходу кирпича -0,77,раствора 0,9	м3 кладки	5,6	23016,66	4402,41	128893	24653	55277	50868	194142
		НР-93%,СП - 8%			8743,37	1023,93	131588	15410		14381	
39	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250х120х88 мм.ГОСТ 379-2015 марки 100	1000шт	1,63856	72764		119228	0	119228		128766
		СП - 8%								9538	
40	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок(за вычетом проемов)	34,13	3958,85	405,38	135116	13836	35869	82361	234875
		НР-93%,СП - 8%			2502,54	9,27	85412	316		17398	
41	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 марки 100	1000шт	1,720152							
42	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм	Перегородки армированные толщиной в 100 мм..Кладка блоками из ячейстового бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок(за вычетом проемов)	139,8	4995,46	120,92	698365	16905	499057	173237	941330
		НР-93%,СП - 8%			1304,75	27,7	182404	3872		69728	
43	214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой оцинкованный углеродистый стали ГОСТ 14637-89 толщиной от0,25 до 0,45 мм	т	0,1363	702722		95781	0	95781		103443
		НР-91%,СП - 8%					0	0		7662	
		Монолитный пояс									
44	1106-0701-0201 РСНБ	Пояса в опалубке.Устройство	м3	6,7	66705,53	7054,02	446927	47262	304319	95229	585528
		НР-91%,СП - 8%			14203,76	1388,23	95165	9301		43372	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30444	349794		106491	0	106491		115010
		НР-91%,СП - 8%					0	0		8519	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1554	376202		58462	0	58462		63139
		НР-91%,СП - 8%					0	0		4677	
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 К зтр и К	Каркасы арматурные простанственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45984	28316,30	1697,36	13021	781	177	11207	26166
		НР-91%,СП - 8%			26234,94	545,9	12064	251		1938	
		Итого по разделу 1					5679161				7243857
		Накладные расходы					1028115				
		Сметная прибыль					536581				

		Итого по разделу 1					7243857				
		Раздел 4.Перемычки									
48	1107-0503-0110 РСНБ	Перемычки,масса до 0,3т.Укладка	шт сборных конструкций	62	1100,27	363,97	68217	22566	30423	23545	99103
		НР-91%,СП - 8%			245,6	76,22	15227	4726		7341	
49	222-1020-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную назрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,524	128133,00		195275	0	195275		210897
		СП - 8%					0	0		15622	
50	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную назрузку2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,4182	118232		49445	0	49445		53401
		СП - 8%					0	0		3956	
51	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную назрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,113	136517,00		15426	0	15426		16660
		СП - 8%					0	0		1234	
52	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 К зтр и К	Связи с распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25м.Монтаж	т конструкций	0,54185	125677,78	28400,26	68099	15389	1839	38207	114810
		НР-69%,СП - 8%			93884,36	93884,36	50871	50871		8504	
53	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4247	479350,00		203580	0	203580		219866
		СП - 8%					0	0		16286	
54	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0288	376202,00		10835	0	10835		11702
		СП - 8%					0	0		867	
55	214-101-02012 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08835	403078,00		35612	0	35612		38461
		СП - 8%					0	0		2849	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 К	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м2	16,3	111,45	3,15	1817	51	779	685	2702
		НР-69%, СП - 8%			60,55	0,36	987	6		200	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,3	187,20	4,57	3051	74	1822	804	4163
		НР-69%, СП - 8%			70,77	0,72	1154	12		308	
		Итого по разделу 1					651357				771764
		Накладные расходы					63241				
		Сметная прибыль					57167				
		Итого по разделу 1					771765				

Раздел 5.Перекрытия

58	1107-0503-0106 РСНБ РК 2022 К зтр и К	Панели перекрытий площадью до 10м2.Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	22	6709,16	2285,55	147602	50282	68324	45790	208863
		НР-118%,СП - 8%			1317,99	445,87	28996	9809		15471	
59	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	184,68	9607,00		1774221	0	1774221		1916159
		СП - 8%					0	0		141938	
60	1107-0107-0101 РСНБ	Накладки арматурные стыковые.Установка	т.стальных элементов	0,05726	390797,82	17167,16	22377	983	1351	23789	49859
		НР-118%,СП - 8%			350038,5	2044,03	20043	117		3693	
61	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05726	356318,00		20403	0	20403		22035
		СП - 8%					0	0		1632	
		Итого по разделу 1					1964603				2196916
		Накладные расходы					69579				
		Сметная прибыль					162734				
		Итого по разделу 1					2196916				

Раздел 7 Крыльцо и пандус входной группы по оси "А"

90	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 К	Слои подстилающие щебеночные .Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	2,8	18338,63	2521,3	51348	7060	31695	14453	71065
		НР-94%, СП - 8%			4497,44	993,88	12593	2783		5264	
91	1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,37	41985,13	1659,26	99505	3932	91289	4645	112482
		,НР-91%,СП - 8%			1807,19	346,34	4283	821		8332	
92	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 К	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	15,8	1431,70	33,81	22621	534	14692	7236	32246
		,НР-94%, СП - 8%			468	19,22	7394	304		2389	
93	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К зтр и К	Стяжки цементные .Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	15,8	486,66	11,56	7689	183	7324	266	8591
		,НР-94 %,СП - 8%			11,57	6,35	183	100		636	
95	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 К	Сетка на площадку и ступены. Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,2	41849,44	1790,8	92069	3940	84716	3885	103630
		НР-91%, СП - 8%			1551,52	388,94	3413	856		7676	
96	224-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09146	349794,00		31992	0	31992		34551
		, СП - 8%					0	0		2559	
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 К	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,09146	21740,75	2049,97	1988	187	4	1707	3991
		НР-91%, СП - 8%			19648,78	856,99	1797	78		296	

98	214-103-0205 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горяче- катанный из корризионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм	т	0,00628	1385075,00		8698	0	8698		9394
		НР-90%, СП - 8%					0	0		696	
99	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 К	Пандус.Подготовкабетонная.Устройство	м3	1,733	41849,44	1790,8	72525	3103	66733	3060	81632
		НР-91%, СП - 8%			1551,52	388,94	2689	674		6047	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05328	349794,00		18637	0	18637		20129
		СП - 8%					0	0		1492	
101	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 К	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05328	21740,75	2049,97	1158	109	1	994	2324
		НР-91%, СП - 8%			19648,78	856,99	1047	46		172	
		Итого по разделу 7					408231				480036
		Накладные расходы					36246				
		Сметная прибыль					35559				
		Итого по разделу 1					480036				

Раздел 8. Входная группа по оси "А"

Стойки СТ1

104	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100х100мм до 160х160мм	т	0,48216	446725		215393	0	215393		232624
		, СП - 8%					0	0		17231	
105	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02832	403078		11415	0	11415		12328
		, СП - 8%					0	0		913	
106	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 К	Стойки СТ1. Монтаж	т конструкций	0,51048	88503,94	28463,26	45179	14530	4543	20272	70687
		НР-69%, СП - 8%			51139,14	6414,66	26106	3275		5236	
107	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100х100мм до 160х160мм	т	0,2738	446725		122313	0	122313		132098
		СП 8%					0	0		9785	
108	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 им до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм Гост 8486-86 сорт2	м3	0,115	139141		16001	0	16001		17281
		СП 8%					0	0		1280	
109	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 К	Балки из квадратной стальной трубы.Монтаж	т конструкций	0,2738	88503,94	28463,26	24232	7793	2437	10873	37914
		,НР-69%,СП 8%			51139,14	6414,66	14002	1756		2808	

		Итого по разделу8					434534				502933
		Накладные расходы					31145				
		Сметная прибыль					37253				
		Итого по разделу 8					502932				
		Раздел 9.Крыльцо по оси "1"и "2" (2 шт) (АС-17)									
		Сетка на площадку и ступены.									
117	1111-0101-0204РСНБ РК 2022 К зтр и К	Слой подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	0,24	18338,63	2521,3	4401	605	2716	1239	6091
		НР-94%,СП 8%			4497,44	993,88	1079	239		451	
118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 К	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,6	1431,7	33,81	12313	291	7998	3939	17552
		НР-94%,СП 8%			468	19,22	4025	165		1300	
119	1111-0101-1102РСНБ РК 2022 К зтр и К	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,6	486,66	11,56	4185	99	3985	145	4676
		НР-94%,СП 8%			11,57	6,35	100	55		346	
121	1106-0101-0114РСНБ РК 2022 К	Сетка на площадку и ступены. Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,6	41849,44	1790,8	108809	4656	100119	4591	122472
		НР-91%,СП 8%			1551,52	388,94	4034	1011		9072	
122	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0740608	349794		25906	0	25906		27978
		СП 8%					0	0		2072	
123	1106-0301-0410РСНБ РК 2022 К	Слой подстилающие набетонки. Армирование	т	0,0740608	21740,75	2049,97	1610	152	4	1382	3231
		НР-91%,СП 8%			19648,78	856,99	1455	63		239	
		Стойки СТ1									
124	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100х100мм до 160х160мм	т	0,1722	446725		76926	0	76926		83080
		СП 8%					0	0		6154	
125	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01416	403078		5708	0	5708		6165
		СП 8%					0	0		457	
126	1109-0402-0101РСНБ РК 2022 К	Стойки СТ1.Монтаж	т конструкций	0,18636	88503,94	28463,26	16494	5304	1660	7401	25807
		НР-94%,СП 8%			51139,14	6414,66	9530	1195		1912	
129	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равно-полочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02262	479350		10843	0	10843		11710

		СП 8%					0	0		867	
130	214-205-0202РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродис-той стали ГОСТ 13663-86 наружными раз-мерами от 42х20мм до 90х60мм	т	0,54522	437241		238393	0	238393		257464
		НР-91%,СП 8%					0	0		19071	
131	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтри Кэм-1.11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр) Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,56784	235094,55	54118,03	133496	30730	4054	75531	225749
					173838,21	18936,76	98712	10753		16722	
132	1113-0301-0406РСНБ РК 2022 К	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,196	111,45	3,15	1582	45	677	597	2353
		НР-92%,СП 8%			60,55	0,36	860	5		174	
133	1113-0301-1406РСНБ РК 2022 К	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,196	187,2	4,57	2657	65	1587	700	3626
		НР-92%,СП 8%			70,77	0,72	1005	10		269	
		Итого по разделу 9					643322				797953
		Накладные расходы					95525				
		Сметная прибыль					59106				
		Итого по разделу 9					797953				
		Раздел2.Полы (АР-9) тип1									
29	1127-0602-0706РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-	Основания щебеночные толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	76,14	2679,51	175,06	204018	13329	184801	10701	231896
		НР-108%,СП 8%			77,33	52,8	5888	4020		17177	
30	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-	Основания щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.добавлять на каждый1 см толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	76,14	1997,86	44,18	152117	3364	148516	1563	165974
		НР-108%,СП 8%			3,11	15,9	237	1211		12294	
31	1111-0101-1103 РСНБ	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2стяжки	76,14	1224,9	32,8	93264	2497	55478	34547	138036
		НР-94%,СП 8%			463,47	19,22	35289	1463		10225	
32	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-	Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2стяжки	76,14	3084,84	92,47	234880	7041	221047	10024	264496
		НР-94%,СП 8%			89,21	50,84	6792	3871		19592	
		Тип2									
41	1127-0602-0706РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-	Основания щебеночные толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	92,44	2679,51	175,06	247694	16183	224363	12992	281540
		НР-108%,СП 8%			77,33	52,8	7148	4881		20854	

42	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-	Основания щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.добавлять на каждый1 см толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	92,44	1997,86	44,18	184682	4084	180311	1898	201506
		НР-108%,СП 8%			3,11	15,9	287	1470		14926	
43	1111-0101-1103 РСНБ	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2стяжки	92,44	1224,9	32,8	113230	3032	67355	41943	167587
		НР-94%,СП 8%			463,47	19,22	42843	1777		12414	
44	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-	Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2стяжки	92,44	3084,84	92,47	285163	8548	268368	12170	321120
		НР-94%,СП 8%			89,21	50,84	8247	4700		23787	
		Итого по разделу 2					1515047				1772154
		Накладные расходы					125838				
		Сметная прибыль					131269				
		Итого по разделу 1					1772154				

Локальная смета 03-03-01 Пожарный резервуар емк.50м3 - 2 шт

Раздел 1.Земляные работы для 2-х резервуаров и 1 го колодца ВК1

1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000м3.. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	$м^3$ грунта	1178	284,8	284,8	335494	335494	--	58111	425094
		НР - 72%, СП - 8%				68,51		80705		31488	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	910	54,65	54,65	49732	49732	--	10092	64611
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,4		14014		4787	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	910	236,84	115,88	215524	105451	--	112111	353844
		НР - 72%, СП - 8%			120,96	50,15	110074	45637		26211	
		Итого по разделу 1					600750				843548
		Накладные расходы					180315				
		Сметная прибыль					62483				
		Итого по разделу 1					843548				

Раздел 2.Ж/б конструкции резервуаров

4	1111-0101-0204РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Слои подстилающие щебеночные .Устройство с уплотнением трамбовками	м2 подстилающего слоя	10,4	18338,63	2521,3	190722	26222	117728	53683	263957
		НР-94%,СП 8%			4497,44	993,88	46773	10336		19552	
5	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	4,12	1299,87	32,8	5355	135	3311	1869	7802
		НР-94%,СП 8%			463,47	19,22	1909	1211		578	
6	1111-0101-	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2стяжки	64,2	1431,7	33,81	91915	2171	59698	29403	131024

	1101РСНБ	НР-94%,СП 8%			468	19,22	30046	1463		9706	
7	1106-0101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная.Устройство	м3	6,42	44011,87	1659,26	282556	10652	26030	12581	318748
		НР-94%,СП 8%			1807,19	346,34	11602	2224		23611	
8	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150мм. Устройство	м3	53,6	76331,28	7472,56	4091357	400529	2452072	1265602	5785516
		НР-91%,СП 8%			23111,12	2836,1	1238756	152015		428557	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,61166	349794		1263337	0	1263337		1364404
		СП 8%					0	0		101067	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09456	376202		35574	0	35574		38420
		СП 8%					0	0		2846	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,01536	349629,92	1937,96	5370	30		4871	11060
		НР-94%,СП 8%			347691,96	810,59	5341	12		819	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01536	376202		5778	0	5778		6240
		СП 8%					0	0		462	
13	214-102-0102РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1136	414392		47075	0	47075		50841
		СП 8%					0	0		3766	
14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Днища резервуаров.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	64,2	6404,54	10,41	411171	668	390487	18769	464335
		НР-93%,СП 8%			311,77	2,59	20016	166		34395	
15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены резервуаров.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	139	6404,54	10,41	890231	1447	845448	40637	1005337
		НР-93%,СП 8%			311,77	2,59	43336	360		74469	
16	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м,площадью до 10 м2.Укладка в одноэтажных зданиях и ссоружениях.Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	6	9735,63	1935,99	58414	11616	25094	29585	95039
		НР-94%,СП 8%			3617,4	561,2	21704	3367		7040	
17	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий резервуаров под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,8							
18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий резервуаров.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	64,2	6404,54	10,41	411171	668	390487	18769	464335
		НР-93%,СП 8%			311,77	2,59	20016	166		34395	

19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство	м2 стяжки	87,2	1431,7	33,81	124844	2948	81086	39937	177964
		НР-93%,СП 8%			468	19,22	40810	1676		13183	
20	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2743	379988		104231	0	104231		112569
		СП-8%					0	0		8338	
21	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиур-етана	м3 изоляции	3,22	94597,08	1612,09	304603	5191	187261	86964	422892
		НР-76%,СП-8%			34829,4	706,81	112151	2276		31325	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Внутренние стены и днищ резервуаров. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	149,2	1185,84	28,64	176927	4273	113143	55875	251427
		НР-93%,СП-8%			398,87	3,82	59511	570		18625	
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Камера лаза.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	2,904	36498,19	13236,18	105991	38438	24799	57805	176900
		НР-99%,СП-8%			14722,4	5383,92	42754	15635		13104	
24	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП-,2ПП-1	шт	2	26138		52276	0	52276		56458
		,СП-8%					0	0		4182	
25	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт	4	19505		78020		78020		84262
		СП-8%					0	0		6242	
26	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	2	7311		14622		14622		15792
		СП-8%					0	0		1170	
27	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внуртенним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 №12у-20У	т	0,00624	520179		3246		3246		3506
		СП-8%					0	0		260	

28	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0048	403078		1935		1935		2090
		СП-8%					0	0		155	
29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до32 мм	т	0,00536	329247		1765		1765		1906
		СП-8%					0	0		141	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до12 мм	т	0,053	349794		18539		18539		20022
		СП-8%					0	0		1483	
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство	м2 стяжки	4,8	1431,7	33,81	6872	162	4464	2198	9796
		НР-94%,СП-8%			468	19,22	2246	92		726	
32	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволка из низкоуглеродистой стали холодно-тянутая периодического профиля ВР1 Гост 6727-80 диаметром от3 до 5 мм	т	0,0144	379988		5472	0	5472		5911
		СП-8%					0	0		439	
33	1108-0101-0303РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Камера лаза.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	12,8	6404,54	10,41	81978	133	77854	3742	92578
		НР-93%,СП-8%			311,77	2,59	3991	33		6858	
34	1126-0101-2202РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополи-уретана	м3 изоляции	12,8	59686,08	1612,09	763982	20635	297531	345696	1198452
		НР-76%,СП-8%			34829,4	706,81	445816	9047		88774	
35	1116-0301-0210РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметро до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	5	9427,7	113,53	47139	568	40740	5913	57296
		НР-76%,СП-8%			1166,45	40,25	5832	201		4244	
36	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равно-полочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0076	479350		3643	0	3643		3934

		СП-8%					0	0		291	
37	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 19281-2014 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00065	621783		404	0	404		436
		СП-8%					0	0		32	
38	212-101-0703 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В 20 Гост 7473-2010 F100,W6	м3	0,32	40102		12833	0	12833		13859
		СП-8%					0	0		1027	
39	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный,класс прочности 5,8	т	0,00144	367006		528	0	528		571
		СП-8%					0	0		42	
40	1116-0401-0208РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметро до200 мм.Прокладка	м трубопровода	0,8	20190,02	198,42	16152	159	13629	2350	19982
		НР-98%,СП-8%			2954,39	42,65	2364	34		1480	
41	1109-0401-0208РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Стремянка.Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,11252	296535,07	87172,63	33366	9809	656	16229	53563
		НР-69%,СП-8%			203540,7	5885,84	22902	662		3968	
42	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00188	403078		758	0	758		818
		СП-8%					0	0		61	
43	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополоч-ный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09012	479350		43199	0	43199		46655
		СП-8%					0	0		3456	
44	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А-400) ст РК 591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02052	329247		6756	0	6756		7297
		СП-8%					0	0		540	
45	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный,класс прочности 5,8	т	0,00444	367006		1630	0	1630		1760
		СП-8%					0	0		130	

46	215-204-0103 РСНБ РК 2022	Крышка К 1.Доска обрезная хвойных пород ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,106	93036		9862	0	9862		10651
		СП-8%					0	0		789	
47	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополоч-ный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00084	479350		403	0	403		435
		СП-8%					0	0		32	
48	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 19281-2014 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0166	625266		10379	0	10379		11210
		СП-8%					0	0		830	
49	207-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный,класс прочности 5,8	т	0,0017	367006		624	0	624		674
		СП-8%					0	0		50	
50	207-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6	659		395	0	395		427
		СП-8%					0	0		32	
51	1113-0301-0406РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-022 за один раз	м2	0,6	111,45	3,15	67	2	29	25	100
		НР-69%,СП-8%			60,55	0,36	36	0		7	
52	1113-0301-1406РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05,к-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	187,2	4,57	112	3	68	30	153
		НР-69%,СП-8%			70,77	0,7	42	0		11	
53	215-204-0103 РСНБ РК 2022	Крышка К 1.Доска обрезная хвойных пород ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	93036		4652	0	4652		5024
		СП-8%					0	0		372	
54	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	403078		258	0	258		279
		СП-8%					0	0		21	

55	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50кг/м3 до 55 кг/м3	м3	0,6	57922		34753	0	34753		37533
		СП-8%					0	0		2780	
56	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0144	625266		9004	0	9004		9724
		СП-8%					0	0		720	
57	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,44	1155		508	0	508		549
		СП-8%					0	0		41	
58	1113-0301-0406РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-022 за один раз	м2	0,6	111,45	3,15	67	2	29	25	100
		НР-69%,СП-8%			60,55	0,36	36	0		7	
59	1113-0301-1406РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05,к-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	187,2	4,57	112	3	68	30	153
		НР-69%,СП-8%			70,77	0,7	42	0		11	
		Итого по разделу 2					9872933				12922765
		Накладные расходы					2092588				
		Сметная прибыль					957241				
		Итого по разделу 2					12922762				
		Раздел 3.Водопроводный колодец									
60	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Водопроводный колодец Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	17,35	23344,81	3561,76	405032	61797	186791	158901	609048
		НР-93%,СП-8%			9016,93	830,98	156444	14418		45115	
61	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х120х65 мм.Гост 530х2012 марки М 100	1000шт	3,695							
		НР-69%,СП-8%									

62	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Слой подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	1,64	18338,63	2521,3	30075	4135	18564	8465	41623
		НР-94%,СП-8%			4497,44	993,88	7376	1630		3083	
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	5,4	1431,7	33,81	7731	183	5021	2473	11020
		НР-94%,СП-8%			468	19,22	2527	104		816	
64	1106-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,73	44011,87	1659,26	76141	2871	70145	3390	85893
		НР-94%,СП-8%			1807,19	346,34	3126	599		6362	
65	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,32							
		НР-94%,СП-8%									
66	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3	шт	2	7311		14622		14622		15792
		СП-8%								1170	
67	224-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный тип С	комплект	2	9792		19584		19584		21151
		СП-8%								1567	
68	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01474	329247		4853		4853		5241
		СП-8%								388	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	10	1431,7	33,81	14317	338	9299	4580	20409
		НР-94%,СП-8%			468	19,22	4680	192		1512	
70	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0304	379988		11552		11552		12476
		СП-8%								924	