Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8 — 030240004183
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66 — 201140019325
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24/07 от 24.07.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	15.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с. Кобупак Байганинского района Актюбинской области			усл	1	3 013 708,00	3 013 708,00
				Итого	1	x	3 013 708,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Богенбаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2023г.

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Строноф"

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки объекта и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Кокбулак Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат с начала года по отчетный месяц (включительно), с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	прочие: в отчетном месяце	прочие: по монтажу оборудования	Стоимость приобретенного оборудования, включенного в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	[illegible]	11 603 151,00							1 392 378,00	12 995 529,00
Общестроительные работы	[illegible]	2 690 811,00							322 897,00	3 013 708,00
в т.ч. декабрь 2023	[illegible]	2 690 811,00							322 897,00	3 013 708,00

итого к оплате за декабрь месяц: Три миллион тридцать тысячи семьсот восемь тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО " Строноф"

Директор ____________ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Директор ____________ Боген... Б.Б.

Заказчик : ТОО " Стронэф"

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в с. Кокбулак Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в с. Кокбулак Байганинского района Актюбинской области

Договор

А К Т
выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.2[illegible]

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-05									
		на Внутренний водопровод и канализация									
		Раздел 1. Водоснабжение (Водоснабжение В1 хоз-питьевой)									
1	[illegible]	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2510,86	10,73	22 598	[illegible]	178	21705	12847
		НР-98%,СП-8%			2460,3	0,33	22 143	3		3541	
2	[illegible]	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2265,12	5,88	13 591	[illegible]	78	13093	28818
		НР-98%,СП-8%			2226,28	0,38	13 358	2		2155	
3	[illegible]	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2073,81	11,8	37 329	[illegible]	21	35996	79190
		НР-98%,СП-8%			2040,34	0,17	36 726	3		5866	
4	[illegible]	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	1920,79	18	[illegible]	[illegible]	21	29640	65194

		НР-98%,СП-8%			1890,18	0,13	30243	2		4829	
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05 изм и доп вып 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	119,35	1,51	5848	74	157	5505	12261
		НР-98%,СП-8%			114,63		5617	0		908	
6	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	9	527		4743	0	4743	0	5122
		СП-8%					0	0		379	
7	241-205-1303РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32 х2,9 мм	м	6	360		2160	0	2160	0	2333
		СП-8%					0	0		173	
8	241-205-1302РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25 х2,3 мм	м	18	259		4662	0	4662	0	5035
		СП-8%					0	0		373	
9	241-205-1301РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20 х1,9 мм	м	16	157		2512	0	2512	0	2713
		СП-8%					0	0		201	
10	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Краны поливочные диаметром 15 мм.Установка	кран	1	27512,62		27513	0	26971	531	30287
		НР-98%,СП-8%			542,12		542	0		2244	
11	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	12	566,3	5,74	6796	69	26971	6502	14361
		НР-98%,СП-8%			552,33	0,54	6628	6		1064	
12	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды,пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	3337		3337	0	3337	0	3604
		СП-8%					0	0		267	
13	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды,пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	3	1722		5166	0	5166	0	5579
		СП-8%					0	0		413	
14	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	8	1100		8800	0	8800	0	9504
		СП-8%					0	0		704	

15	1116-0603-0103 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 50мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	1	800,49	10,18	800	10	20	756	1681
		СП-8%			769,35	1,63	769	2		124	
16	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	2	663,39	7,96	1327	16	33	1255	2788
		НР-98%,СП-8%			639,14	1,08	1278	2		207	
17	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 и 1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	1	11987		11987	0	11987	0	12946
		СП-8%					0	0		959	
18	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 и 1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	2	5629		11258	0	11258	0	12159
		СП-8%					0	0		901	
19	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм 1,05	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т Установка	шт	1	30413,42	587,35	30413	587	6781	22768	57436
		НР-98%,СП-8%			23043,52	188,81	23044	189		4254	
20	511-407-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10,Y4,4 м вод. ст. двигатель мощностью 0,3 кВт	шт	1	202344		202344	0		0	202344
		СП-8%					0	0	202344		
21	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм 1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм .Установка	фильтр	1	21890,52	211,6	21891	212	20328	1382	25135
		НР-98%,СП-8%			1352,14	58,24	1352	58		1862	
22	1118-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм 1,05	Баки конденсационные,вместимость 1 м3.Установка	бак	1	89926,71	1565,63	89927	1566	65168	23245	122226
		НР-98%,СП-8%			23192,98	526,52	23193	527		9054	
23	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм 1,11 Изм и доп лин 25	Устройство короба из гипсокартона сеч 200х200 мм,длина 10м	м2	8	3253,85	20,8	26031	166	18678	6527	35163
		НР-98%,СП-8%			898,2	8,35	7186	67		2605	
24	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм 1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли-мерных труб,наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,5	2930,75	730,48	4396	1096	43	3501	8529

		НР-98%,СП-8%			2171,3	210,54	3257	316		632		
25	241-205-1306 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	1,5	1193		1790	0	1790	0	1933	
		СП-8%					0	0		143		
26	241-102-0122 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108 х4,0 мм	м	0,3	4695		1409	0	1409	0	1521	
		СП-8%					0	0		113		
		Водопровод ТЗ (горячая вода)										
27	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кэтри Кэм 1.05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2510,86	30,73	25109	307	199	24116	53163	
		НР-98%,СП-8%			2460,3	0,53	24603	5		3938		
28	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кэтри Кэм 1.05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер-ных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2265,12	25,88	22651	259	129	21821	48030	
		НР-98%,СП-8%			2226,28	0,35	22263	4		3558		
29	1116-0501-0703 РСНБ РК 2022 Кэтри Кэм 1.05	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли-мерных труб,наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	2073,81	21,8	29033	305	163	27996	61592	
		НР-98%,СП-8%			2040,34	0,22	28565	3		4562		
30	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кэтри Кэм 1.05 Изм.и дополн. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли-мерных труб,наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1920,29	18	28804	270	181	27788	61119	
		НР-98%,СП-8%			1890,18	0,13	28353	2		4527		
31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтри Кэм 1.05 изм.и дополн. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	119,35	1,51	5848	74	157	5505	12261	
		НР-98%,СП-8%			114,63		5617	0		908		
32	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	10	767		7670	0	7670	0	8284	
		СП-8%					0	0		614		
33	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32 х 5,4 мм	м	10	537		5370	0	5370	0	5800	
		СП-8%					0	0		430		

34	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25 х 4,2 мм	м	14	314		4396	0	4396	0	4748
		СП-8%					0	0		352	
35	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20 х 4,1 мм	м	15	273		4095	0	4095	0	4423
		СП-8%					0	0		328	
36	1116-0603-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	2	663,39	7,96	1327	16	33	1255	2788
		НР-98%,СП-8%			639,14	1,08	1278	2		207	
37	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	10	566,34	5,74	5663	57	83	5418	11968
		НР-98%,СП-8%			552,33	0,54	5523	5		887	
38	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара, Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	2	5629		11258	0	11258	0	12159
		СП-8%					0	0		901	
39	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт	1	3337		3337	0	3337	0	3604
		СП-8%					0	0		267	
40	242-207-3702РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды,пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN20	шт	1	1722		1722	0	1722	0	1860
		СП-8%					0	0		138	
41	242-207-3701РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN15	шт	8	1100		8800	0	8800	0	9504
		СП-8%					0	0		704	
42	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Краны поливочные диаметром 25 мм.Установка	кран	1	27512,62		27513	0	26971	531	30287
		НР-98%,СП-8%			542,12		542	0		2244	
43	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,11	Трубопроводы в подпольном канале.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,21	109974,82	1634,35	23095	343	15828	5375	30747
		НР-76%,СП-8%			32972	706,81	6924	148		2278	
		Водопровод Т4 (циркуляционная вода)									

44	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных поли-мерных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2265,12	25,88	22651	259	129	21821	48030
		НР-98%,СП-8%			2226,28	0,35	22263	4		3558	
45	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер-ных труб,наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2073,81	21,8	24886	262	140	23997	52793
		НР-98%,СП-8%			2040,34	0,22	24484	3		3911	
46	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05 Изм и доп вып 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер-ных труб,наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1920,29	18	34565	324	218	33345	73343
		НР 98%,СП-8%			1890,18	0,13	34023	2		5433	
47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05 изм и доп вып 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	119,35	1,51	4774	60	157	4493	10009
		НР-98%,СП-8%			114,63		4585	0		741	
48	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	10	537		5370	0	5370	0	5800
		СП-8%					0	0		430	
49	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25 х 4,2 мм	м	12	314		3768	0	3768	0	4069
		СП-8%					0	0		301	
50	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирован-ная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20 х 4,1 мм	м	18	273		4914	0	4914	0	5307
		СП-8%					0	0		393	
51	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт	4	566,34	5,74	2265	23	33	2167	4787
		НР-98%,СП-8%			552,33	0,54	2209	2		355	
52	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	2	3337		6674	0	6674	0	7208
		СП-8%					0	0		534	

53	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN20	шт	1	1722		1722	0	1722	0	1860
		СП-8%					0	0		138	
54	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В0,для воды, пара,Т до +150 PN 16,марки 11 Б 27 п 1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	1	1100		1100	0	1100	0	1188
		СП-8%					0	0		88	
55	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 К пр и Кзм 1.11	Трубопроводы в подпольном канале.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,21	109974,82	1634,35	23095	343	15828	5375	30747
		НР-76%,СП-8%			32972	706,81	6924	148		2278	
		Итого по разделу 4					25917				1403192
		оборудования					202344				
							383410				
		Сметная прибыль					88958				
							1403192				
		Раздел 2.Канализация									
56	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 К пр и Кзм 1.05 Изм и доп вып 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1064,8	4,71	19166	85	157	18571	40756
		НР-98%,СП-8%			1051,34	1,42	18924	26		3019	
57	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	18	1784		32112	0	32112	0	34681
		СП-8%					0	0		2569	
58	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 К пр и Кзм 1.05 Изм и доп вып 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1101,39	1,92	30839	54	87	30102	65816
		НР-98%,СП-8%			1096,4	0,62	30699	17		4875	
59	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	28	314		8792	0	8792	0	9495
		СП-8%					0	0		703	
60	241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45 ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт	3	1974		5922	0	5922	0	6396
		СП-8%					0	0		474	

61	241-208-0305РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПГЭ 100 SDR 16,PN 16 диаметром 50 мм	шт	5	552		2760	0	2760	0	2981
		СП-8%					0	0		221	
62	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПГЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт	1	2147		2147	0	2147	0	2319
		СП-8%					0	0		172	
63	241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПГЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт	2	2775		5550	0	5550	0	5994
		СП-8%					0	0		444	
64	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПГЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 50x50x50 мм	шт	4	1846		7384	0	7384	0	7975
		СП-8%					0	0		591	
65	241-209-0316 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПГЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x110x110 мм	шт	3	3270		9810	0	9810	0	10595
		СП-8%					0	0		785	
66	241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45 ПГЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт	2	2775		5550	0	5550	0	5994
		СП-8%					0	0		444	
67	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм 1,05	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	4073,87	122,19	28517	855	2996	24581	57345
		НР-98%,СП-8%			3523,75	59,42	24666	416		4248	
68	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм,B 600 мм	комплект	7	19868		139076	0	139076	0	150202
		НР-98%,СП-8%					0	0		11126	
69	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	комплект	7	5326		37282	0	37282	0	40265
		СП-8%					0	0		2983	
70	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двух рукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110мм x70 мм	шт	5	11364		56820	0	56820	0	61366
		СП-8%					0	0		4546	
71	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110мм x70 мм	шт	5	3735		11205	0	11205	0	12101
		СП-8%					0	0		896	

72	244-104-0602 РСТБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт	7	1435		10045	0	10045	0	10849
		СП-8%					0	0		804	
73	1117-0301-0102 РСТБ РК 2022 Кзр и Кэм =1,05	Унитазы с бачком высокорасполагаемые.Установка	комплект	1	7948,88	263,28	7949	263	2719	4993	13978
		НР-98%,СП-8%			4965,5	129,73	4966	130		1035	
74	244-101-0302 РСТБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 360 мм	комплект	1	19691		19691	0	19691	0	21266
		СП-8%					0	0		1575	
75	241-209-0304 РСТБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 5х50х50=ПРОЧИСТКА	шт	2	1846		3692	0	3692	0	3987
		СП-8%					0	0		295	
76	241-209-0316 РСТБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х1100х110=ПРОЧИСТКА	шт	2	3270		6540	0	6540	0	7063
		СП-8%					0	0		523	
77	244-512-0102 РСТБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт	1	6883		6883	0	6883	0	7434
		СП-8%					0	0		551	
78	1117-0101-0109 РСТБ РК 2022 Кзр и Кэм =1,05	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	3404,35	291,58	3404	295	309	2886	6794
		НР-98%,СП-8%			2800,93	144,35	2801	144		503	
79	244-102-0801 РСТБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт	1	12142		12142	0	12142	0	13113
		СП-8%					0	0		971	
		Итого по разделу 4					473278				598766
		Накладные расходы					81133				
		Сметная прибыль					44353				
		[illegible]					598764				
		Локальная смета 02-01-06									
		Электроосвещение и силовое электрооборудование									
		Раздел 1.Силового оборудования									
1	1121-0501-0101 РСТБ РК 2022 Кзр и Кэм1,11	Устройство вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	917	16222	8339	39644

		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
2	247-207-0332 РСПБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРн 3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт	1	20588		20588	0	20588	0	22235
		СП-8%					0	0		1647	
3	1308-0303-0602 РСПБ РК 2022 Кзгр и Кзм-1,08Нзм и доп вып 26	Автомат одно-,двх,трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР-72%,СП-8%	шт	2	6926,52	166,21	13853	332	6199	5337	20725
		СП-8%			3661,2	45,41	7322	91		1535	
4	247-201-1835 РСПБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт	1	7334		7334	0	7334	0	7921
		СП-8%					0	0		587	
5	247-204-1834 РСПБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт	1	7334		7334	0	7334	0	7921
		СП-8%					0	0		587	
6	1308-0303-0601 РСПБ РК 2022 Кзгр и Кзм-1,08Нзм и доп вып 26	Автомат одно-,двх,трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или колонне НР-72%,СП-8%	шт	11	3672,74	31,96	40400	352	19911	14498	59290
		СП-8%			1830,6		20137	0		4392	
7	247-201-0757РСПБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "С" 3Р 16 А 4,5 кА "С"	шт	4	1669		6676	0	6676	0	7210
		СП-8%					0	0		534	
8	247-204-0713 РСПБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "С" IP 16 А 4,5 кА "С"	шт	1	536		536	0	536	0	579
		СП-8%					0	0		43	
9	247-204-0718РСПБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014 типа АВДТ 32 С 2530мА	шт	6	4123		24738	0	24738	0	26717
		СП-8%					0	0		1979	
10	1308-0305-1002 РСПБ РК 2022 Кзгр и Кзм-1,08Нзм и доп вып 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт	1	1826,24	108,98	1826	109	37	1242	3313
		НР-72%,СП-8%			1680	45,14	1680	45		245	
11	247-301-0281 РСПБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00,3х57,7/ 100В,5 (7,5) А,ОУ,класс точности 0,5S	шт	1	11837		11837	0	11837	0	12784

		СП-8%					0	0		947	
		ЩО									
12	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Устройство вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
13	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩР и 24з-щ У IP54	шт	1	13684		13684	0	13684	0	14779
		СП-8%					0	0		1095	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двух,трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стена или колонне	шт	6	3672,74	31,96	22036	192	10860	7908	32340
		НР-72%,СП-8%			1830,6		10984	0		2396	
15	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" IP 6А 4,5 кА "С"	шт	5	536		2680	0	2680	0	2894
		СП-8%					0	0		214	
16	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт	1	1669		1669	0	1669	0	1803
		СП-8%					0	0		134	
		ЩАО									
17	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,11	Устройство вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
18	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩР и 24з-щ У IP54	шт	1	11725		11725	0	11725	0	12663
		СП-8%					0	0		938	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двух,трехполюсный на ток до 25А.Установка на конструкции на стена или колонне	шт	4	3672,74	31,96	14691	128	7241	5272	21560
		НР-72%,СП-8%			1830,6		7322	0		1597	
20	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" IP 6А 4,5 кА "С"	шт	3	536		1608	0	1608	0	1737
		СП-8%					0	0		129	

21	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" ЗР 10А 4,5 кА "С"	шт	1	1669		1669	0	1669	0	1803
		СП-8%					0	0		134	
22	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 К-топ в Кэм=1,11	Устройство вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-80%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
23	217-201-01117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩР в 24з-щ У IP54	шт	1	11725		11725	0	11725	0	12663
		СП-8%					0	0		938	
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 К-то в Кэм=1,08 Изм.вдов.вып 26	Автомат одно,двух трехполюсный на ток 100А. Установка на конструкции на стене или колонне	м кабеля	3	6926,52	166,21	20780	499	9298	8006	31089
		НР-72%,СП-8%			3661,2	45,14	10984	135		2303	
25	247-201-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 характеристика " С" ЗР 80А 10 кА "С"	шт	3	7334		22002	0	22002	0	23762
		СП-8%					0	0		1760	
		Итого по разделу 4					372863				484361
		[illegible]					75619				
		Сметная прибыль					35882				
		[illegible]					484364				
		Итого по акту					2486319				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			37 294,79		2523614				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			49 967,55		2573581				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			51 471,63		2625053				
		в текущих ценах 2023 г (К=1,079)					2832432				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					2690811				
		НДС (12 %)					322897				
		Итого к оплате					3013708				

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Богенбаев Б.Б.