Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 8** — **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №29 от 31.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	03.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района			усл	1	13 602 891,21	13 602 891,21
				Итого	1	x	13 602 891,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. рук. отд. / _____ / Курмашева Л.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.05.2024

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			29	31.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	174 177 302,20	155 515 448,39			6 081 848				18 661 853,81	174 177 302,20
Общестроительные работы	13 602 891,20	12 145 438,57			2 263 996				1 457 452,63	13 602 891,20
в .т.ч.декабрь 2023	13 602 891,21	12 145 438,57			2 263 996				1 457 452,63	13 602 891,21

итого к оплате за декабрь месяц: тринадцать миллионов шестьсот две тысячи восемьсот девяносто один тенге 21 тиын

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
И.О. Руководителя Курмашева Л. М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор Утепов Н. Б.

Директор ТОО "Кабылан эксперт" Нургалин Р.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: «Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

Наименование объекта: «Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

Договору №29.от 31.05.2023 г

А К Т №4

выполненных работ за май месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4												
РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование												
115	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2	3179,27	99,97	6359	199	439	5701	13025
		НР - 98%; СП - 8%				2860,65	48,24	5721	96		965	
116	244-101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.		2	10810,00	--	21620	--	21620	--	23350
		СП - 8%				--	--	--	--		1730	
117	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		2	785,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
118	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.		2	10780,00	--	21560	--	21560	--	23285
		СП - 8%				--	--	--	--		1725	
119	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		4	3940,53	198,56	15762	794	2136	12953	31013

		НР - 98%; СП - 8%				3207,90	96,51	12832	386		2297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект		4	8879,00	--	35516	--	35516	--	38357
		СП - 8%				--	--	--	--		2841	
121	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		4	8876,00	--	35504	--	35504	--	38344
		СП - 8%				--	--	--	--		2840	
122	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.		4	1372,00	--	5488	--	5488	--	5927
		СП - 8%				--	--	--	--		439	
123	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		4	1729,00	--	6916	--	6916	--	7469
		СП - 8%				--	--	--	--		553	
124	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		6,4	397,00	--	2541	--	2541	--	2744
		СП - 8%				--	--	--	--		203	
125	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект		1	11731,41	499,81	11731	500	48	11185	24749
		НР - 98%; СП - 8%				11183,27	229,70	11183	230		1833	
126	513-106-0204 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект		1	94847,00	--	94847	--		--	94847
						--	--	--	--	94847	--	
					Поливочные краны							
127	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		1	11817,64	--	11818	--	11378	431	13229
		НР - 98%; СП - 8%				440,10	--	440	--		980	
128	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.		1	3016,00	--	3016	--	3016	--	3257
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					274248	1493	147732	30270	321292
								30176	712	94847	16773	
	Стоимость оборудования		Тенге					94847				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №			2-1-5							

		(Локальный сметный расчет)										
Электрооборудование и электроосвещение												
РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудовние												
12	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		52	2658,93	947,19	138264	49254	10554	79557	235247
		НР - 72%; СП - 8%				1508,76	616,16	78456	32040		17426	
13	прайс лист	Светильник пылевлагозащищенный ARCTIC236 2x36	шт		7	34502,41	--	241517	--	241517	--	260838
		СП - 8%				--	--	--	--		19321	
14	прайс лист	Светильник LTX 2x36	шт		45	18298,07	--	823413	--	823413	--	889286
		СП - 8%				--	--	--	--		65873	
15	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		14	2026,75	665,53	28374	9318	2841	16131	48065
		НР - 72%; СП - 8%				1158,24	442,05	16215	6189		3560	
16	прайс лист	Светильник накладной С360/132	шт		6	30385,07	--	182310	--	182310	--	196895
		СП - 8%				--	--	--	--		14585	
17	прайс лист	Светильник накладной CD 160	шт		5	26518,18	--	132591	--	132591	--	143198
		СП - 8%				--	--	--	--		10607	
18	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.		3	759,95	17,40	2280	52	20	1605	4196
		НР - 72%; СП - 8%				736,00	7,13	2208	21		311	
19	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели "Выход"	шт.		4	1756,00	--	7024	--	7024	--	7586
		СП - 8%				--	--	--	--		562	
20	прайс лист	Светильник переносной РВО-42У2	шт		4	8742,86	--	34971	--	34971	--	37769
		СП - 8%				--	--	--	--		2798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1590744				1823080
		Накладные расходы	Тенге					95688				
		Сметная прибыль	Тенге					134732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1823080				
РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные устройства												

21	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		69	245,04	0,22	16908	15	2336	10486	29585
		НР - 72%; СП - 8%				210,97	0,10	14557	7		2191	
22	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		21	345,00	--	7245	--	7245	--	7825
		СП - 8%				--	--	--	--		580	
23	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень	шт.		48	411,00	--	19728	--	19728	--	21306
		СП - 8%				--	--	--	--		1578	
24	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		69	31,00	--	2139	--	2139	--	2310
		СП - 8%				--	--	--	--		171	
25	247-202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	шт.		36	1154,00	--	41544	--	41544	--	44868
		СП - 8%				--	--	--	--		3324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					87564				105894
		Накладные расходы	Тенге					10486				
		Сметная прибыль	Тенге					7844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					105894				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

(Локальный сметный расчет)

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	36044,25	2,24	36044	2	346	21775	62444
		НР - 61%; СП - 8%				35696,00	--	35696	--		4626	
2	248-303-0222 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.		1	12863,00	--	12863	--	12863	--	13892
		СП - 8%				--	--	--	--		1029	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890

		НР - 61%; СП - 8%				7905,00	--	7905	--		1029	
4	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 06	шт.		1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
5	СТ123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.		1	11383,93	--	11384	--	--	--	11384
						--	--	--	--		--	
6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		7	3005,41	2,24	21038	16	484	12528	36251
		НР - 61%; СП - 8%				2934,00	--	20538	--		2685	
7	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.		7	1530,00	--	10710	--	10710	--	11567
		СП - 8%				--	--	--	--		857	
8	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		6	1479,54	146,58	8877	879	500	5571	15604
		НР - 72%; СП - 8%				1249,68	39,91	7498	239		1156	
9	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		6	927,00	--	5562	--	5562	--	6007
		СП - 8%				--	--	--	--		445	
10	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной	шт.		5	1598,87	--	7994	--	659	4474	13466
		НР - 61%; СП - 8%				1467,00	--	7335	--		997	
11	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт		5	1520,00	--	7600	--	7600	--	8208
		СП - 8%				--	--	--	--		608	
12	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		31	3857,50	2,66	119582	82	2258	71518	206388
		НР - 61%; СП - 8%				3782,00	--	117242	--		15288	
13	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.		31	1732,00	--	53692	--	53692	--	57987
		СП - 8%				--	--	--	--		4295	
14	прайс лист	Резистор	шт		4	910,71	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%				--	--	--	--		291	

15	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		15	5070,57	--	76059	--	2379	44945	130684
		НР - 61%; СП - 8%				4912,00	--	73680	--		9680	
16	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.		15	154,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
17	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		435	285,20	3,65	124062	1587	6547	83480	224146
		НР - 72%; СП - 8%				266,50	0,04	115928	17		16603	
18	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м		442,9	47,00	--	20816	--	20816	--	22481
		СП - 8%				--	--	--	--		1665	
19	243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м		5,15	223,00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
20	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		2	316,89	2,49	634	5	26	434	1153
		НР - 72%; СП - 8%				301,28	0,11	603	--		85	
21	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м		2,04	53,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
22	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических	м		2	100,87	1,20	202	2	23	128	356
		НР - 72%; СП - 8%				88,63	0,01	177	--		26	
23	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		435	82,67	0,86	35961	375	4658	22309	62932
		НР - 72%; СП - 8%				71,10	0,13	30928	57		4662	
24	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км		0,2781	47871,00	--	13313	--	13313	--	14378
		СП - 8%				--	--	--	--		1065	
25	243-303-0413 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км		0,16995	66078,00	--	11230	--	11230	--	12128
		СП - 8%				--	--	--	--		898	

26	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км		0,00515	73786,00	--	380	--	380	--	410
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
27	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0102	301095,00	--	3071	--	3071	--	3317
		СП - 8%				--	--	--	--		246	
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	3084,62	25,78	3085	26	1614	1040	4455
		НР - 72%; СП - 8%				1445,00	--	1445	--		330	
29	261-302-0420 РСНБ РК 2015	Боксы кабельные	шт.		1	2574,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%				--	--	--	--		206	
30	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	622,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					621719				965411
		Накладные расходы	Тенге					273024				
		Сметная прибыль	Тенге					70667				
		Итого по разделу	Тенге					965411				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-4

(Локальный сметный расчет)

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	36044,25	2,24	36044	2	346	21775	62444
		НР - 61%; СП - 8%				35696,00	--	35696	--		4626	
2	248-303-0201 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.		1	21413,00	--	21413	--	21413	--	23126
		СП - 8%				--	--	--	--		1713	
3	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		2	3857,50	2,66	7715	5	146	4614	13315
		НР - 61%; СП - 8%				3782,00	--	7564	--		986	
4	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.		2	1732,00	--	3464	--	3464	--	3741

		СП - 8%				--	--	--	--		277	
5	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ручной	шт.		1	1598,87	--	1599	--	132	895	2693
		НР - 61%; СП - 8%				1467,00	--	1467	--		199	
6	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт		1	1570,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
7	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		34	82,67	0,86	2811	29	365	1744	4919
		НР - 72%; СП - 8%				71,10	0,13	2417	4		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,136	1978,00				269		
7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0714	836,00				60		
8	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км		0,03502	26765,00	--	937	--	937	--	1012
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
9	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		34	285,20	3,65	9697	124	512	6525	17520
		НР - 72%; СП - 8%				266,50	0,04	9061	1		1298	
10	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м		35,02	47,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
11	СТ123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.		1	11383,93	--	11384	--	--	--	11384
						--	--	--	--		--	
12	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890
		НР - 61%; СП - 8%				7905,00	--	7905	--		1029	
13	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 06	шт.		1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					125435	162	49779	40375	178163

		Накладные расходы	Тенге					40375					
		Сметная прибыль	Тенге					12354					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					178164					
		РАЗДЕЛ 2.Звуковое и световое оповещение о пожаре											
14	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	1536,95	--	1537	--	13	1097	2845	
		НР - 72%; СП - 8%				1524,00	--	1524	--		211		
15	248-304-0304 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE Сирена -Свирель	шт.		1	5761,00	--	5761	--	5761	--	6222	
		СП - 8%				--	--	--	--		461		
16	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		1	1479,54	146,58	1480	147	83	929	2601	
		НР - 72%; СП - 8%				1249,68	39,91	1250	40		193		
17	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		1	927,00	--	927	--	927	--	1001	
		СП - 8%				--	--	--	--		74		
18	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		15	82,67	0,86	1240	13	161	769	2170	
		НР - 72%; СП - 8%				71,10	0,13	1066	2		161		
19	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км		0,01545	73786,00	--	1140	--	1140	--	1231	
		СП - 8%				--	--	--	--		91		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12085	160	8085	2795	16070	
		Накладные расходы	Тенге					2795					
		Сметная прибыль	Тенге					1191					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					16071					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-6

(Локальный сметный расчет)

Тепломеханическое решение

		РАЗДЕЛ 5.Первичные средства пожаротушения											
47	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		1	8979,00	--	8979	--	8979	--	9697	
		СП - 8%				--	--	--	--		718		

48	248-305-0201 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		1	8471,00	--	8471	--	8471	--	9149
		СП - 8%				--	--	--	--		678	
49	прайс лист	Ящик для песка 0,5 м3	шт		1	25500,00	--	25500	--		--	25500
						--	--	--	--	25500	--	
50	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		0,5	2069,00	--	1034	--	1034	--	1117
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
51	прайс лист	Полотно нетканное (войлок) 1,5 м2	шт		1	6942,38	--	6942	--		--	6942
						--	--	--	--	6942	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					50926	--	18484	--	52405
								--	--	32442	1479	
	Стоимость оборудования		Тенге					32442				
		Сметная прибыль	Тенге					1479				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №			7-1-2							
		(Локальный сметный расчет)										
Покрытие												
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		58,5	3968,63	1119,55	232165	65494	157514	26573	279437
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	264,06	9157	15448		20699	
	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		585	1409,41	143,31	824505	83836	6406	713039	1660547
		НР - 94%; СП - 8%				1255,15	41,52	734263	24289		123003	
	255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2		585	3451,40	--	2019069	--	2019069	--	2180595
		СП - 8%				--	--	--	--		161526	
	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		157	2179,82	32,79	342232	5148	204923	145001	526212
		НР - 108%; СП - 8%				841,79	13,37	132161	2099		38979	
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		6,751	53337,00	--	360078	--	360078	--	388884
		СП - 8%				--	--	--	--		28806	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5035675
		- Накладные расходы	Тенге								884613	
		- Сметная прибыль	Тенге								373013	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	7-1-4									
		(Локальный сметный расчет)										
МАФ												
					Площадка для мусоросборников ГП лист 12							
	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,36	14645,85	1824,43	5273	656	3304	1508	7323
		НР - 94%; СП - 8%				3648,24	806,85	1313	290		542	
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,72	27551,62	7,68	19837	6	16864	2789	24436
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	2967	--		1810	
	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,00816	1113926,54	1428,54	9090	12	6900	1987	11963
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	2178	5		886	
	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,1599	50166,90	9307,64	8022	1489	2602	2970	11871
		НР - 69%; СП - 8%				24583,30	2335,84	3931	374		879	
	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,1599	193711,20	12190,89	30974	1949	876	19755	54788
		НР - 69%; СП - 8%				176040,00	3013,78	28149	482		4058	
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		4,3173	95,73	2,67	413	11	190	147	605
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	212	1		45	
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,3173	163,34	3,79	705	17	440	173	948
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	248	3		70	

	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		0,1065024	459047,00	--	48890	--	48890	--	52801
		СП - 8%				--	--	--	--		3911	
	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0394224	424901,00	--	16751	--	16751	--	18091
		СП - 8%				--	--	--	--		1340	
	214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2		8,7975	1706,00	--	15009	--	15009	--	16210
		СП - 8%				--	--	--	--		1201	
	прайс лист	Металлический контейнер (2шт) с крышкой для мусора размерами 820х820х1100мм, по ГОСТ 12917-78.	шт		2	63750,00	--	127500	--	127500	--	137700
		СП - 8%				--	--	--	--		10200	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									336735
		- Накладные расходы	Тенге								29329	
		- Сметная прибыль	Тенге								24942	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-5												
(Локальный сметный расчет)												
Озеленение												
1	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2		1878	42,30	1,78	79439	3343	--	68171	159419
		НР - 88%; СП - 8%				40,52	0,73	76097	1371		11809	
2	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		1878	307,40	178,48	577297	335186	123196	171081	808249
		НР - 88%; СП - 8%				63,32	40,20	118915	75496		59870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2		1878	546,03	156,34	1025444	293606	15400	688655	1851227
		НР - 88%; СП - 8%				381,49	35,21	716438	66124		137128	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2818894

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2818894
		- Накладные расходы	Тенге								927907	
		- Сметная прибыль	Тенге								208807	
		Итого по акту					**11637549**					
		оборудование					**2263996**					
		Временные здания и сооружения (1,5%)				140 603,30	11778152					
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				188 380,29	11966533					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				194 050,73	12160583					
		в текущих ценах 2022 г (Иинф=1,0500514)					12784672					
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					12145438,58					
		НДС (12 %)					1457452,63					
		Итого к оплате					**13602891,21**					

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Курмашева Л. М.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Директор Утепов Н. Б.

И.О. Руководителя

Авторский надзор ТОО "Актам-инжиниринг"

Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Кабылан Эксперт"

Каманов А.Б.