Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 8** — **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №29 от 31.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000016	27.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района			усл	1	56 816 355,00	56 816 355,00
				Итого	1	x	56 816 355,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Мынжасар Н.Д
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2023

М.П.

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентября 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			29	31.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	160 574 411,00	143 370 010,39			3 817 852				17 204 400,61	160 574 411,00
Общестроительные работы	56 816 355,00	50 728 888,39			2 237 098				6 087 466,61	56 816 355,00
в .т.ч. сентябрь 2023	56 816 355,00	50 728 888,39			2 237 098				6 087 466,61	56 816 355,00

итого к оплате за сентябрь месяц: Пятьдесят шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч триста пятьдесят пять тенге ноль тиын

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Мынжасар.Ж.Д.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Директор ТОО "Кабылан Эксперт" _____ Нургалин Р.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",
Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: «Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»
Наименование объекта: «Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»
Договору №29.от 31.05.2023 г

А К Т №3
выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
26	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций		0,2286	69184,01	2993,12	15815	684	1141	9727	27585
		НР - 69%; СП - 8%				61199,20	465,28	13990	106		2043	
27	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,0084624	464522,00	--	3931	--	3931	--	4245
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
28	1134-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций		0,2286	19052,86	1135,84	4355	260	881	2483	7386
		НР - 76%; СП - 8%				14059,64	234,72	3214	54		547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**24101**				**39216**
		Накладные расходы	Тенге					**12210**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2904**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**39215**				

			Раздел 5 .Стремянка									
81	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,08352	81092,52	27083,67	6773	2262	1081	2899	10445
		НР - 69%; СП - 8%				41066,90	9232,62	3430	771		774	
82	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т		0,08352	919993,00	--	76838	--	76838	--	82985
		СП - 8%				--	--	--	--		6147	
					Крышка люка							
83	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий		0,06265	915435,40	9894,21	57352	620	53287	3417	65630
		НР - 93%; СП - 8%				54990,00	3652,83	3445	229		4862	
84	1134-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций		0,29234	19052,86	1135,84	5570	332	1128	3176	9446
		НР - 76%; СП - 8%				14059,64	234,72	4110	69		700	
					Сцена							
85	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		2,31012	183894,02	1175,59	424817	2716	360455	56579	519908
		НР - 90%; СП - 8%				26685,00	528,12	61646	1220		38512	
86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2,39364	8934,99	63,16	21387	151	18898	2164	25435
		НР - 90%; СП - 8%				976,56	28,08	2338	67		1884	
87	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия		38,7	4274,76	41,45	165433	1604	137833	25143	205823
		НР - 94%; СП - 8%				671,72	19,45	25996	753		15246	
88	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		38,7	821,91	3,90	31808	151	7295	19548	55464
		НР - 80%; СП - 8%				629,52	1,86	24362	72		4108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**789978**				**975136**

		Накладные расходы	**Тенге**					**112926**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**72233**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**975137**				
		Раздел 6.Крыльцо К 1										
100	1134-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций		0,5176	19052,86	1135,84	9862	587	1998	5623	16724
		НР - 76%; СП - 8%				14059,64	234,72	7277	121		1239	
101	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады . Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		40	2835,38	9,10	113415	364	55411	46169	172351
		НР - 80%; СП - 8%				1441,01	1,78	57640	71		12767	
102	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		44	1345,00	--	59180	--	59180	--	63914
		СП - 8%				--	--	--	--		4734	
103	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.	м2 кровли		11,8577	6332,59	104,36	75090	1238	48466	23687	106680
		НР - 92%; СП - 8%				2140,92	30,43	25386	361		7902	
104	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		8	3852,71	22,17	30822	177	16670	13200	47544
		НР - 94%; СП - 8%				1746,84	8,53	13975	68		3522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**288369**				**407213**
		Накладные расходы	Тенге					**88679**				
		Сметная прибыль	Тенге					**30164**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**407212**				
		РАЗДЕЛ 7.Крыльцо К2										
105	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		4,59	449,93	34,11	2065	156	1538	404	2667
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	371	59		198	
106	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,375	28819,48	7,68	10807	3	9259	1453	13241
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	1545	--		981	

107	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		3,75	3852,71	22,17	14448	83	7814	6188	22287
		НР - 94%; СП - 8%				1746,84	8,53	6551	32		1651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**27320**				**38195**
		Накладные расходы	Тенге					**8045**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2830**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**38195**				
					РАЗДЕЛ 8.Отмостка							
108	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		61,52	449,93	34,11	27680	2098	20613	5417	35745
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	4969	794		2648	
109	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		9,228	26356,18	7,68	243215	71	205114	35748	301280
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	38030	--		22317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					270895				337025
		Накладные расходы	Тенге					41165				
		Сметная прибыль	Тенге					24965				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					337025				
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	2-1-2							
					РАЗДЕЛ 1.Полы							
8	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		26,528	14358,46	1800,54	380901	47765	221073	120728	541759
		НР - 94%; СП - 8%				4224,32	617,13	112063	16371		40130	
9	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		265,28	197,86	0,62	52488	165	41083	10638	68176
		НР - 94%; СП - 8%				42,37	0,29	11240	77		5050	
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		265,28	735,61	32,02	195143	8494	85882	98611	317254
		НР - 94%; СП - 8%				379,85	15,60	100767	4138		23500	
11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		265,28	361,33	21,70	95854	5757	85120	7251	111354
		НР - 94%; СП - 8%				18,76	10,32	4977	2738		8248	

12	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		265,28	3852,71	22,17	1022047	5881	552764	437725	1576553
		НР - 94%; СП - 8%				1746,84	8,53	463402	2263		116782	
13	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		286,5024	348,76	0,93	99921	266	61149	36314	147134
		НР - 94%; СП - 8%				134,40	0,44	38506	126		10899	
					Тип 2							
19	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		6,25	3852,71	22,17	24079	138	13023	10313	37143
		НР - 94%; СП - 8%				1746,84	8,53	10918	53		2751	
20	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		6,75	348,76	0,93	2354	6	1441	856	3466
		НР - 94%; СП - 8%				134,40	0,44	907	3		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1872787**				**2802839**
		Накладные расходы	Тенге					**722436**				
		Сметная прибыль	Тенге					**207617**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2802840**				
					РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы							
					стены							
23	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1052,36	647,30	5,05	681193	5314	285906	313393	1074153
		НР - 80%; СП - 8%				370,57	1,68	389973	1768		79567	
24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1052,36	661,91	5,14	696568	5409	147762	436780	1224016
		НР - 80%; СП - 8%				516,36	2,45	543397	2578		90668	
25	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		69,55	1242,08	81,52	86387	5670	19777	52387	149876
		НР - 80%; СП - 8%				876,20	65,33	60940	4544		11102	

26	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		69,55	4118,15	17,30	286417	1203	145342	112319	430635
		НР - 80%; СП - 8%				2011,10	7,57	139872	526		31899	
					Потолки							
28	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		271,53	1170,24	7,85	317755	2132	105893	168357	525001
		НР - 80%; СП - 8%				772,40	2,64	209730	717		38889	
29	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		271,53	501,21	3,35	136094	910	41713	75123	228114
		НР - 80%; СП - 8%				344,24	1,59	93471	432		16897	3631795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2204414**				**3631795**
		Накладные расходы	Тенге					**1158359**				
		Сметная прибыль	Тенге					**269022**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3631795**				
					РАЗДЕЛ 3. Проемы							
					Оконные							
30	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		43,484	2715,62	194,24	118086	8446	52856	54698	186607
		НР - 90%; СП - 8%				1305,86	91,79	56784	3991		13823	
31	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		14,94	2414,87	191,74	36078	2865	17648	15228	55411
		НР - 90%; СП - 8%				1041,85	90,69	15565	1355		4105	
32	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 88 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2		39,2	22151,00	--	868319	--	868319	--	937785
		СП - 8%				--	--	--	--		69466	

33	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		10,8	29017,00	--	313384	--	313384	--	338455
		СП - 8%				--	--	--	--		25071	
34	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		2,16	24665,00	--	53276	--	53276	--	57538
		СП - 8%				--	--	--	--		4262	
35	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		1,98	22203,00	--	43962	--	43962	--	47479
		СП - 8%				--	--	--	--		3517	
36	223-102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		4,284	22901,00	--	98108	--	98108	--	105957
		СП - 8%				--	--	--	--		7849	
37	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м		24,4	1866,34	11,01	45539	268	38865	5881	55534
		НР - 90%; СП - 8%				262,55	5,26	6406	128		4114	
38	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м		24,4	1538,00	--	37527	--	37527	--	40529
		СП - 8%				--	--	--	--		3002	
39	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		24,4	1891,81	5,90	46160	144	33796	9801	60438
		НР - 80%; СП - 8%				500,83	1,26	12220	31		4477	
					Витражи							
40	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		18,088	8114,56	518,56	146776	9380	117	97866	264214
		НР - 69%; СП - 8%				7589,52	251,89	137279	4556		19571	

41	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		12,18	17995,00	--	219179	--	219179	--	236713
		СП - 8%				--	--	--	--		17534	
42	223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		5,9064	34679,00	--	204828	--	204828	--	221214
		СП - 8%				--	--	--	--		16386	
					Двери							
43	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2,1	3205,38	52,00	6731	109	1231	3752	11321
		НР - 69%; СП - 8%				2567,06	22,06	5391	46		839	
44	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		2,1	40727,00	--	85527	--	85527	--	92369
		СП - 8%				--	--	--	--		6842	
45	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		31,5	1892,70	86,31	59620	2719	17700	36355	103654
		НР - 90%; СП - 8%				1244,48	37,90	39201	1194		7678	
46	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		29,4	7622,00	--	224087	--	224087	--	242014
		СП - 8%				--	--	--	--		17927	
47	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		2,1	5812,00	--	12205	--	12205	--	13181
		СП - 8%				--	--	--	--		976	
48	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		3,12	1620,00	120,08	5054	375	1370	3132	8841
		НР - 90%; СП - 8%				1060,57	54,68	3309	171		655	
49	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13 внутренние СТ РК 943-92	м2		3,12	7136,00	--	22264	--	22264	--	24045
		СП - 8%				--	--	--	--		1781	

50	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.		20	5262,00	--	105240	--	105240	--	113659
		СП - 8%				--	--	--	--		8419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2751950				3216958
		Накладные расходы	Тенге					226713				
		Сметная прибыль	Тенге					238294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3216957				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1.Тепловой узел										
1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	2385,81	130,08	9543	520	1097	7883	18820
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	29,34	7926	117		1394	
2	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		4	8514,00	--	34056	--	34056	--	36780
		СП - 8%				--	--	--	--		2724	
3	1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков до 45 мм. Установка	шт.		2	45627,87	241,14	91256	482	83177	7517	106675
		НР - 98%; СП - 8%				3798,72	36,70	7597	73		7902	
4	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		2	16692,60	167,39	33385	335	30855	2244	38480
		НР - 98%; СП - 8%				1097,72	47,28	2195	95		2850	
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		3	2385,81	130,08	7157	390	822	5912	14115
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	29,34	5945	88		1046	
6	242-304-0604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.		3	4083,00	--	12249	--	12249	--	13229
		СП - 8%				--	--	--	--		980	
7	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		10	2542,88	--	25429	--	21976	3384	31118
		НР - 98%; СП - 8%				345,34	--	3453	--		2305	

8	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		4	524,48	--	2098	--	283	1779	4187
		НР - 98%; СП - 8%				453,73	--	1815	--		310	
9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		8	2354,72	98,99	18838	792	2194	15650	37247
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	14,67	15852	117		2759	
10	242-207-0801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		8	1284,00	--	10272	--	10272	--	11094
		СП - 8%				--	--	--	--		822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					244283	2519	196981	44369	311745
		Накладные расходы	Тенге					44369				
		Сметная прибыль	Тенге					23092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					311744				
					РАЗДЕЛ 2.Отопление							
11	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		6	2374,13	36,74	14245	221	10750	3298	18946
		НР - 98%; СП - 8%				545,72	15,11	3274	91		1403	
12	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		120	1728,81	18,37	207457	2205	32292	169535	407151
		НР - 98%; СП - 8%				1441,33	0,29	172960	35		30159	
13	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		10	1522,00	15,82	15220	158	1674	13122	30609
		НР - 98%; СП - 8%				1338,78	0,18	13388	2		2267	
14	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		23,25	1214,29	17,46	28232	406	10397	17220	49088
		НР - 98%; СП - 8%				749,63	6,14	17429	143		3636	

15	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		150	2222,00	--	333300	--	333300	--	359964
		СП - 8%				--	--	--	--		26664	
16	242-207-0802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		34	2100,00	--	71400	--	71400	--	77112
		СП - 8%				--	--	--	--		5712	
17	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.		17	213,95	--	3637	--	315	3256	7444
		НР - 98%; СП - 8%				195,41	--	3322	--		551	
18	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		17	278,00	--	4726	--	4726	--	5104
		СП - 8%				--	--	--	--		378	
19	242-207-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.		4	1949,00	--	7796	--	7796	--	8420
		СП - 8%				--	--	--	--		624	
20	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка гильзы	м трубопровода		8	1923,97	43,31	15392	347	8431	6607	23759
		НР - 98%; СП - 8%				826,74	15,99	6614	128		1760	
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		136	97,54	1,29	13265	175	437	12400	27719
		НР - 98%; СП - 8%				93,04	--	12653	--		2053	
22	1146-0301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие		16	1055,67	458,75	16891	7340	209	12007	31210
		НР - 84%; СП - 8%				583,87	309,54	9342	4953		2312	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,20428	95,73	2,67	211	6	97	75	309
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	108	1		23	

24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2,204	980,25	1,17	2160	2	307	1482	3933
		НР - 80%; СП - 8%				839,80	0,56	1851	1		291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**733932**				**1050768**
		Накладные расходы	Тенге					**239002**				
		Сметная прибыль	Тенге					**77833**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1050767**				
		РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение установки П1										
25	1120-2601-1101 РСНБ РК 2015	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок		1	27454,26	2868,84	27454	2869	1018	24197	55784
		НР - 98%; СП - 8%				23567,36	1123,87	23567	1124		4132	
26	прайс лист	Тепловая завеса VTS в комплекте с автоматикой	шт		1	409821,43	--	409821	--	409821	--	442607
		СП - 8%				--	--	--	--		32786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**437275**				**498391**
		Накладные расходы	Тенге					**24197**				
		Сметная прибыль	Тенге					**36918**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**498390**				
		РАЗДЕЛ 4.Система ПВ1										
27	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат		2	11679,18	903,01	23358	1806	1455	20182	47024
		НР - 98%; СП - 8%				10048,50	248,67	20097	497		3483	
28	прайс лист	Приточно-вытяжная установка VTS в комплекте с гибкой вставкой, фильтром,электронагревателем VS-30L-H/S L3360 м3/ч	шт		1	1084285,71	--	1084286	--		--	1084286
						--	--	--	--	1084286	--	
29	прайс лист	Приточно-вытяжная установка VTS в комплекте с гибкой вставкой, фильтром,электронагревателем VS-30L-S/V L3360 м3/ч	шт		1	1084285,71	--	1084286	--		--	1084286
						--	--	--	--	1084286	--	
30	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2,522	7509,68	37,79	18939	95	16736	2098	22720
		НР - 98%; СП - 8%				836,03	13,01	2108	33		1683	

31	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,14	7559,74	43,31	23738	136	18469	5069	31111
		НР - 98%; СП - 8%				1634,56	12,57	5133	39		2304	
32	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,768	6794,05	42,62	25600	161	19280	6099	34235
		НР - 98%; СП - 8%				1634,56	17,15	6159	65		2536	
33	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,9891	7055,86	47,13	6979	47	5063	1850	9535
		НР - 98%; СП - 8%				1889,12	19,02	1869	19		706	
34	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		7,693	7267,14	58,24	55906	448	39585	15735	77372
		НР - 98%; СП - 8%				2063,29	23,77	15873	183		5731	
35	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,57	7559,74	43,31	11869	68	9235	2534	15556
		НР - 98%; СП - 8%				1634,56	12,57	2566	20		1152	
36	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,884	7267,14	58,24	13691	110	9694	3853	18948
		НР - 98%; СП - 8%				2063,29	23,77	3887	45		1404	
37	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм.на д 500 Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,814	7509,68	37,79	6113	31	5401	677	7334
		НР - 98%; СП - 8%				836,03	13,01	681	11		543	
38	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,5652	7559,74	43,31	4273	24	3325	912	5600
		НР - 98%; СП - 8%				1634,56	12,57	924	7		415	

39	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 до 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,35482	7055,86	47,13	2504	17	1817	664	3421
		НР - 98%; СП - 8%				1889,12	19,02	670	7		253	
40	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,2826	7267,14	58,24	2054	17	1454	578	2843
		НР - 98%; СП - 8%				2063,29	23,77	583	7		211	
41	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,5072	7559,74	43,31	11394	65	8865	2433	14933
		НР - 98%; СП - 8%				1634,56	12,57	2464	19		1106	
42	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 400-200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		4,082	6794,05	42,62	27733	174	20887	6607	37088
		НР - 98%; СП - 8%				1634,56	17,15	6672	70		2747	
43	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ТРойник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,04248	7055,86	47,13	7356	49	5338	1949	10050
		НР - 98%; СП - 8%				1889,12	19,02	1969	20		744	
44	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,4396	7267,14	58,24	3195	25	2263	899	4422
		НР - 98%; СП - 8%				2063,29	23,77	907	10		328	
45	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,7536	7267,14	58,24	5477	44	3878	1541	7580
		НР - 98%; СП - 8%				2063,29	23,77	1555	18		561	
46	прайс лист	Дисковый диффузор д 200 мм с регулятором и монтажной рамкой	шт		13	4553,57	--	59196	--	59196	--	63932
		СП - 8%				--	--	--	--		4736	

47	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1	1725,93	61,06	1726	61	177	1473	3455
		НР - 98%; СП - 8%				1487,51	15,40	1488	15		256	
48	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 монтажная лента	т		0,000576	655,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
49	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.		10	207,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2481743**				**2587967**
	Стоимость оборудования		Тенге					**2168572**				
		Накладные расходы	Тенге					**75153**				
		Сметная прибыль	Тенге					**31065**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**2587962**				
					РАЗДЕЛ 5.Вытяжка							
50	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,261	7509,68	37,79	9470	47	8369	1049	11361
		НР - 98%; СП - 8%				836,03	13,01	1054	16		842	
51	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		18,84	7559,74	43,31	142425	816	110814	30411	186663
		НР - 98%; СП - 8%				1634,56	12,57	30795	237		13827	
52	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,768	6794,05	42,62	25600	161	19280	6099	34235
		НР - 98%; СП - 8%				1634,56	17,15	6159	65		2536	
53	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,9891	7055,86	47,13	6979	47	5063	1850	9535
		НР - 98%; СП - 8%				1889,12	19,02	1869	19		706	

54	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		5,809	7267,14	58,24	42215	338	29891	11881	58424
		НР - 98%; СП - 8%				2063,29	23,77	11986	138		4328	
55	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,57	7559,74	43,31	11869	68	9235	2534	15556
		НР - 98%; СП - 8%				1634,56	12,57	2566	20		1152	
56	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,884	7267,14	58,24	13691	110	9694	3853	18948
		НР - 98%; СП - 8%				2063,29	23,77	3887	45		1404	
57	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм.на д 500 Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,814	7509,68	37,79	6113	31	5401	677	7334
		НР - 98%; СП - 8%				836,03	13,01	681	11		543	
58	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,5652	7559,74	43,31	4273	24	3325	912	5600
		НР - 98%; СП - 8%				1634,56	12,57	924	7		415	
59	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 до 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,35482	7055,86	47,13	2504	17	1817	664	3421
		НР - 98%; СП - 8%				1889,12	19,02	670	7		253	
60	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,2826	7267,14	58,24	2054	17	1454	578	2843
		НР - 98%; СП - 8%				2063,29	23,77	583	7		211	
61	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,7536	7559,74	43,31	5697	32	4433	1216	7467
		НР - 98%; СП - 8%				1634,56	12,57	1232	9		553	

62	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 400-200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,14	6794,05	42,62	21333	134	16066	5083	28529
		НР - 98%; СП - 8%				1634,56	17,15	5133	54		2113	
63	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ТРойник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1,04248	7055,86	47,13	7356	49	5338	1949	10050
		НР - 98%; СП - 8%				1889,12	19,02	1969	20		744	
64	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,7536	7267,14	58,24	5477	44	3878	1541	7580
		НР - 98%; СП - 8%				2063,29	23,77	1555	18		561	
65	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,7536	7267,14	58,24	5477	44	3878	1541	7580
		НР - 98%; СП - 8%				2063,29	23,77	1555	18		561	
66	прайс лист	Дисковый диффузор д 200 мм с регулятором и монтажной рамкой	шт		13	4553,57	--	59196	--	59196	--	63932
		СП - 8%				--	--	--	--		4736	
67	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1	1725,93	61,06	1726	61	177	1473	3455
		НР - 98%; СП - 8%				1487,51	15,40	1488	15		256	
68	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т		0,000768	655,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
69	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия		117,87	736,79	3,30	86845	389	77932	8425	102891
		НР - 98%; СП - 8%				72,31	0,62	8524	73		7622	

70	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		6	1725,93	61,06	10356	366	1065	8837	20729
		НР - 98%; СП - 8%				1487,51	15,40	8925	92		1535	
71	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		6,123	6720,48	57,59	41150	353	28163	12522	57965
		НР - 98%; СП - 8%				2063,29	23,46	12634	144		4294	
72	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		6	3537,93	8,74	21228	52	1216	19579	44071
		НР - 98%; СП - 8%				3326,65	3,08	19960	18		3265	
73	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 100 мм. Установка	дефлектор		2	9770,68	74,92	19541	150	12557	6727	28370
		НР - 98%; СП - 8%				3416,91	15,40	6834	31		2101	
74	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 160 мм. Установка	дефлектор		2	11183,68	74,92	22367	150	15383	6727	31422
		НР - 98%; СП - 8%				3416,91	15,40	6834	31		2328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**574943**				**767962**
		Накладные расходы	Тенге					**136128**				
		Сметная прибыль	Тенге					**56888**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**767962**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Водопровод и канализация												
РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1												
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		25,5	1561,23	15,85	39811	404	278	38349	84413
		НР - 98%; СП - 8%				1534,48	0,11	39129	3		6253	
2	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		22,93	143,00	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%				--	--	--	--		262	