Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2023 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			29	31.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	77 309 756,00	69 026 568,00			1 580 754				8 283 188,00	77 309 756,00
Общестроительные работы	77 309 756,00	69 026 568,00			1 580 754				8 283 188,00	77 309 756,00
в .т.ч. июль 2023	77 309 756,00	69 026 568,00			1 580 754				8 283 188,00	77 309 756,00

итого к оплате за июль месяц: Семьдесят семь миллионов триста девять тысяч семьсот пятьдесят шесть тенге ноль тиын

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Мынжасар Ж.Д.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Директор ТОО "Қабылан Эксперт" _____ Нургалин Р.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: «Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

Наименование объекта: «Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Шубаркудук Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области»

Договору №29.от 31.05.2023 г

А К Т **выполненных**

работ за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		88,746	444,82	444,82	39476	39476	--	5376	48440
		НР - 72%; СП - 8%				--	84,14	--	7467		3588	
2	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		152,64312	163,00	--	24881	--		--	26871
		СП - 8%				--	--	--	--		1990	
3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта		88,746	17,88	14,95	1587	1327	12	582	2343
		НР - 72%; СП - 8%				2,80	6,31	248	560		174	
4	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		348,006	423,50	423,50	147381	147381	--	20073	180850

5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вру-чную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, раз-работанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		13,10256	2191,73	--	28717	--	--	20676	53345
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	28717	--		3951	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		348,006	35,98	35,98	12521	12521	--	3540	17346
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	4917		1285	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		13,10256	952,56	--	12481	--	--	8986	23185
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	12481	--		1717	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		348,006	171,87	78,99	59812	27489	--	32922	100152
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	32323	13402		7419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					326856				452532
		Накладные расходы	Тенге					92155				
		Сметная прибыль	Тенге					33520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					452531				
					РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		11,9	10010,77	1795,22	119128	21363	86376	19612	149840
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	11389	9699		11099	
10	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3		11,9	48989,30	4115,09	582973	48970	360691	136239	776749
		НР - 69%; СП - 8%				14564,00	2028,23	173312	24136		57537	
11	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		6	2390,75	1318,25	14344	7909	--	11184	27571
		НР - 118%; СП - 8%				1072,50	507,21	6435	3043		2042	

12	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		37	3476,76	1845,68	128640	68290	--	102684	249829
		НР - 118%; СП - 8%				1631,08	720,81	60350	26670		18506	
13	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		29,078	39307,00	--	1142969	--	1142969	--	1234407
		СП - 8%				--	--	--	--		91438	
14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки между фундаментными плитами из бетона класса В15	м3		3	27633,66	1388,04	82901	4164	68145	10551	100928
		НР - 91%; СП - 8%				3530,64	334,14	10592	1002		7476	
15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		156	2184,46	1034,85	340776	161437	99639	145210	524865
		НР - 118%; СП - 8%				510,90	277,94	79700	43359		38879	
16	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		56,768	30927,00	--	1755664	--	1755664	--	1896117
		СП - 8%				--	--	--	--		140453	
17	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		53,76	2991,15	6,78	160804	365	147570	12068	186701
		НР - 93%; СП - 8%				239,38	1,99	12869	107		13830	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		253,152	906,48	20,10	229477	5089	146837	72812	326472
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	77551	742		24183	
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0659	75716,46	2396,46	4990	158	--	4542	10295
		НР - 93%; СП - 8%				73320,00	792,18	4832	52		763	

20	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0659	441876,00	--	29120	--	29120	--	31450
		СП - 8%				--	--	--	--		2330	
					Фундамент Фм1-2шт							
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,16	24120,19	1132,94	3859	182	3455	241	4428
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	222	43		328	
22	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		1,078	34709,77	1986,34	37417	2141	26883	8106	49165
		НР - 91%; СП - 8%				7785,52	477,97	8393	515		3642	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		8	906,48	20,10	7252	160	4641	2301	10317
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	2451	23		764	
24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0184	346394,00	--	6374	--	6374	--	6884
		СП - 8%				--	--	--	--		510	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00384	349485,00	--	1342	--	1342	--	1449
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4648030	321172	3885659	537760	5587467
		Накладные расходы	Тенге					525550				
		Сметная прибыль	Тенге					413887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5587467				
					РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки							
29	1108-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки		207,48422	17081,37	2242,00	3544115	465180	2051266	1068962	4982123

		НР - 93%; СП - 8%				4953,00	586,80	1027669	121752		369046	
30	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3		141,08927	27749,10	--	3915100	--	3915100	--	4228308
		СП - 8%				--	--	--	--		313208	
31	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3,66	42425,81	2977,45	155278	10898	118493	26751	196592
		НР - 93%; СП - 8%				7072,91	786,31	25887	2878		14562	
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		1,4438424	517592,46	2396,46	747322	3460	637999	99516	914585
		НР - 93%; СП - 8%				73320,00	792,18	105863	1144		67747	
					Стены внутрение							
33	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		49,581765	29751,51	2977,45	1475132	147628	994793	345678	1966475
		НР - 93%; СП - 8%				6710,34	786,31	332711	38987		145665	
					Перегородки							
34	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		36,372	449,93	34,11	16365	1241	12186	3203	21133
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	2938	470		1565	
35	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		12,7302	29816,21	2083,16	379566	26519	293470	59514	474206
		НР - 91%; СП - 8%				4680,00	457,35	59577	5822		35126	
36	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0710648	346394,00	--	24616	--	24616	--	26585
		СП - 8%				--	--	--	--		1969	

37	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)		123,319	5219,21	211,74	643628	26111	351037	254271	969731
		НР - 93%; СП - 8%				2160,90	56,19	266480	6929		71832	
38	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м из керамического кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)		113,28	6947,81	211,74	787048	23986	518275	233571	1102269
		НР - 93%; СП - 8%				2160,90	56,19	244787	6365		81650	
					Перемычки железобетонные							
39	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		68	604,78	248,54	41125	16901	11400	19829	65830
		НР - 118%; СП - 8%				188,59	58,53	12824	3980		4876	
40	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		4,239	106087,00	--	449703	--	449703	--	485679
		СП - 8%				--	--	--	--		35976	
41	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж перемычек из одиночных уголков	тн		0,0521632	97179,77	22042,74	5069	1150	158	2824	8525
		НР - 69%; СП - 8%				72094,00	6377,73	3761	333		631	
42	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0489632	424901,00	--	20805	--	20805	--	22469
		СП - 8%				--	--	--	--		1664	
43	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0032	429640,00	--	1375	--	1375	--	1485
		СП - 8%				--	--	--	--		110	

44	1134-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций		0,0521632	29100,36	1697,62	1518	89	402	796	2499
		НР - 76%; СП - 8%				19694,28	381,42	1027	20		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12207765				15468494
		Накладные расходы	Тенге					2112091				
		Сметная прибыль	Тенге					1145181				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					15468492				
					РАЗДЕЛ 4.Перекрытие							
45	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		27	8824,24	1320,70	238254	35659	102870	128243	395817
		НР - 118%; СП - 8%				3693,52	331,69	99725	8956		29320	
46	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		291,6	6821,00	--	1989004	--	1989004	--	2148124
		СП - 8%				--	--	--	--		159120	
47	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Установка анкеров	т металлических изделий		0,006141	517592,46	2396,46	3179	15	2714	423	3890
		НР - 93%; СП - 8%				73320,00	792,18	450	5		288	
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,006141	349485,00	--	2146	--	2146	--	2318
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,03112	1113926,54	1428,54	34665	44	26315	7576	45620
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	8306	19		3379	
					Монолитный участок							

50	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		2,21	39142,03	2745,64	86504	6068	57720	21918	117095
		НР - 91%; СП - 8%				10278,92	619,35	22716	1369		8674	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,09204	21831,11	1403,99	2009	130	25	1722	4029
		НР - 91%; СП - 8%				20139,12	419,20	1854	39		298	
52	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,056	335138,00	--	18768	--	18768	--	20269
		СП - 8%				--	--	--	--		1501	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03108	346394,00	--	10766	--	10766	--	11627
		СП - 8%				--	--	--	--		861	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00496	349485,00	--	1733	--	1733	--	1872
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
55	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,10791	447247,00	--	48262	--	48262	--	52123
		СП - 8%				--	--	--	--		3861	
					Монолитный пояс							
56	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		8,9	39358,04	4878,89	350287	43422	209650	97099	483177
		НР - 91%; СП - 8%				10923,00	1066,07	97215	9488		35791	
57	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,232	346394,00	--	80363	--	80363	--	86792

		СП - 8%				--	--	--	--		6429	
58	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0304	402152,00	--	12225	--	12225	--	13203
		СП - 8%				--	--	--	--		978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2878165	85338	2562561	256981	3385956
		Накладные расходы	Тенге					256981				
		Сметная прибыль	Тенге					250811				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3385957				
					РАЗДЕЛ 5.Кровля							
59	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		0,54	32898,39	2616,18	17765	1413	11242	5062	24653
		НР - 93%; СП - 8%				9463,86	616,14	5110	333		1826	
60	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		150	101,53	12,98	15230	1947	--	12689	30152
		НР - 92%; СП - 8%				88,55	3,40	13283	510		2233	
61	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		347,76	104,00	--	36167	--	36167	--	39060
		СП - 8%				--	--	--	--		2893	
62	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		150	667,51	53,95	100127	8093	--	82216	196930
		НР - 92%; СП - 8%				582,34	13,43	87351	2015		14587	
63	234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3		46,7208	35807,00	--	1672932	--	1672932	--	1806767
		СП - 8%				--	--	--	--		133835	
64	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		49,1	184609,46	1530,47	9064324	75146	--	1166870	11049690

		НР - 90%; СП - 8%				25768,60	637,14	1265238	31284		818496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		4,5000825	183894,02	1175,59	827538	5290	--	110215	1012774
		НР - 90%; СП - 8%				26685,00	528,12	120085	2377		75020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		57,204825	8934,99	63,16	511125	3613	--	51723	607876
		НР - 90%; СП - 8%				976,56	28,08	55864	1606		45028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по сплошной деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		200	10449,13	104,36	2089826	20872	--	399528	2688503
		НР - 92%; СП - 8%				2140,92	30,43	428184	6086		199148	
68	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		450	311,48	2,93	140166	1319	122197	15512	168132
		НР - 90%; СП - 8%				37,00	1,30	16650	585		12454	
69	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		25,1	6179,88	28,17	155115	707	--	39967	210689
		НР - 90%; СП - 8%				1756,04	13,20	44077	331		15607	
70	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2		6,3	415,18	12,70	2616	80	87	1713	4675
		НР - 69%; СП - 8%				388,70	5,30	2449	33		346	

71	214-204-0707 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		7,245	3169,00	--	22959	--	22959	--	24796
		СП - 8%				--	--	--	--		1837	
72	1110-0211-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка лобовой доской из строганых досок. Сборка	м2 фронтонов		19,7	898,41	46,69	17699	920	1182	14399	34666
		НР - 90%; СП - 8%				791,71	20,41	15597	402		2568	
73	215-204-2302 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3		0,591	219178,00	--	129534	--	129534	--	139897
		СП - 8%				--	--	--	--		10363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					14803122				18039259
		Накладные расходы	Тенге					1899895				
		Сметная прибыль	Тенге					1336241				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					18039259				

РАЗДЕЛ 6.Крыльцо К1

89	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		1	2991,15	6,78	2991	7	2745	224	3473
		НР - 93%; СП - 8%				239,38	1,99	239	2		257	
90	1108-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки		1,52	48519,51	2211,02	73750	3360	54558	15512	96403
		НР - 93%; СП - 8%				10415,93	557,46	15832	847		7141	
91	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		15,964	449,93	34,11	7183	544	5350	1406	9276
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	1289	206		687	

92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,3	28819,48	7,68	66285	18	56788	8910	81211
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	9479	--		6016	
93	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0244	16622,70	1511,34	406	37	1	349	816
		НР - 91%; СП - 8%				15080,00	658,10	368	16		60	
94	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,244	441876,00	--	107818	--	107818	--	116443
		СП - 8%				--	--	--	--		8625	
95	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		0,5176	61871,95	25692,89	32025	13299	2964	13698	49381
		НР - 69%; СП - 8%				30452,00	7901,74	15762	4090		3658	
96	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,5176	180950,79	41973,48	93660	21726	2836	52871	158254
		НР - 69%; СП - 8%				133497,00	14541,78	69098	7527		11723	
97	214-203-0502 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т		0,5176	583480,00	--	302009	--	302009	--	326170
		СП - 8%				--	--	--	--		24161	
98	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны и балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,0759	33340,50	10567,01	2531	802	363	1113	3936
		НР - 69%; СП - 8%				17991,60	3265,80	1366	248		292	

99	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		0,0759	470303,00	--	35696	--	35696	--	38552
		СП - 8%				--	--	--	--		2856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					724354				883915
		Накладные расходы	Тенге					94083				
		Сметная прибыль	Тенге					65476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					883913				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №					2-1-2							
РАЗДЕЛ 1.Полы												
					Полы тип 1							
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 к=2	Грунт. Уплотнение щебнем толщ 100 мм	м2 площади уплотнения		265,28	899,86	68,22	238715	18098	177764	46721	308271
		НР - 94%; СП - 8%				161,54	25,82	42853	6850		22835	
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		26,528	25526,92	7,68	677178	204	567648	102767	842340
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	109326	--		62396	
3	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		265,28	1779,15	86,61	471973	22976	251679	188830	713668
		НР - 94%; СП - 8%				743,81	13,44	197318	3565		52864	
4	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		265,28	1425,51	11,86	378159	3146	287317	83729	498839
		НР - 94%; СП - 8%				330,58	5,19	87696	1377		36951	
5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		39,792	26416,36	7,68	1051160	306	886865	154150	1301735
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	163989	--		96425	
6	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,81706	16622,70	1511,34	13582	1235	26	11702	27306

		НР - 91%; СП - 8%				15080,00	658,10	12321	538		2023	
7	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,8170624	441876,00	--	361040	--	361040	--	389923
		СП - 8%				--	--	--	--		28883	
					Тип 2							
14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		6,25	449,93	34,11	2812	213	2094	550	3631
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	505	81		269	
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,625	25526,92	7,68	15954	5	13373	2421	19845
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	2576	--		1470	
16	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		6,25	1732,11	86,61	10826	541	5636	4449	16497
		НР - 94%; СП - 8%				743,81	13,44	4649	84		1222	
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		6,25	735,61	32,02	4598	201	2023	2323	7475
		НР - 94%; СП - 8%				379,85	15,60	2374	98		554	
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		6,25	1445,34	86,81	9033	543	8021	683	10494
		НР - 94%; СП - 8%				75,04	41,26	469	258		777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3235030**	**115940**	**3625021**	**1320761**	**4140024**
		Накладные расходы	Тенге					**598325**				
		Сметная прибыль	Тенге					**306669**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4140024**				

Котельной

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		36,104	423,50	423,50	15290	15290	--	2082	18762
		НР - 72%; СП - 8%				--	80,11	--	2892		1390	
2	1101-0102-0419 РСНБ	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на	м3 грунта		6,4	444,82	444,82	2847	2846	--	388	3493
		НР - 72%; СП - 8%				--	84,14	--	538		259	
3	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		11,2	163,00	--	1826	--		--	1972
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
4	1101-0102-	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта		6,4	17,88	14,95	114	95	1	42	168
		НР - 72%; СП - 8%				2,80	6,31	18	40		13	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1,27512	2191,73	--	2795	--	--	2012	5192
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	2795	--		385	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		36,104	35,98	35,98	1299	1299	--	367	1800
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	510		133	
7	1101-0205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта		1,27512	952,56	--	1215	--	--	875	2257
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	1215	--		167	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		36,104	171,87	78,99	6205	2851	--	3415	10390
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	3353	1390		770	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта 2 группы вручную под полы	м3 грунта		5,04	1826,44	--	9205	--	--	6628	17099
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	9205	--		1267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40796				61133
		Накладные расходы	Тенге					15809				

		Сметная прибыль	Тенге					4530				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					61135				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4,096	171,87	78,99	704	324	--	387	1179
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	380	158		87	
11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		1,6384	4217,95	1051,47	6911	1723	3749	2021	9647
		НР - 93%; СП - 8%				878,28	448,31	1439	735		715	
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		12	27801,43	2083,16	333617	24998	252459	56100	420894
		НР - 91%; СП - 8%				4680,00	457,35	56160	5488		31177	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0121	349485,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%				--	--	--	--		338	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0807	346394,00	--	27954	--	27954	--	30190
		СП - 8%				--	--	--	--		2236	
15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		8,72	2439,15	6,78	21269	59	19123	1957	25085
		НР - 93%; СП - 8%				239,38	1,99	2087	17		1858	
					стены							
16	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки		30,0884	29774,27	2409,47	895860	72497	615143	211502	1195951
		НР - 93%; СП - 8%				6920,29	638,14	208220	19201		88589	
					Перемычки железобетонные							

17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		18	604,78	248,54	10886	4474	3017	5249	17426
		НР - 118%; СП - 8%				188,59	58,53	3395	1054		1291	
18	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,442	106087,00	--	46890	--	46890	--	50641
		СП - 8%				--	--	--	--		3751	
					Перекрытие							
19	1107-0504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций		3	3267,59	1479,45	9803	4438	350	7162	18322
		НР - 118%; СП - 8%				1671,52	351,64	5015	1055		1357	
20	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3		1,845	66472,00	--	122641	--	122641	--	132452
		СП - 8%				--	--	--	--		9811	
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Установка анкеров	т металлических изделий		0,0048	517592,46	2396,46	2484	12	2120	331	3040
		НР - 93%; СП - 8%				73320,00	792,18	352	4		225	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0048	349485,00	--	1678	--	1678	--	1812
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
					Полы							
36	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		25,2	449,93	34,11	11338	859	8444	2219	14642
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	2035	325		1085	
37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,52	28443,10	7,68	71677	19	61273	9762	87954
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	10385	--		6515	

38	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		25,2	1779,15	86,61	44835	2183	23908	17938	67795
		НР - 94%; СП - 8%				743,81	13,44	18744	339		5022	
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		25,2	735,61	32,02	18537	807	8158	9367	30137
		НР - 94%; СП - 8%				379,85	15,60	9572	393		2232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1631313**				**2111734**
		Накладные расходы	Тенге					**323995**				
		Сметная прибыль	Тенге					**156423**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2111734**				
РАЗДЕЛ 3.Проемы												
					Оконные проемы							
41	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		4,6	3189,05	194,97	14670	897	7245	6250	22594
		НР - 90%; СП - 8%				1419,04	90,69	6528	417		1674	
42	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		4,6	22203,00	--	102134	--	102134	--	110305
		СП - 8%				--	--	--	--		8171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					116804				132899
		Накладные расходы	Тенге					6250				
		Сметная прибыль	Тенге					9845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					132899				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №					4-1-1							
РАЗДЕЛ 2.КТПГ												
					Фундаменты							
67	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1	14645,85	1824,43	14646	1825	9173	4188	20340

		НР - 94%; СП - 8%				3648,24	806,85	3648	807		1507	
68	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		4	2802,39	1318,27	11210	5273	2827	5341	17876
		НР - 118%; СП - 8%				777,59	354,07	3110	1416		1324	
69	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		2,172	30927,00	--	67173	--	67173	--	72547
		СП - 8%				--	--	--	--		5374	
					Монтажные работы							
70	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	38358,14	9581,68	38358	9582	10686	17320	60133
		НР - 80%; СП - 8%				18089,50	3560,97	18090	3561		4454	
71	515-102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.		1	959614,00	--	959614	--		--	959614
						--	--	--	--	959614	--	
72	515-101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.		1	621140,00	--	621140	--		--	621140
						--	--	--	--	621140	--	
73	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		6,08	1826,44	--	11105	--	--	7995	20628