Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" 08 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Нур Каз-Даму» Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕКБАУ ЕПЕНОВ, 67, БИН: 140440007792, директор Пазилов Султанбек Тилеубаевич***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Пазилов Султанбек Тилеубаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Светодиодное электрическое освещение улиц Н.Жанаева в ауле Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь"Аким Зайыров Сабырхан Дуйсенбайулы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «ӘлемСтрой-2023» БИН 230140010473 Директор Пазилов С.ТОО «ҚұрылысКонтрольLTD»БИН 211140014029, ТОО «КазЭнергоПроектСтрой» БИН 181040008419***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "МКЗ Проект", ГСЛ 23000530 от 09.01.2023г,***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дауылколь»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически

		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Крюк типа SOT29.10 сквозной	*шт*	*28*	*28*	*28*	*28*
Зажим поддерживающий типа SO130	*шт*	*24*	*24*	*24*	*24*
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	*м*	*100*	*100*	*100*	*100*
Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	*шт*	*24*	*24*	*24*	*24*
Светильник уличный светодиодный	*шт*	*24*	*24*	*24*	*24*
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	*м*	*950*	*950*	*950*	*950*
Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	*шт*	*24*	*24*	*24*	*24*
Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм	*шт*	*24*	*24*	*24*	*24*
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95 2А	*шт*	*9*	*9*	*9*	*9*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Светильники устанавливаются на опоры освещения 9м высотой. Высота опоры с кронштейном 7500мм. Тип кронштейна К1К-1,0-1,5-0,145-0,048. Все поверхности кронштейна защищены от воздействия агрессивных сред окружающей среды антикоррозийным покрытием. Воздушная линия освещения выполнена сталеалюминевыми изолированными проводами
марки СИП-4 4х16мм2 подвешенными на опорах освещения по типовой серии 3.407.1-136 с использованием арматуры ЭНСТО КазСЭП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***01 август 2025г;***
(месяц, год)
окончание работ ***25 август 2025г;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 1
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 1;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100___% и фактически применено __100__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Карасаинский РЭС Р.Кенешбеков
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Светодиодное электрическое освещение улиц Н.Жанаева в ауле Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Нур Каз-Даму» _____ ***Пазилов С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Қызылорда қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Нұр Каз-Даму" БИН 140440007792 Тов-во с огран-ной ответствен-тью Республика Казахстан г.Кызылорда