Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Субподрядчик: ТОО "Айым Телеком"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района по адресу: село Иртышск,ул.Кажимукана,118

Акт №1 от 4 сентября 2017г

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района по адресу: село Иртышск,ул.Кажимукана,118

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Проемы									
	4.3 Заполнение дверных проемов									
33	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	85,47	448,56	128,16	38338	10954	20214	1,03385	88
		м2 проемов		174,4	44,59	14906	3811	108	0,17413	15
	Раздел 5 Устройство крылец									
	5.2 Устройство крылец									
54	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-контробрешетка К=2,000;	0,06	23553,43	395,71	1413	24	270	25,875	2
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	241	9	108	0,725	0
57	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали К=2,000	7	235,42	0,84	1648	6	168	0,1445	1
		м		22,34	0,14	156	1	107,1	0,0013	0
	5.3 Устройство пандуса									
66	Е8-22-1	Кладка пандуса из пескоблока	0,6	2125,62	466,04	1275	280	547	4,278	3
		м3 кладки		683,1	174,38	410	105	106,2	0,85	1
67	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	34	43		1462				
		шт								

		шт	0,84	9679,23	82,51	8131	69	203	1,5525	1
68	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3		225,11	31,16	189	26	94,5	0,15225	0
Раздел 6 Фасад										
6.2 Устройство покрытия										
77	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	73,35	3213,98	4,99	235745	366	37344	3,105	228
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	39405	112	94,5	0,00575	0
78	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	4,5	2884,55	126,11	12980	567	908	0,9775	4
		м3 основания		142,31	47,81	640	215	106,2	0,225	1
79	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	4	9842,43	82,51	39370	330	969	1,5525	6
		м3		225,11	31,16	900	125	94,5	0,15225	1
Раздел 7 Кровля										
7.1 Демонтажные работы										
85	Е58-2-1	Разборка покрытий из рубероида	561,8	29,02	2,02	16303	1135	16439	0,1741	98
		м2 кровли		27	0,32	15169	180	107,1	0,0028	2
7.3 Монтаж конструкций кровли										
137	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	17,3	133,16	23,58	2304	408	1860	0,743	13
		м2		109,58	4,16	1896	72	94,5	0,0234	0
138	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	250,46	37,04	0	9277	0	8767	0,257	64
		м2		37,04	0	9277	0	94,5	0	0
139	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1307,627	627,55	33,79	820601	44185	485967	2,266	2963
		м2		387,65	5,62	506902	7349	94,5	0,031	41
140	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	328	731,42	34,56	239906	11336	150696	2,802	919
		м2		480,44	5,74	157584	1883	94,5	0,032	10

141 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	250,46	89,2	4,29	22341	1074	20457	0,52348	131
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	21237	411	94,5	0,00788	2
142 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К=1,940;	485,8924	31		15063				
	кг								
143 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	250,46	257,97	2,35	64611	589	10809	0,26565	67
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	11213	225	94,5	0,00438	1
144 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	17,3	1062,04	2,63	18373	45	6277	2,3	40
	м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	6625	17	94,5	0,00488	0
145 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	120,72	124,49	0,2	15028	24	2500	0,10339	12
	м плинтусов		18,61	0,09	2247	11	110,7	0,00038	0
146 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плитокс красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	57,98	1101,21	19	63848	1102	13383	1,2305	71
	м2 покрытия		199,3	9,21	11555	534	110,7	0,04625	3
152 Е57-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из плит древесностружечных в один слой	241,78	782,06	1,14	189086	276	18964	0,4606	111
	м2		70,67	0,18	17087	44	110,7	0,0018	0
153 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	158,82	935,07	6,13	148508	974	12235	0,4393	70
	м2 покрытия		67,28	2,31	10685	367	110,7	0,01125	2
154 Е10-100-1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	120	850,23	6,05	102028	726	24564	1,12459	135
	м2 потолка								

156 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	83,71	1990,68	17,38	166640	1455	34044	2,208	185
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		370,01	6,55	30974	548	108	0,032	3
157 Е34-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	138	148,42	1,5	20482	207	18052	0,8556	118
	м2 поверхности		143,35	0,56	19782	77	90,9	0,00275	0
	Всего прямые затраты				**2 254 761**				**5 330**
									83
	Накладные расходы , тенге				885 637				
	Ненормируемые и непредвиденные затратытенге(6%)				251 232				
	Всего				**3 140 398**				
	Выслуга лет 1%				31 404				
	Дополнительные отпуска4%								
	Итого в текущих ценах				**3 171 802**				
	Коэфицент пересчета на текущие цены 2,557				**8 111 566**				
	Налоги ,сборы,обязательные платежы 2%				**162 231**				
	Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,7				**5 791 658**				
	Всего по акту				**5 791 658**				

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
БИН 970140005946

Директор_____ Лунев Д.В.

Субподрядчик
ТОО "Айым Телеком"
БИН 121140000822

Директор_____ Алмасаев Д. К.