ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сатурн 17"

Объект: Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт здания КГУ "Майская общеобразовательная школа отдела образования района Б.Майлина"

Договор № 133 от 04.03.2025

Акт выполненных работ № 1
за апрель 2025 года
Демонтажные работы (локальная смета 01-01-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13979759**
		Раздел 1. Общестроительные работы				**12931112**
1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1,09*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/потолки	$м^2$	2 000	738	1476000
2	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1,09*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/стены	$м^2$	3 000	738	2214000
3	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	2 000	1 449	2898000
4	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	17,27144		
5	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги (АС-22)	$м^2$	485,07	591	286676
6	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	17,559534		
7	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков (АС-22)	$м^2$	973,3	318	309509
8	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	6,8131		
9	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	93,09	3 555	330935
10	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	4,84068		
11	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1,09*	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	469	377	176813
12	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,938		

1	2	3	4	5	6	7
13	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	790	722	570380
14	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	8,058		
15	1208-0101-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 к-0,8*	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо	$м^2$	790	636	502440
16	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	300	8 093	2427900
17	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	100	4 696	469600
18	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	8,3	100 236	831959
19	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	17,1063		
20	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,8*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т. *Демонтаж*	шт.	90	3 773	339570
21	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,8*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т. *Демонтаж (АС-6)*	шт.	4	997	3988
22	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кзр=0,5 прим.*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (АС-15)*	$м^2$	94	993	93342
	Раздел 2.	**Водопровод**				**127225**
23	1215-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Мойка. Демонтаж	прибор	3	5 132	15396
24	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,0354		
25	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	8	2 558	20464
26	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,1456		
27	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	3 180	15900
28	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,1325		
29	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка (Д-15 мм)	м трубопроводов	25	1 677	41925
30	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,055		
31	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка (Д-20 мм)	м трубопроводов	10	1 677	16770
32	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,022		
33	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка (Д-25 мм)	м трубопроводов	10	1 677	16770

1	2	3	4	5	6	7
34	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,022		
	Раздел 3.	**Канализация**				**24885**
35	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,4*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. *Демонтаж*	м	15	567	8505
36	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,4*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. *Демонтаж*	м	30	546	16380
	Раздел 4.	**Отопление**				**490998**
37	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	60	4 792	287520
38	1215-0102-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях (Д-20 мм)	м трубопровода	75	2 178	163350
39	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,4*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. *Демонтаж*	м	40	576	23040
40	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,4*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. *Демонтаж*	м	5	576	2880
		Тепловой пункт				
41	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	3	4 736	14208
42	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,12		
	Раздел 5.	**Электротехнические работы**				**199086**
43	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	77	242	18634
44	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	150	264	39600
45	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,3*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг *Демонтаж*	шт.	3	1 503	4509
46	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,3*	Монтаж устройства вводно-распределительного *Демонтаж*	шт.	1	3 843	3843
47	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1 250	106	132500
	Раздел 6.	**Пожарная сигнализация**				**116609**

1	2	3	4	5	6	7
48	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.1.1*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	1	5 080	5080
49	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.1.1*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	30	1 593	47790
50	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,3*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. *Демонтаж*	шт.	4	816	3264
51	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.1.1*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	15	894	13410
52	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,3*	Установка указателя светового настенного. *Демонтаж*	шт.	5	293	1465
53	1217-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прил.*	Шнур на роликах. Демонтаж	м	400	114	45600
	Раздел 7.	**Телефонизация, звонковая сигнализация**				**45673**
54	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	300	106	31800
55	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,012		
56	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-0,3*	Установка звонка электрического с кнопкой. *Демонтаж*	шт.	2	347	694
57	6125-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.1.1*	Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0602 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,45, к стоимости эксплуатации машин - 0,45, исключены затраты материалов.*	шт.	3	4 393	13179
	Раздел 8.	**Вывоз мусора**				**44171**
58	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	73,131554	254	18575
59	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	365,65777	70	25596

ИТОГО **13979759**

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на организацию и управление СМР 8%	1 118 381				
	ИТОГО	15 098 140				
	Сметная прибыль 5%	754 907				
	Непредвиденные затраты 5%	754 907				
	ИТОГО	16 607 954		16 607 954		
	2024 год К=1,075			17 853 550		
	НДС 12%			2 142 426		
	ИТОГО С НДС			19 995 976		
	С понижающим коэффициентом 0,98			19 596 057		

Подрядчик
Директор ТОО "Сатурн 17"
БИН 081240010516

_____Бекишев Т.Т.

Заказчик
ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина"
БИН 050140006556

_____Алимбаева А.Т.

Технический надзор
ТОО "МИРАС-KZKZ"
БИН 210240040425

_____Тойымбетов Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Энергоинформпроект"
БИН 051040003947

_____Калиев А.С.