Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Субподрядчик: ТОО "Айым Телеком"

Форма 2В

Наименование объекта: : «Капитальный ремонт оконных и дверных блоков пришкольного интерната СОШ № 2 Щербактинского района»

Адрес:с.Щарбакты_ул.Победы 80 «а»

Акт №1 от 24 августа 2016г

приемки выполненных работ за август 2016г

«Капитальный ремонт оконных и дверных блоков пришкольного интерната СОШ № 2 Щербактинского района»

Составлен в ценах 2001 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел №1. Демонтажные работы									
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *1м2*	64,960	270,90 247,12	23,78 8,98	17598 16053	1545 583	14972 90	1,65390 0,04390	107 3
2	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов *1м2*	154,000	158,38 134,60	23,78 8,98	24391 20728	3662 1383	19900 90	0,91150 0,04390	140 7
	Раздел №2. Окна и двери									
3	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых *1м3 кладки*	7,128	10298,82 873,00	300,96 101,79	73410 6223	2145 726	7380 106	5,63000 0,39000	40 3
4	Е15-61-3	Улучшанная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *1м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,328	168,08	4,07	896	22	688	0,74000	4

			135,68	0,97	723	5	95	0,05170	0
5	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 *м3*	0,100	9230,00	0,00	923	0	0	0,00000	0
6	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь промема до 2м2 *1м2 проемов*	62,440	427,50	19,32	26693	1206	12962	1,11210	69
				185,83	6,39	11603	399	108	0,03120	2
7	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	62,440	5618,00	0,00	350788	0	0	0,00000	0
8	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПВХ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 *1м2 проемов*	2,520	378,27	18,53	953	47	442	0,93400	2
				156,07	6,18	393	16	108	0,03020	0
9	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	2,520	4884,00	0,00	12308	0	0	0,00000	0
10	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *1 м2 проемов*	64,960	241,05	5,58	15659	362	6747	0,58600	38
				94,05	2,12	6109	138	108	0,01030	1
11	6-1-195	Доски подоконные из ПВХ профилей, ширина, мм: 350 *м*	48,250	2860,00	0,00	137995	0	0	0,00000	0
12	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *1м2 покрытия*	14,010	575,05	1,24	8056	17	2307	0,97200	14
				153,23	0,47	2147	7	107	0,00230	0
		Всего прямые затраты				**669 670**				**414**
										16
		в том числе								

- стоимость материалов тенге	502 014
Накладные расходы , тенге	65 398
заработная плата тенге(в накладных)	11 564
Ненормируемые и непредвиденные затратытенге(6%)	58 805
Всего	**735 068**
Выслуга лет 1%	7 351
Дополнительные отпуска4%	4 236
Итого в текущих ценах	**746 655**
Коэфицент пересчета на текущие цены 2,5574	**1 909 495**
Налоги ,сборы,обязательные платежы 2%	**38 190**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,69476	**1 353 173**
Всего по акту	**1 353 173**

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
БИН 970140005946

Директор _____ Лунев Д.В.

Субподрядчик
ТОО "Айым Телеком"
БИН 121140000822

Директор _____ Алмасаев Д. К.