НЭДС РК № 01-08-2022 Приложение 1 Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сатурн 17"

Объект: Реал.мер.по соц.инж.инф.в селе Майское в рам. пр."Ауыл-ел бесігі"по объекту«Капитальный ремонт здания КГУ «Майская общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области»

Договор № 133 от 04.03.2025

Акт выполненных работ № 10

за июль 2025 года

Внутренние инженерные системы. Отопление (локальная смета 02-01-04-04)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10331061**
1	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	166,95	22 480	3753036
2	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	101	1 987	200687
3	245-510-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	101	6 835	690335
4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка	комплект	36	802	28872
5	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	36	331	11916
6	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	17 609	35218
7	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21 067	42134
9	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	38	1 313	49894

1	2	3	4	5	6	7
11	242-207-3902 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк (11Б6бк) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1 018	2036
12	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк (11Б6бк) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	38	883	33554
13	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2 347	281640
14	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	350	2 480	868000
17	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3 181	63620
18	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	5 425	379750
19	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	100	6 783	678300
20	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	680	375	255000
21	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	383	38300
22	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	110	1 969	216590
23	234-303-1403 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11	3 967	43637
24	234-303-1610 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	110	7 658	842380
25	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	420	3 437	1443540
26	6111-0501-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-3 ПРИМ.*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 (3 слоя)	$м^2$	50	230	11500
27	236-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	кг	27	2 886	77922
28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	400	708	283200

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО			**10 331 061**	
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%	826 485			
		ИТОГО с затратами	11 157 546			
		Сметная прибыль 5%	557 877			
		Непредвиденные работы и затраты 5%	557 877			
		ИТОГО			12 273 300	
		2024 год - 100%, К=1,075			13 193 798	
		НДС 12%			1 583 256	
		ИТОГО С НДС			14 777 054	
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98			**14 481 513**	

Подрядчик
Директор ТОО "Сатурн 17"

БИН 081240010516

_____ Бекишев Т.Т.

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 050140006556

_____ Алимбаева А.Т.

Технический надзор
ТОО "МИРАС-KZKZ"
БИН 210240040425

_____ Тойымбетов Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Энергоинформпроект"
БИН 051040003947

_____ Калиев А.С.