ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1 Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сатурн 17"

Объект: Реал.мер.по соц.инж.инф.в селе Майское в рам. пр."Ауыл-ел бесігі"по объекту«Капитальный ремонт здания КГУ «Майская общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области»

Договор № 133 от 04.03.2025

Акт выполненных работ № 12
за июль 2025 года

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 (ВКЛЮЧИТЬ)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15230320**
	Отдел 1.	**Демонтажные работы (локальная смета 01-01-01)**				**3241**
	Раздел 1.	**Общестроительные работы**				**3241**
1	6104-0301-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023 к-0,8*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т. *Демонтаж (АС-6)*	шт.	3	997	2991
2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,414	254	105
3	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2,07	70	145
	Отдел 2.	**Общестроительные работы (локальная смета 2-1-2-1)**				**16982890**
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка - Блок А**				**13824247**
		Подвальный этаж (АС-18)				
		Потолок (факт 721,89 м2)				
4	1212-0104-0601 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09*	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	$м^2$	721,89	203	146544
5	236-106-0703 *РСНБ РК 2022*	Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	л	36,0945	1 413	51002

1	2	3	4	5	6	7
6	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой)	$м^2$ отделываемой поверхности	721,89	3 502	2528059
		Стены 9 (факт 1125,95 м2)				
7	1212-0104-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	$м^2$	1 125,95	203	228568
8	236-106-0703 *РСНБ РК 2022*	Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	л	56,2975	1 413	79548
9	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	173,23	3 671	635927
10	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,615773	26 164	68439
11	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	4,798471	1 069	5130
12	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (факт 72,4 м2)	$м^2$	19,29	8 301	160126
13	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	19,6758	2 523	49642
		Откосы				
14	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откосов оконных проемов сэндвич-панелями ПВХ /применительно/	м откоса	123,3	1 694	208870
15	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	61,65	1 957	120649
16	232-101-0700 *РСНБ РК 2022*	Сэндвич-панель ПВХ	$м^2$	59,18	2 073	122680
17	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	123,3	366	45128
18	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида /обналичка окон/	м	124,533	680	84682
		Первый этаж (АС-19)				
		Потолок (факт 766,6 м2)				
19	1212-0104-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	$м^2$	766,6	203	155620
20	236-106-0703 *РСНБ РК 2022*	Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	л	38,33	1 413	54160
21	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой)	$м^2$ отделываемой поверхности	766,6	3 502	2684633
		Стены (факт 1186 м2)				
22	1212-0104-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	$м^2$	1 186	203	240758

1	2	3	4	5	6	7
23	236-106-0703 *РСНБ РК 2022*	Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	л	59,3	1 413	83791
24	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	160,01	3 671	587397
25	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,416151	26 164	63216
26	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	4,432277	1 069	4738
27	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	29,81	2 941	87671
28	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	333,81238	112	37387
29	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	29,81	1 488	44357
30	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	81,94769	83	6802
		Откосы				
31	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откосов оконных проемов сэндвич-панелями ПВХ /применительно/	м откоса	177,82	1 694	301227
32	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	88,91	1 957	173997
33	232-101-0700 *РСНБ РК 2022*	Сэндвич-панель ПВХ	$м^2$	85,35	2 073	176931
34	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	177,82	366	65082
35	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида /обналичка окон/	м	179,5982	680	122127
		Второй этаж (АС-20)				
		Потолок (факт 738,05 м2)				
36	1212-0104-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	$м^2$	738,05	203	149824
37	236-106-0703 *РСНБ РК 2022*	Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	л	36,9025	1 413	52143
38	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой)	$м^2$ отделываемой поверхности	738,05	3 502	2584651
		Стены (факт 1132,9 м2)				
39	1212-0104-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	$м^2$	1 132,9	203	229979
40	236-106-0703 *РСНБ РК 2022*	Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	л	56,645	1 413	80039

1	2	3	4	5	6	7
41	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	128,74	3 671	472605
42	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,943974	26 164	50862
43	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	3,566098	1 069	3812
		Откосы				
44	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откосов оконных проемов сэндвич-панелями ПВХ /применительно/	м откоса	164,29	1 694	278307
45	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	82,145	1 957	160758
46	232-101-0700 *РСНБ РК 2022*	Сэндвич-панель ПВХ	$м^2$	78,83	2 073	163415
47	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	164,29	366	60130
48	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида /обналичка окон/	м	165,9329	680	112834
	Раздел 4.	**Крыша - Блок А (АС-29)**				**587997**
92	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)	$м^3$	2	70 189	140378
93	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,48	26 975	12948
94	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	36,8	6 890	253552
95	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4935	117 362	57918
96	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	40,7008	3 027	123201
	Раздел 5.	**Фасад (АС-7, АС-26)**				**493366**
		Ремонт фасада (АС-6)				
97	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	3	1 700	5100
98	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,078	99 601	7769
99	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	1,8	201 977	363559
100	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,414		
101	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	28,7	3 580	102746
102	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,54243	26 164	14192
	Раздел 6.	**Отмостка (факт 183,8 м2)**				**321469**
103	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	5,97	24 974	149095

1	2	3	4	5	6	7
104	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм**	$м^2$	39,8	3 042	121072
105	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	**Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103**	$м^2$	39,8	1 289	51302

ИТОГО		**15 230 320**
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%	1 218 426	
ИТОГО с затратами	16 448 746	
Сметная прибыль 5%	822 437	
Непредвиденные работы и затраты 5%	822 437	
ИТОГО		18 093 620
2024 год - 100%, К=1,075		19 450 642
НДС 12%		2 334 077
ИТОГО С НДС		21 784 719
ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98		**21 349 024**

Подрядчик
Директор ТОО "Сатурн 17"

БИН 081240010516

Бекишев Т.Т.

Технический надзор
ТОО "МИРАС-KZKZ"
БИН 210240040425

Тойымбетов Б.К.

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 050140006556

Алимбаева А.Т.

Авторский надзор
ТОО "Энергоинформпроект"
БИН 051040003947

Калиев А.С.