ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сатурн 17"

Объект: Реал.мер.по соц.инж.инф.в селе Майское в рам. пр."Ауыл-ел бесігі"по объекту«Капитальный ремонт здания КГУ «Майская общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области»

Договор № 133 от 04.03.2025

Акт выполненных работ № 13
за август 2025 года
Общестроительные работы (локальная смета 02-01-02-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28674090**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14181445
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7121211*
		машины и механизмы	тенге			188050
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59003*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14304589
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 890		
	Раздел 1.	**Стены и перегородки (АС-15-17)**				**2228413**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			734639
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*365695*
		машины и механизмы	тенге			9291
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2773*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1484482
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	152		
3	**6108-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока витражного из ПВХ**	**$м^2$**	**25,2**	**6 389**	**161003**
4	**223-102-0301** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**25,2**	**32 901**	**829105**
		Устройство гипсокартонных перегородок системы КНАУФ (АС-17)				
5	**6107-0201-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом**	**$м^2$**	**102,7**	**8 684**	**891847**
6	**222-529-0103** *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**143,42055**	**291**	**41735**

	2	3	4	5	6	7
	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	261,03259	328	85619
	232-101-0202 *РСНБ РК 2022 к-2,26*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	232,102	944	219104
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка - Блок А**				
		из них:				**10913523**
		затраты на труд рабочих	тенге			9998976
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5027154*
		машины и механизмы	тенге			23601
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5900*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			890942
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 924		
		Подвальный этаж (АС-18)				
		Потолок				
22	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	721,89	1 271	917522
23	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	180,4725	275	49630
24	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	$м^2$	721,89	676	487998
25	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	108,2835	275	29778
		Стены				
32	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	1 055,72	1 072	1131732
33	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	263,93	275	72581
34	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	$м^2$	1 055,72	542	572200
35	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	158,358	275	43548
		Откосы				
43	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	22,46	1 072	24077
44	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	5,615	275	1544
45	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	$м^2$	22,46	542	12173
46	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	3,369	275	926
		Первый этаж (АС-19)				
		Потолок				
49	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	766,6	1 271	974349
50	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	191,65	275	52704
51	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	$м^2$	766,6	676	518222

	2	3	4	5	6	7
	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	114,99	275	31622
		Стены				
59	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	1 389,31	1 072	1489340
60	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	347,3275	275	95515
61	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	1 389,31	542	753006
62	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	208,3965	275	57309
		Откосы				
70	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	19,8	1 072	21226
71	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4,95	275	1361
72	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	19,8	542	10732
73	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2,97	275	817
		Второй этаж (АС-20)				
		Потолок				
76	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	738,05	1 271	938062
77	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	184,5125	275	50741
78	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	738,05	676	498922
79	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	110,7075	275	30445
		Стены				
86	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	1 168,3	1 072	1252418
87	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	292,075	275	80321
88	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	1 168,3	542	633219
89	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	175,245	275	48192
		Откосы				
97	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	18,15	1 072	19457
98	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4,5375	275	1248
99	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	18,15	542	9837
100	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2,7225	275	749
	Раздел 3.	**Проемы - Блок А (АС-21)**				**6479866**

	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			946674
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*471222*
		машины и механизмы	тенге			58903
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18245*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5474287
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	210		
		Подоконные доски				
106	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	м	204,8	5 825	1192960
107	223-501-0109 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм**	м	194	2 900	562600
108	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 150 мм**	м	10,8	799	8629
		Двери наружные				
109	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2**	м^2	19,95	5 642	112558
110	223-203-0406 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-19, двупольный**	м^2	19,95	49 070	978946
111	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	шт.	5	4 785	23925
112	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой (фрамуга)**	м^2	3,8	12 057	45817
113	223-102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м^2	3,8	32 904	125035
114	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	м^2	6,93	11 393	78953
115	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	м^2	6,93	66 027	457567
116	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой (фрамуга)**	м^2	1,14	12 057	13745
117	223-102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м^2	1,14	32 904	37511
		Двери внутренние				
118	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	м^2	97,02	6 524	632958
119	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	86,1	11 629	1001257
120	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м^2	5,88	14 746	86706
121	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м^2	5,04	12 104	61004

	2	3	4	5	6	7
	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	92	508	46736
123	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	46	4 785	220110
124	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	46	3 633	167118
125	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2	м^2	7,98	5 642	45023
126	223-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-19, двупольный	м^2	7,98	49 070	391579
127	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	4 785	9570
128	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	4 785	9570
129	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой (фрамуга)	м^2	1,52	12 057	18327
130	223-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,52	32 904	50014
131	6108-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м^2	м^2	5,25	7 503	39391
132	223-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м^2	5,25	9 868	51807
133	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	508	2032
134	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	1	4 785	4785
135	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	3 633	3633
	Раздел 4.	**Полы - Блок А (АС-22)**				**9052288**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2501156
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1257140*
		машины и механизмы	тенге			96255
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32085*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6454878
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	604		
		Полы подвального этажа				
		Тип 1. Площ. - 485,07 м^2				
144	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	м^2	485,07	6 207	3010829
		Полы первого этажа				
		Тип 1. Площ. - 426,31 м^2				
169	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	м^2	426,31	6 207	2646106
		Полы второго этажа				
		Тип 1. Площ. - 547,02 м^2				

2	3	4	5	6	7
6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м^2**	**547,02**	**6 207**	**3395353**

2500040

ИТОГО		**28674090**
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%	2 293 927	
ИТОГО с затратами	30 968 017	
Сметная прибыль 5%	1 548 401	
Непредвиденные работы и затраты 5%	1 548 401	
ИТОГО		34 064 819
2024 год - 100%, К=1,075		36 619 680
НДС 12%		4 394 362
ИТОГО С НДС		41 014 042
ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98		**40 193 761**

Подрядчик
Директор ТОО "Сатурн 17"

БИН 081240010516

Бекишев Т.Т.

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 050140006556

Алимбаева А.Т.

Технический надзор
ТОО "МИРАС-KZKZ"
БИН 210240040425

Тойымбетов Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Энергоинформпроект"
БИН 051040003947

Калиев А.С.