ЦПК РК КО 09-2022 Приложение 1 Форма 4

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сатурн 17"**
**Объект: Реал.мер.по соц.инж.инф.в селе Майское в рам. пр."Ауыл-ел бесігі"по объекту«Капитальный ремонт здания КГУ «Майская общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области»**
**Договор № 133 от 04.03.2025**

## Акт выполненных работ № 14
## за август 2025 года
## Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение (локальная смета 02-01-04-06)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2023 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **3765822** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 432064 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *210378* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 8788 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2605* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 794859 |
| | | оборудование | тенге | | | 2530111 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 78 | | |
| **Раздел 1.** | | **Комплектные устройства с предохранителями и автоматами** | | | | **3765822** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 432064 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *210378* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 8788 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2605* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 794859 |
| | | оборудование | тенге | | | 2530111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 78 | | |
| | | | | | | |
| 1 | 6119-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж устройства вводно-распределительного | шт. | 2 | 57 771 | 115542 |
| 2 | 515-301-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А | шт. | 1 | 1 718 377 | 1718377 |
| 3 | 515-301-0315<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А (ВРУ 8504) | шт. | 1 | 811 734 | 811734 |
| | | ЩА01 | | | | |
| 4 | 6119-0602-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг | шт. | 1 | 13 700 | 13700 |
| 5 | 247-201-0102<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 (ЩРн-9) 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 6 763 | 6763 |
| 6 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 4 | 6 442 | 25768 |
| 7 | 247-204-3213<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63 (ВН-63) 3Р 16А | шт. | 1 | 7 644 | 7644 |
| 8 | 247-204-1609<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 750 | 2250 |
| 9 | 261-404-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 1 288 | 2576 |
| | | ЩО1 | | | | |
| 10 | 6119-0602-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг | шт. | 1 | 13 700 | 13700 |
| 11 | 247-201-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 10 502 | 10502 |
| 12 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 9 | 6 442 | 57978 |
| 13 | 247-204-3214<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63 (ВН-63) 3Р 25А | шт. | 1 | 7 644 | 7644 |
| 14 | 247-204-1609<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 750 | 2250 |
| 15 | 247-204-2810<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 5 | 3 838 | 19190 |
| 16 | 261-404-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 1 288 | 2576 |
| | | ЩО2 | | | | |
| 17 | 6119-0602-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг | шт. | 1 | 13 700 | 13700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 247-201-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 10 502 | 10502 |
| 19 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 10 | 6 442 | 64420 |
| 20 | 247-204-3214<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63 (ВН-63) 3Р 25А | шт. | 1 | 7 644 | 7644 |
| 21 | 247-204-1609<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 750 | 2250 |
| 22 | 247-204-2810<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 6 | 3 838 | 23028 |
| 23 | 261-404-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 1 288 | 2576 |
| | | ЩО3 | | | | |
| 24 | 6119-0602-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг | шт. | 1 | 13 700 | 13700 |
| 25 | 247-201-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 10 502 | 10502 |
| 26 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 12 | 6 442 | 77304 |
| 27 | 247-204-3214<br>*РСНБ РК 2022 прим.* | Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63 (ВН-63) 3Р 25А | шт. | 1 | 7 644 | 7644 |
| 28 | 247-204-1609<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 750 | 2250 |
| 29 | 247-204-2810<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 8 | 3 838 | 30704 |
| 30 | 261-404-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 1 288 | 2576 |
| | | Дополнительная установка в существующих щитах | | | | |
| 31 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 10 | 6 442 | 64420 |
| 32 | 247-204-1608<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" | шт. | 4 | 1 083 | 4332 |
| 33 | 247-204-2814<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА | шт. | 1 | 4 046 | 4046 |
| 34 | 247-204-2810<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 5 | 3 838 | 19190 |
| 35 | 6124-0302-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А | шт. | 1 | 18 220 | 18220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | **Прайс** *стр.* | **Шкаф АВР-0,4 кВ, два ввода АВР-16-2** | **шт.** | **1** | **194 699,76** | **194700** |
| 37 | **6124-0303-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** | **шт.** | **1** | **16 608** | **16608** |
| 38 | **Прайс** *стр.* | **Ящик управления электрозадвижкой, навесной ШУЗ-1-380-0,18** | **шт.** | **1** | **357 311,9** | **357312** |
| | | **ИТОГО** | | | | **3765822** |
| | | Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8% | 98 857 | | | |
| | | ИТОГО с затратами | 3 864 679 | | | |
| | | Сметная прибыль 5% | 66 728 | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 5% | 66 728 | | | |
| | | ИТОГО | | | 3 998 136 | |
| | | 2024 год - 100%, К=1,075 | | | 4 297 996 | |
| | | НДС 12% | | | 515 760 | |
| | | ИТОГО С НДС | | | 4 813 755 | |
| | | **ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98** | | | **4 717 480** | |

**Подрядчик**
**Директор ТОО "Сатурн 17"**

БИН 081240010516

_____ Бекмурзев Т.Т.

**Заказчик**
**Руководитель ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области**
БИН 050140006556

_____ Алимбаева А.Т.

**Технический надзор**
**ТОО "МИРАС-KZKZ"**
БИН 210240040158

_____ Тойшибеков Б.К.

**Авторский надзор**
**ТОО "Энергоинформпроект"**
БИН 050140003947

_____ Балиев А.