ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сатурн 17"

Объект: Реал.мер.по соц.инж.инф.в селе Майское в рам. пр."Ауыл-ел бесігі"по объекту«Капитальный ремонт здания КГУ «Майская общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области»
Договор № 133 от 04.03.2025

Акт выполненных работ № 19
за август 2025 года
Общестроительные работы (локальная смета 02-01-02-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4255814**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1374945
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*699163*
		машины и механизмы	тенге			81011
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23252*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1000450
		оборудование	тенге			1799409
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	306		
	Раздел 1.	**Проемы - Блок А (АС-21)**				**77978**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6995
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3482*
		машины и механизмы	тенге			668
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*222*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			70315
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Окна				
102	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**1,2**	**10 655**	**12786**
105	223-102-0506 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м²**	**1,2**	**54 327**	**65192**
	Раздел 2.	**Полы - Блок А (АС-22)**				**448771**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			272709
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*137104*

2		3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			5244
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1498*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			170818
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
		Полы подвального этажа				
145	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**228,4**	**599**	**136812**
		Полы первого этажа				
		Тип 1. Площ. - 426,31 $м^2$				
170	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**228,2**	**599**	**136692**
		Полы второго этажа				
		Тип 1. Площ. - 547,02 $м^2$				
194	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**292,6**	**599**	**175267**
	Раздел 3.	**Устройство сцены (АС-32)**				**501488**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			204669
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*102504*
		машины и механизмы	тенге			5805
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1755*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			291014
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
210	**6109-0307-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	**$м^2$**	**23**	**3 098**	**71254**
211	**215-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,231**	**117 362**	**27111**
212	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**$м^3$**	**0,5685**	**250 974**	**142679**
213	**261-102-0127** *РСНБ РК 2022*	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,0017624**	**409 769**	**722**
214	**6107-0115-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	**$м^3$**	**0,7885**	**18 662**	**14715**
215	**6109-0307-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесноволокнистых**	**$м^2$**	**23**	**2 941**	**67643**
216	**215-304-0111** *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм**	**$м^2$**	**23,46**	**2 798**	**65641**
217	**6109-0308-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**$м^2$**	**18**	**2 084**	**37512**
218	**233-101-0111** *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**$м^2$**	**18,36**	**4 042**	**74211**
	Раздел 4.	**Ограждения внутренних лестниц (АС-40)**				**67306**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			53601
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*26679*
		машины и механизмы	тенге			5535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1683*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8170
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		

	2	3	4	5	6	7
350	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**22,14**	**3 040**	**67306**
	Раздел 5.	**Входные группы**				**3160271**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			836971
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*429394*
		машины и механизмы	тенге			63759
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18094*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			460133
		оборудование	тенге			1799409
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	194		
		Входная группа Вх-1 (АС-33, 34)				
353	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**1,1**	**7 750**	**8525**
354	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,15**	**15 932**	**2390**
355	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**0,168**	**5 004**	**841**
356	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**0,9**	**21 023**	**18921**
357	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**4,13**	**22 307**	**92128**
358	212-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**$м^3$**	**5,1306**	**29 272**	**150183**
359	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**2,6**	**70 189**	**182491**
360	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**$м^3$**	**0,624**	**26 975**	**16832**
363	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**36**	**1 549**	**55764**
364	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,7344**	**27 002**	**19830**
365	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**36**	**5 974**	**215064**
366	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**36,72**	**1 416**	**51996**
367	1303-0502-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	**подъемник**	**1**	**219 230**	**219230**
368	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	**комплект**	**1**	**1 799 409**	**1799409**
		Ограждения входной группы Вх-1(АС-34)				
369	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**7,265**	**3 040**	**22086**
		Входная группа Вх-2 (АС-35)				

	2	3	4	5	6	7
	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	32	1 549	49568
373	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,6528	27 002	17627
374	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	32	5 974	191168
375	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	32,64	1 416	46218

2500000

ИТОГО		**4255814**
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%	196 512	
ИТОГО с затратами	4 452 326	
Сметная прибыль 5%	132 646	
Непредвиденные работы и затраты 5%	222 616	
ИТОГО		4 807 589
2024 год - 100%, К=1,075		5 168 158
НДС 12%		620 179
ИТОГО С НДС		5 788 337
ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98		**5 672 570**

Подрядчик
Директор ТОО "Сатурн 17"

БИН 081240010516

_____ Бекмаев Т.Т.

Технический надзор
ТОО "МИРАС-KZKZ"
БИН 210240040425

_____ Тойымбетов Б.К.

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 050140006556

_____ Алимбаева А.Т.

Авторский надзор
ТОО "Энергоинформпроект"
БИН 051040003947

_____ Калиев А.С.