НЦЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1 Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сатурн 17"

Объект: Реал.мер.по соц.инж.инф.в селе Майское в рам. пр."Ауыл-ел бесігі"по объекту«Капитальный ремонт здания КГУ «Майская общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области»
Договор № 133 от 04.03.2025

Акт выполненных работ № 20
за август 2025 года
Внутренние инженерные системы. Вентиляция (локальная смета 02-01-04-05)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1284161**
1	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	6	23 128	138768
2	246-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, в 2600 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч	комплект	6	55 558	333348
3	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	27	6 448	174096
4	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	42	8 071	338982
5	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2	104 307	208614
6	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,16	21 608	46673
7	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	21 840	43680

	ИТОГО	**1284161**
	Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%	102 733
	ИТОГО с затратами	1 386 894
	Сметная прибыль 5%	69 345
	Непредвиденные работы и затраты 5%	69 345

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО			1 525 583	
		2024 год - 100%, К=1,075			1 640 002	
		НДС 12%			196 800	
		ИТОГО С НДС			1 836 802	
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98			**1 800 066**	

Подрядчик
Директор ТОО "Сатурн 17"

БИН 081240010516

Бекишев Т.Т.

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 050140006556

Алимбаева А.Т.

Технический надзор
ТОО "МИРАС-KZKZ"
БИН 210240040425

Тойымбетов Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Энергоинформпроект"
БИН 051040003947

Калиев А.С.