НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение 1. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сатурн 17"
Объект: Реал.мер.по соц.инж.инф.в селе Майское в рам. пр."Ауыл-ел бесігі"по объекту«Капитальный ремонт здания КГУ «Майская общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области»
Договор № 133 от 04.03.2025

Акт выполненных работ № 24
за август 2025 года
Внутренние инженерные системы. Видеонаблюдение (локальная смета 02-01-04-09)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2290119**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			696808
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*354684*
		машины и механизмы	тенге			2032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1536467
		оборудование	тенге			54812
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	133		
1	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства видиоконтрольного**	**шт.**	**1**	**12 820**	**12820**
2	248-403-0108 *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)**	**шт.**	**1**	**210 066**	**210066**
3	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне**	**шт.**	**12**	**19 400**	**232800**
4	248-402-0207 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	**шт.**	**12**	**52 024**	**624288**
5	248-404-0306 *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб**	**шт.**	**3**	**119 454**	**358362**
6	521-101-0401019 *СпрСЦ 10.2023*	**Мышь Logitech M110 Silent, Blue, Wired, Optical, 1000dpi, USB**	**шт.**	**1**	**7 580**	**7580**
7	248-404-0203 *РСНБ РК 2022*	**Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"**	**шт.**	**1**	**219 936**	**219936**
8	521-101-0401025 *СпрСЦ 10.2023*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.**	**шт.**	**1**	**47 232**	**47232**
9	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**170**	**829**	**140930**

1	2	3	4	5	6	7
10	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	170	448	76160
11	243-304-0131 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	0,3468	287 898	99843
12	243-304-0135 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4x2x0,52 (HDMI-HDMI)	км	0,003	436 387	1309
13	261-404-0537 *РСНБ РК 2022 прим.*	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 (коннекторы)	шт.	24	59	1416
14	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	170	1 445	245650
15	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	50,5	45	2273
16	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	121,2	78	9454

	ИТОГО	**2290119**
	Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%	178 825
	ИТОГО с затратами	2 468 944
	Сметная прибыль 5%	120 707
	Непредвиденные работы и затраты 5%	123 447
	ИТОГО	2 713 097
	2024 год - 100%, К=1,075	2 916 580
	НДС 12%	349 990
	ИТОГО С НДС	3 266 569
	ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98	**3 201 238**

Подрядчик
Директор ТОО "Сатурн 17"

БИН 081240010516

_____ Бекишев Т.Т.

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 050140006556

_____ Алимбаева А.Т.

Технический надзор
ТОО "МИРАС-KZKZ"
БИН 210240040425

_____ Тойымбетов Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Энергоинформпроект"
БИН 051040003947

_____ Калиев А.С.