ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сатурн 17"

Объект: Реал.мер.по соц.инж.инф.в селе Майское в рам. пр."Ауыл-ел бесігі"по объекту«Капитальный ремонт здания КГУ «Майская общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области»
Договор № 133 от 04.03.2025

Акт выполненных работ № 25
за сентябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10325271**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1165124
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1680829*
		машины и механизмы	тенге			11475
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7760*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10247728
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	206		
	Отдел 1.	**Электроснабжение и электроосвещение (локальная смета 02-01-04-06)**				**13016915**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2293670
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1116809*
		машины и механизмы	тенге			56643
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17431*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10666602
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	452		
	Раздел 1.	**Оборудование светотехническое**				**12225262**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2022793
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*984934*
		машины и механизмы	тенге			55929
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17326*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10146540
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	400		
39	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022 К/тр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	**387**	**5 244**	**2029428**
40	247-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014**	шт.	**224**	**28 297**	**6338528**

1	2	3	4	5	6	7
41	247-102-0172 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	21	11 929	250509
42	247-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	34	28 560	971040
43	247-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	2	23 306	46612
44	247-102-0112 *РСНБ РК 2022 прим.*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q (15Q), мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	44	23 306	1025464
45	247-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	13	23 038	299494
46	247-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт.	28	39 097	1094716
48	Прайс *стр.*	Светильник светодиодный мощн. 20 Вт STAR NBT LED 32	шт.	3	2 981,79	8945
49	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	15	3 156	47340
50	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	15	4 138	62070
51	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 801	7801
52	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19 972	19972
53	247-104-2502 *СнрСЦ 16.2023*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	7 781	23343
	Раздел 2.	**Электроустановочные изделия**				**487341**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			270877
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*131875*
		машины и механизмы	тенге			714
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*105*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			215750
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	52		
54	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	75	1 223	91725
55	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	73	478	34894
56	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	537	1074
57	6124-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	15	4 428	66420
58	247-212-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (брызгозащищ.)	шт.	13	582	7566
59	247-212-0206 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1 431	2862
60	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	67	1 223	81941
61	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	42	490	20580

1	2	3	4	5	6	7
62	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	677	16925
63	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1 046	2092
64	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	486	972
65	247-202-0408 *РСНБ РК 2022 прим.*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм (У197)	шт.	150	752	112800
66	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 442	38652
67	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1 473	8838
	Раздел 3.	Кабельные изделия, труба				304312
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			304312
74	243-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0714	755 671	53955
75	243-108-2001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х1,5 (ок)-1	км	0,01326	1 241 440	16461
80	243-107-1902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	874 444	8919
81	243-107-1903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0102	1 393 673	14215
82	243-107-1905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,0408	3 100 003	126480
83	243-107-1907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,00612	9 876 543	60444
84	243-142-0114 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ. для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,02575	925 756	23838
	Отдел 2.	Общестроительные работы (локальная смета 02-01-02-01)				-2437167
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-1349916
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*675359*
		машины и механизмы	тенге			-98654
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-21589*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-988598
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-281		
	Раздел 4.	Стены и перегородки (АС-15-17)				-1099056
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			-475847
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*236874*
		машины и механизмы	тенге			-53486
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-11918*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-569724
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-102		
1	6105-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	-6,57	68 700	-451359
2	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	1,5768	-27 508	-43375
		Устройство гипсокартонных перегородок системы КНАУФ (АС-17)				
5	6107-0201-0402 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом**	$м^2$	-50,12	8 684	-435242
6	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	69,99258	-291	-20368
7	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	127,390004	-328	-41784
8	232-101-0202 *РСНБ РК 2022 к-2,26*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	113,2712	-944	-106928
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка - Блок А**				**-748867**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-663826
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*333680*
		машины и механизмы	тенге			-1886
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-236*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-83157
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-131		
		Первый этаж (АС-19)				
		Стены				
57	6112-0301-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	$м^2$	-212,52	1 300	-276276
58	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	292,00248	-112	-32704
59	6112-0302-0111 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	-212,52	1 072	-227821
60	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	53,13	-275	-14611
61	6112-0302-0112 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	$м^2$	-212,52	542	-115186
62	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	31,878	-275	-8766
		Второй этаж (АС-20)				
		Стены				
84	6112-0301-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	$м^2$	-23,13	1 300	-30069

1	2	3	4	5	6	7
85	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	31,78062	-112	-3559
86	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	-23,13	1 072	-24795
87	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5,7825	-275	-1590
88	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	-23,13	542	-12536
89	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3,4695	-275	-954
	Раздел 6.	**Проемы - Блок А (АС-21)**				**-135081**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-19681
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9798*
		машины и механизмы	тенге			-962
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-300*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-114438
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-4		
		Окна				
105	223-102-0506 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	1,2	-54 327	-65192
		Двери внутренние				
118	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	-3,85	6 524	-25117
119	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	3,85	-11 629	-44772
	Раздел 7.	**Кровля перехода (АС-31)**				**-454163**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-190562
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*95007*
		машины и механизмы	тенге			-42320
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-9135*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-221279
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-43		
282	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)	$м^3$	-5,5	70 189	-386040
283	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,32	-26 975	-35607
		Водосточная система				
292	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	-5,2	6 253	-32516
	Отдел 3.	**Демонтажные работы (локальная смета 01-01-01)**				**-254477**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-254477
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*125535*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-67		

1	2	3	4	5	6	7
1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,09*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/потолки	$м^2$	-93,66	738	-69121
2	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,09*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/стены	$м^2$	-251,16	738	-185356
						10 325 271

ИТОГО		
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%	826 022	
ИТОГО с затратами	11 151 293	
Сметная прибыль 5%	557 565	
Непредвиденные работы и затраты 5%	557 565	
Непредвиденные работы и затраты 5% (акт № 14 сумма оборудования 2 530 111 тенге)	126 506	
ИТОГО		12 392 927
2024 год - 100%, К=1,075		13 322 397
НДС 12%		1 598 688
ИТОГО С НДС		14 921 085
ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98		**14 622 663**

Подрядчик
Директор ТОО "Сатурн 17"

БИН 081240010516

Бекишев Т.Р.

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 050140006556

Алимбаева А.Т.

Технический надзор
ТОО "МИРАС-KZKZ"
БИН 210240040425

Тойымбетов Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Энергоинформпроект"
БИН 051040003947

Калиев Е.С.