НДЦС РК 8.01-06-2022, Приложение Г Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сатурн 17"

Объект: Реал.мер.по соц.инж.инф.в селе Майское в рам. пр."Ауыл-ел бесігі"по объекту«Капитальный ремонт здания КГУ «Майская общеобразовательная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области»

Договор № 133 от 04.03.2025

Акт выполненных работ № 26

за сентябрь 2025 года

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5632836**
	Отдел 1.	**Общестроительные работы (локальная смета 2-1-2-1)**				**4924121**
	Раздел 1.	**Ограждения внутренних лестниц (АС-40)**				**545950**
1	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	22,14	24 659	545950
	Раздел 2.	**Входные группы**				**179148**
		Ограждения входной группы Вх-1(АС-34)				
2	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	7,265	24 659	179148
	Раздел 3.	**Фасад (АС-7, АС-26)**				**1264138**
3	6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	364,41	3 469	1264138
	Раздел 4.	**Крыша**				**306030**
4	6110-0402-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство снегозадержателей для кровель уголковых	м	133,23	1 198	159610
5	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	133,23	1 099	146420
	Раздел 5.	**Обшивка стояков внутренних инженерных систем гипсокартонными листами**				**169184**

1	2	3	4	5	6	7
6	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	24,65	4 923	121352
7	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	19,77423	291	5754
8	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	53,79616	328	17645
9	232-101-0202 *РСНБ РК 2022 к=1,05*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^3$	25,8825	944	24433
						2247722
	Раздел 6.	Внутренняя отделка				
				Потолки		
10	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	1 200,2	1 159	1391032
11	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	1 281,21	106	135808
				Подвальный этаж (АС-18)		
		Стены				
12	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	21,09	8 301	175068
13	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	21,5118	2 523	54274
		Откосы				
14	1211-0101-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	6,14	8 700	53418
15	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	104,38	112	11691
16	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	6,14	1 072	6582
17	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1,535	275	422
18	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз. Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	6,14	542	3328
19	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,921	275	253
				Первый этаж (АС-19)		
		Стены				
20	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	18,5	8 301	153568
21	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	18,87	2 523	47609
		Откосы				
22	1211-0101-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	11,9	8 700	103530

1	2	3	4	5	6	7
23	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	202,3	112	22658
24	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м^2	11,9	1 072	12757
25	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2,975	275	818
26	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	11,9	542	6450
27	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1,785	275	491
				Второй этаж (АС-20)		
		Стены				
28	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	6,25	8 301	51881
29	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	6,375	2 523	16084
	Раздел 7.	**Проемы**				211949
		Окна				
30	223-102-0505 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,2	37 913	45496
		Двери наружные				
31	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м^2	2,15	11 393	24495
32	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м^2	2,15	66 027	141958
	Отдел 2.	**Электроснабжение и электроосвещение (локальная смета 02-01-04-06)**				708715
	Раздел 8.	**Оборудование светотехническое**				708715
33	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	3	5 244	15732
34	247-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PI -30S, мощность 40 Вт. СТ РК 2595-2014	шт.	17	28 297	481049
35	247-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник свето диодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт.	4	39 097	156388
36	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	7 801	15602
37	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 У ХЛ4 IP30	шт.	2	19 972	39944
						5632836
		ИТОГО				
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%				450 627
		ИТОГО с затратами				6 083 463

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль 5%	304 173			
		Непредвиденные работы и затраты 5%	304 173			
		ИТОГО			6 691 809	
		2024 год - 100%, К=1,075			7 193 695	
		НДС 12%			863 243	
		ИТОГО С НДС			8 056 938	
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98			**7 895 794,87**	

Подрядчик
Директор ТОО "Сатурн 17"

БИН 081240010516

_____ Бекишев Т.Т.

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования района Беимбета Майлина" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 050140006556

_____ Алимбаева А.Т.

Технический надзор
ТОО "МИРАС-KZKZ"
БИН 210240040425

_____ Тойымбетов Б.К.

Авторский надзор
ТОО "Энергоинформпроект"
БИН 051040003947

_____ Калиев А.С.