`Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» декабрь 2024 г.

Заказчик: ***ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района области Жетісу». Руководитель Кожабергенов Дархан Даулетович, БИН 120140003399,тел:87014574857, область Жетісу, Аксуский район, с.Жансугуров, ул. Желтоксан,5Д***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: декларации о соответствии ***от 2024 года, ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION», директора Суранчиев Ержигит Аймуханбетович, Западно-Казахстанская область, Жангалинский района, с.Жангала, ул. А.Оразбаевой, 2/1,БИН 071140018348, тел: 87717804682.***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 2024года, ТОО «Ақбозат» LTD, руководитель Жумиров Бахытжан Сейсултанович, БИН 050140013499,тел: 87082342721***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Эксперт(ы) по техническому надзору
Слоновский Евгений Олегович -KZ75VJE00070821 от 23.11.2021г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 2024года,
ТОО «АРС ЛТД», руководитель: Файзулин Расим Джихангерович,г.Талдыкорган, ул.Биржан Сал 22. БИН 020140002964, тел: 87012281571

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

эксперт(ы) по авторскому надзору:

Абдырахманов Серик Нурганатович, в соответствии с приказом № 10 от 24.04.2024г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуальногожилого строительства в с. Матай Аксуского района области Жетісу» (Электроснабжения)».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу: ***ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, Аксуский район, Матайский с/о село Матай***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю - решение ***№ 34 от 09.07.2020 года ГУ «Аппарата акима Матайского сельского округа» Аксуского района области Жетісу***

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля области Жетісу», KZ50REA00345095 от 03.08.2023года. KZ38REA00407003 от 26.07.2024года.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «АРС ЛТД», № ИКС-0008/21 от 08.07.2021 года.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) Рабочий проект, ***ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района области Жетісу», приказ № 33 от 13.07.2021 года***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***АВГУСТ 2023 ГОДА;***

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2024 ГОДА;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7;**

фактически, месяц: **16;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,
заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Основные технические показатели 1-ая очередь:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория электроснабжения		III	III
Напряжения сети	кВ	10/0,4	10/0,4
Расчетная мощность	кВт	72,9	72,9
Протяженность трассы ВЛЗ-10 кВ	п.м	332,0	332,0
Протяженность трассы КЛ-10 кВ	п.м	65,0	65,0
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ	п.м	1837	1837

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***«Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуальногожилого строительства в с. Матай Аксуского района области Жетісу» (Электроснабжения)».***

Электроснабжения разработан в соответствии с техническими условиями №25-621/621 от 25.11.2020 года, выданными АО "ТАТЭК".
Проектом предусмотрено электроснабжение для индивидуального жилого строительства (ИЖС) первой очереди с.Матай.
Электроснабжение предусмотрено от проектируемой трансформаторной подстанции мощностью 100 кВА типа КТПН-10/0,4 кВ №1.
За точку подключения проектируемой КТПН-10/0,4 кВ №1 принята ближайшая опора существующей ВЛ-10 кВ №5 от ПСТ-2Т "Матай".
Проектом предусмотрена замена КЛ-10 кВ от ячейки №9 ПСТ-2Т "Матай" до ВЛ-10 кВ №5. Протяженность КЛ-10 кВ составляет 50 м.
От точки подключения до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ №1 строится ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах с подвеской провода марки СИП-3-3(1х50) мм² протяженностью 337,0 м.
Ж/б опорах ВЛЗ-10 кВ № 1, № 8 и № 36 установлены РЛНД-10 кВ. От РУ-0.4 кВ проектируемой КТПН-10/0,4 кВ № 1 до объектов ИЖС строятся ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах с подвеской проводов марки СИП-4 расчетных сечений общей протяженностью 2287,0 м.
Наружное освещение выполняется светильниками консольного типа, установленными на проектируемых опорах ВЛИ-10/0.4 кВ.
Питание и управление наружным освещением осуществляется от панели уличного освещения, установленной в РУ- 0.4 кВ проектируемой ТП.
Учет электроэнергии предусматривается в щите учета, оснащенного для системы АСКУЭ, установленного в КТПН-10/0,4 кВ №1 со стороны РУ-0,4кВ.

Проектом предусмотрено защитное заземление проектируемой КТПН-10/0,4кВ №1, в качестве вертикального заземлителя принят стальной уголок 63х63 мм, в качестве горизонтального заземлителя - стальная полоса 40х4 мм.
Заземление ж/б опор 10 кВ и 0,4 кВ предусмотрено согласно типовому проекту3.407-150. В качестве горизонтального заземлителя принята сталь круглая Ø10 мм.
Присоединение горизонтального заземлителя выполняется присоединением к специальным выпускам ж/б опор.
На опорах ВЛИ-0,4 кВ выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевого провода, защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ-0,4 кВ, заземления защитных аппаратов.
Заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ-0,4 кВ, заземления защитных аппаратов.
Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений совмещаются с повторным заземлением нулевого провода.

Основные технические показатели 2-ая очередь:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория электроснабжения		III	III
Напряжения сети	кВ	10/0,4	10/0,4
Расчетная мощность	кВт	72,9	72,9
Протяженность трассы ВЛЗ-10 кВ	п.м	249	249
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ	п.м	2740	2740

Электроснабжение индивидуального жилого строительства второй очереди с.Матай.
Электроснабжение предусмотрены от трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА типа КТПН-10/0,4 кВ №2.
За точку подключения установленной КТПН-10/0,4 кВ №2 принята опора №11 ВЛИ-10 кВ, учтенная в первой очереди строительства.
От точки подключения до установленной КТПН-10/0,4 кВ №2 строится ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах с подвеской провода марки СИП-3-3(1х50) мм² ж/б опорах с подвеской провода марки СИП-3-3(1х50) мм² протяженностью 281,0м. В точке подключения предусмотрена установка РЛНД-10 кВ.
От РУ-0.4 кВ установленной КТПН-10/0,4 кВ №2 до жилых домов строятся ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах с подвеской проводов марки СИП-4 расчетных сечений общей протяженностью 3114,0 м.

Наружное освещение выполнены светильниками консольного типа, установленными на опорах ВЛИ-10/0.4 кВ.
Питание и управление наружным освещением осуществляется от панели уличного освещения, установленной в РУ- 0.4 кВ проектируемой ТП.

Учет электроэнергии предусматривается в щите учета, оснащенного для системы АСКУЭ, установленного в КТПН-10/0,4 кВ № 2 со стороны РУ-0,4кВ.
Защитное заземление установленной КТПН-10/0,4кВ №2, в качестве вертикального заземлителя принят стальной уголок 63х63 мм, в качестве горизонтального заземлителя принята стальная полоса 40х4 мм.
Заземление ж/б опор 10 кВ и 0,4 кВ предусмотрено согласно типовому проекту3.407-150. В качестве горизонтального заземлителя принята сталь круглая Ø10 мм.
Присоединение горизонтального заземлителя выполнено присоединением к специальным выпускам ж/б опор.
На опорах ВЛИ-0,4 кВ выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевого провода, защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ-0,4 кВ, заземления защитных аппаратов. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений совмещается с повторным заземлением нулевого провода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***65 615 604,00 тенге***,
в том числе строительно-монтажных работ **48 944 602,00 тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря ***5 158 112,00 тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***65 419 276,38 тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***60 595 039,68 тенге***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***5 158 112,00 тенге***;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требования ми государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуальногожилого строительства в с. Матай Аксуского района области Жетісу» (Электроснабжения)».***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: ***: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района области Жетісу». Руководитель Кожабергенов Дархан Даулетович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

организация ***ТОО «Ақбозат» LTD, руководитель Жумиров Бахытжан Сейсултанович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору

Слоновский Евгений Олегович -KZ75VJE00070821 от 23.11.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Авторский надзор: организация ***ТОО «АРС ЛТД», руководитель: Файзулин Расим Джихангерович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

Абдырахманов Серик Нурганатович, в соответствии с приказом № 10 от 24.04.2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION», директор - Суранчиев Ержигит Аймуханбетович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

	1) медные		
	2) алюминиевые	км	5850
	3) сталеалюминиевые	км	
	Кронштейны для светильников:		137

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	1 ***«Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуальногожилого строительства в с. Матай Аксуского района области Жетісу» (Электроснабжения)».***		
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ…	км	4577
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	п.м.	651,67
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:	шт	252
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	252
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	5850
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		137

	1) железобетонные	шт	137
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с свтодиодные	шт	137
10	Кабели:		
	1) марки.СИП 3 1х50 мм2 напряжением...	км	1,955
	2) марки СИП 4 4х35мм2 напряжением...	км	1,191
	3) марки СИП 4 4х35+1х16мм2 напряжением...	км	2,436
	4) марки СИП 4 4х50+1х16мм2 напряжением...	км	0,916
	5) марки СИП4 2х16	км	1,307
	6) АПвП 3х70/35	км	0,130
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	6
13	Контуры заземления	шт	62
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района области Жетісу». Руководитель Кожабергенов Дархан Даулетович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Авторский надзор **Абдырахманов Серик Нурганатович, в соответствии с приказом № 10 от 24.04.2024г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати