Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, А.ОРАЗБАЕВОЙ, 2/1 БИН/ИИН 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DHR group" Алматинская обл. г. Алматы ул. НУРЛЫ ЖОЛ д. 16 кв. (офис) 2а БИН 200340023020 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203126878703 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Электроснабжение).

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№10/09/2024	10.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**3 500 000**	3 125 000							375 000	**3 500 000**
Итого:	**3 500 000**	3 125 000	-	-	-	-	-	-	**375 000**	**3 500 000**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «DHR group», БИН 200340023020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор : Садакбаев Берик Байтасович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION», БИН 071140018348

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : Суранчиев Ержигит Аймуханбетович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DHR group" Алматинская обл. г. Алматы ул. НУРЛЫ ЖОЛ д. 16 кв. (офис) 2а БИН 200340023020 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203126878703 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Электроснабжение).,(1-очередь)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 10/09/2024 от 10.09.24г.

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 года

на Электроснабжение (1-очередь)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Линия ВЛ3-10 кВ										
12	1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %**	**опора**	**1**	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	18 339
					8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288	
13	225-204-0309	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**2**	53495		106990		106990	–	*115 549*
					–		–		–	8559	
34	1133-0208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %**	**комплект**	**1**	17538,82	4644,51	17539	4645	124	11884	29 423

					12769,82	2084,71	12770	2085	–	2354	
35	515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059		–	–	102 059
					–		–		102059	–	
	2.2 Угловая анкерная ж/б опора 10 кВ УА10-3(н) (3шт)										
55	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 % К=3,000;	опора	3	18339,33	9200,4	55018	27601	2032	30794	85 812
					8461,7	4369,2	25385	13108	–	6865	
56	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5 К=3,000;	шт.	6	62303		373818		373818	–	403 723
					–		–		–	29905	
	2.3 Промежуточная ж/б опора 10 кВ П10-3(н) (6шт)										
75	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 % К=6,000;	опора	6	8983	3975,87	53898	23855	4063	29853	83 751
					4329,9	1889,45	25979	11337	–	6700	
76	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5 К=6,000;	шт.	6	62303		373818		373818	–	403 723
					–		–		–	29905	
	Раздел 3 Линия КЛ-10 кВ										
154	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	13,5	1643,75	–	22191	–	–	15978	22 191
					1643,75	–	22191	–	–	3054	

155	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (подушка и подсыпка для кабеля) НР=72 %	м3 грунта	4,5	962	–	4329	–	–	3117	4 329
					962	–	4329	–	–	596	
156	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	9	962	–	8658	–	–	6234	8 658
					962	–	8658	–	–	1191	
157	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	50	549,91	452,29	27496	22615	–	10612	27 496
					97,62	197,16	4881	9858	–	3049	
158	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	100	326,08	179,68	32608	17968	228	14494	47 102
					144,12	57,19	14412	5719	–	3768	
159	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	100	671		67100		67100	–	72 468
					–		–		–	5368	
160	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	100	687,26	333,16	68726	33316	4497	30794	99 520
					309,13	118,56	30913	11856	–	7962	
161	1308-0201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	30	540,89	240,51	16227	7215	1202	7415	16 227
					260,32	82,97	7810	2489	–	1891	

163	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	100	481,93	384,31	48193	38431	–	19090	67 283
					97,62	167,52	9762	16752	–	5383	
164	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	37423		14969		14969	–	16 167
					–		–		–	1198	
165	1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	26753,69	20189,82	107015	80759	223	39514	107 015
					6508	7212,24	26032	28849	–	11722	
	Раздел 4 Линия ВЛИ-0,4 кВ										
260	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 К=52,000;	км	0,104	73647		7659		7659	–	7 659
					–		–		–	613	
261	252-207-3958	Корпус одноклинового зажима (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88 К=52,000;	шт.	52	7897		410644		410644	–	443 496
					–		–		–	32852	
262	247-207-0102	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3 К=52,000;	шт.	52	1237		64324		64324	–	69 470
					–		–		–	5146	
		Итого по Акту									
		в том числе									2 251 460
		- оборудование, тенге					0				

		Временные здания и сооружения					1%				22 515
		Итого с временными									2 273 975
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время					1,836%				41 750
		Итого с зимними удорожаниями									2 315 725
		Непредвиденные работы и затраты					2%				46 314
		Всего									2 362 039
		В текущих прогнозных ценах 2022-100% (МРП=3063 тенге)					1,05				2 480 141
		НДС					12%				297 617
		Итого с НДС									2 777 758
		Итого к ОПЛАТЕ согласно договора подрядчика, с НДС					**1,260**				**3 500 000**
		НДС					12%				375 000

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» , БИН 071140018348

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : Суранчиев Ержигит Аймуханбетович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «DHR group», БИН 200340023020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : Садакбаев Берик Байтасович

(должность, подпись, расшифровка подписи)