Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION», директора Суранчиев Ержигит Аймуханбетович, Западно-Казахстанская область, Жангалинский района, с.Жангала, ул. А.Оразбаевой, 2/1,БИН 071140018348, тел: 87717804682.***
наименование организации, юридический адрес

В лице ***директора Суранчиева Ержигита Аймуханбетовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуальногожилого строительства в с. Матай Аксуского района области Жетiсу» (Электроснабжения)».***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района области Жетiсу». Руководитель Кожабергенов Дархан Даулетович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
а) ***ТОО «Mellon»***
наименование организации
а) ***ТОО «DHR GROUP»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «АРС ЛТД», № КЖС-0008/21 от 08.07.2021 года.***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района области Жетiсу», № 33 от 13.07.2024 года***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технические показатели 1-ая очередь:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория электроснабжения		III	III
Напряжения сети	кВ	10/0,4	10/0,4
Расчетная мощность	кВт	72,9	72,9
Протяженность трассы ВЛЗ-10 кВ	п.м	332,0	332,0
Протяженность трассы КЛ-10 кВ	п.м	65,0	65,0
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ	п.м	1837	1837

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***«Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуальногожилого строительства в с. Матай Аксуского района области Жетісу» (Электроснабжения)».***

Электроснабжения разработан в соответствии с техническими условиями №25-621/621 от 25.11.2020 года, выданными АО "ТАТЭК".

Проектом предусмотрено электроснабжение для индивидуального жилого строительства (ИЖС) первой очереди с.Матай.

Электроснабжение предусмотрено от проектируемой трансформаторной подстанции мощностью 100 кВА типа КТПН-10/0,4 кВ №1.

За точку подключения проектируемой КТПН-10/0,4 кВ №1 принята ближайшая опора существующей ВЛ-10 кВ №5 от ПСТ-2Т "Матай".

Проектом предусмотрена замена КЛ-10 кВ от ячейки №9 ПСТ-2Т "Матай" до ВЛ-10 кВ №5. Протяженность КЛ-10 кВ составляет 50 м.

От точки подключения до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ №1 строится ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах с подвеской провода марки СИП-3-3(1х50) мм² протяженностью 337,0 м.

Ж/б опорах ВЛЗ-10 кВ № 1, № 8 и № 36 установлены РЛНД-10 кВ. От РУ-0.4 кВ проектируемой КТПН-10/0,4 кВ № 1 до объектов ИЖС строятся ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах с подвеской проводов марки СИП-4 расчетных сечений общей протяженностью 2287,0 м.

Наружное освещение выполняется светильниками консольного типа, установленными на проектируемых опорах ВЛИ-10/0.4 кВ.

Питание и управление наружным освещением осуществляется от панели уличного освещения, установленной в РУ- 0.4 кВ проектируемой ТП.

Учет электроэнергии предусматривается в щите учета, оснащенного для системы АСКУЭ, установленного в КТПН-10/0,4 кВ №1 со стороны РУ-0,4кВ.

Проектом предусмотрено защитное заземление проектируемой КТПН-10/0,4кВ №1, в качестве вертикального заземлителя принят стальной уголок 63х63 мм, в качестве горизонтального заземлителя - стальная полоса 40х4 мм.

Заземление ж/б опор 10 кВ и 0,4 кВ предусмотрено согласно типовому проекту3.407-150. В качестве горизонтального заземлителя принята сталь круглая Ø10 мм.

Присоединение горизонтального заземлителя выполняется присоединением к специальным выпускам ж/б опор.
На опорах ВЛИ-0,4 кВ выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевого провода, защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ-0,4 кВ, заземления защитных аппаратов.
Заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ-0,4 кВ, заземления защитных аппаратов.
Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений совмещаются с повторным заземлением нулевого провода.

Основные технические показатели 2-ая очередь:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория электроснабжения		III	III
Напряжения сети	кВ	10/0,4	10/0,4
Расчетная мощность	кВт	72,9	72,9
Протяженность трассы ВЛЗ-10 кВ	м	249	249
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ	м	2740	2740

Электроснабжение индивидуального жилого строительства второй очереди с.Матай.
Электроснабжение предусмотрены от трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА типа КТПН-10/0,4 кВ №2.
За точку подключения установленной КТПН-10/0,4 кВ №2 принята опора №11 ВЛИ-10 кВ, учтенная в первой очереди строительства.
От точки подключения до установленной КТПН-10/0,4 кВ №2 строится ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах с подвеской провода марки СИП-3-3(1х50) мм² ж/б опорах с подвеской провода марки СИП-3-3(1х50) мм² протяженностью 281,0м. В точке подключения предусмотрена установка РЛНД-10 кВ.
От РУ-0.4 кВ установленной КТПН-10/0,4 кВ №2 до жилых домов строятся ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах с подвеской проводов марки СИП-4 расчетных сечений общей протяженностью 3114,0 м.

Наружное освещение выполнены светильниками консольного типа, установленными на опорах ВЛИ-10/0.4 кВ.
Питание и управление наружным освещением осуществляется от панели уличного освещения, установленной в РУ- 0.4 кВ проектируемой ТП.
Учет электроэнергии предусматривается в щите учета, оснащенного для системы АСКУЭ, установленного в КТПН-10/0,4 кВ № 2 со стороны РУ-0,4кВ.
Защитное заземление установленной КТПН-10/0,4кВ №2, в качестве вертикального заземлителя принят стальной уголок 63х63 мм, в качестве горизонтального заземлителя принята стальная полоса 40х4 мм.

Заземление ж/б опор 10 кВ и 0,4 кВ предусмотрено согласно типовому проекту3.407-150. В качестве горизонтального заземлителя принята сталь круглая Ø10 мм.
Присоединение горизонтального заземлителя выполнено присоединением к специальным выпускам ж/б опор.
На опорах ВЛИ-0,4 кВ выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевого провода, защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ-0,4 кВ, заземления защитных аппаратов. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений совмещается с повторным заземлением нулевого провода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2023 г.;***
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2024 г.;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,месяц: ***7 ;***
фактически, месяц: ***16;***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным
заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения_____

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуальногожилого строительства в с. Матай Аксуского района области Жетісу» (Электроснабжения)»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION», директор Суранчиев Ержигит Аймуханбетович _____
фамилия, и фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядная организация:
ТОО«Mellon», директор Мутайев Марат Саламатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядная организация:
ТОО «DHR GROUP», директор Садакбаев Берик Байтасович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.