Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей освещения и электроснабжения в с.Аксуек Мойынкумском районе Жамбылской области

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/	код
060240009665	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	49	18.04.2025		067-015-421

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сетей освещения и электроснабжения в с.Аксуек Мойынкумском районе Жамбылской области"	64 571 262,40	57 652 912,86	57 652 912,86	57652912,86			6 918 349,54	64 571 262,40
Гарантийный взнос, 5%	3 228 563,12	2 882 645,64					345 917,48	3 228 563,12
Удержание аванса, 30%	19 371 378,72	17 295 873,86					2 075 504,86	19 371 378,72
Итого:	**41 971 320,56**	**37 474 393,36**					4 496 927,20	**41 971 320,56**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Руководитель _____ Донбаев С.К.

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ Дауренбаев Д.К.

Технический надзор
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

_____ Есбосынов Н.Н.

Авторский надзор
ТОО "ТаразТауЖоба"

_____ Шекеев Д.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей освещения и электроснабжения в с.Аксуек Мойынкумском районе Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство сетей освещения и электроснабжения в с.Аксуек Мойынкумском районе Жамбылской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 18.04.2025 г.

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 4-1-1 Установку КТПН-6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной, напряжение до 10 кВ, с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	подстанция	4	264 617,0	1 058 468,0	
2	2	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	4	2 068 479,0	8 273 916,0	Казахстан
3	3	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	4	2 466 772,0	9 867 088,0	Казахстан
4	4	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	12	14 216,0	170 592,0	
5	5	247-302-0510 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А	шт.	12	2 987,0	35 844,0	
6	8	1106-0401-0302 *РСНБ РК 2024*	Укладка фундаментных балок, длина более 6 м	шт. сборных конструкций	16	40 246,0	643 936,0	
7	9	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /ФБС 24.4.6, ФБС 6.4.6/	$м^3$	5,48	69 088,0	378 602,0	Казахстан
8	10	1308-0502-0103 *РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкции металлической	т	0,2728	1 521 930,0	415 183,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	11	1101-0701-1502 *РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундамент щебеночного**	**$м^3$ основания**	**3,2**	**17 090,0**	**54 688,0**	
10	12	1101-0701-1503 *РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундамент гравийного**	**$м^3$ основания**	**4**	**8 635,0**	**34 540,0**	
11	13	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**4**	**7 380,0**	**29 520,0**	**Казахстан**
12	18	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	**т·км**	**1 936**	**24,0**	**46 464,0**	
13	19	*РСНБ РК 2022*	**пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше**	**т·км**	**2 758,8**	**23,0**	**63 452,0**	
			ИТОГО по акту				**21 072 293**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**18 141 004**	
			Всего по акту				**21 072 293**	
			Раздел 1: ВЛИ-0,4 кВ					
14	1	1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024*	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)**	**опора**	**142**	**25 989,0**	**3 690 438,0**	
15	2	1133-0201-0102 *РСНБ РК 2024*	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)**	**опора**	**70**	**53 446,0**	**3 741 220,0**	
16	3	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**282**	**60 917,0**	**17 178 594,0**	**Казахстан**
17	32	*РСНБ РК 2022*	**населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки**	**рейс**	**10,5**	**27 476,0**	**288 498,0**	
18	33	412-701-0204 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка полуприцепами-тяжеловозами с седельными тягачами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. За каждый следующий км свыше 30 км**	**км**	**4 777,5**	**845,0**	**4 036 988,0**	
			Итого по разделу 1: ВЛИ-0,4 кВ				**28 935 738**	
			ИТОГО по акту				**28 935 738**	
			Всего по акту				**28 935 738**	
		ИТОГО по акту					**50 008 031**	
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			**18 141 004,00**			
	5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**1 593 351,35**			**51 601 382,35**	
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	**2 500 401,55**			**54 101 783,90**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4 093 752,90**			**54 101 783,90**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13		в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,079	**58 375 824,83**			**58 375 824,83**	
			Понижающий коэфициент 98% К-0,980000003441884				**57 566 163,42**	
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%			**7 005 098,98**	**64 571 262,40**	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**64 571 262,40**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауренбаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Донбаев С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразТауЖоба"

ГИП **Шекеев Д.Б.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Tech Инжиниринг Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Есбосынов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)