КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на изготовление и монтаж уличной сборно-разборной сцены (на фото)

Исполнитель: ТОО «Казахстан горно-шахтное оборудование и инжиниринг»
ИНН/КПП: 250340016710
Адрес: г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел, ул.Жолымбет, д.96А, 1
Тел.: +77017133822
E-mail: amakishev_2010@mail.ru
Исх. №: 1-01-2026 от «29» января 2026 г.
Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Каргалинского сельского округа Жамбылского района Алматинской области»

---

1. Предмет предложения

Исполнитель предлагает выполнить работы по **изготовлению, поставке и монтажу уличной сборно-разборной сцены**, выполненной по типу конструкции, аналогичной представленной на фото Заказчика:
металлический каркас, крыша из профлиста, фасадная обшивка, задник, усиления/рёбра жёсткости/откосы, монтаж на объекте.
Сцена предназначена для проведения мероприятий на открытом воздухе: концертов, выступлений, праздничных программ, официальных церемоний.

---

2. Описание конструкции (на фото)

Сцена представляет собой сборно-разборную металлоконструкцию, включающую:

- несущие стойки из профильной трубы
- верхнюю рамную сварно-болтовую конструкцию (обвязку)
- ферменные элементы/откосы для жёсткости
- плоскую крышу с уклоном

- кровельное покрытие из профлиста
- фасадную обшивку (фартук) из профлиста
- задник (баннер/листовой материал по согласованию)
- возможность размещения светового и звукового оборудования

---

3. Технические характеристики (ориентировочно)

(уточняются по месту и согласованию с Заказчиком)

- **Ширина сцены:** ~ 8-10 м
- **Глубина сцены:** ~ 4 м
- **Высота от пола до крыши:** ~ 3,2 м
- **Крыша:** плоская, с вылетом (козырёк)
- **Материал каркаса:** сталь (профильная труба)
- **Кровля:** профлист (рекомендуемо НС-35 / эквивалент)
- **Окраска металла:** грунт + эмаль по металлу
- **Эксплуатация:** уличная, круглогодичная

---

4. Состав работ (включено)

В стоимость входит полный комплекс работ:

1. выезд и замеры (при необходимости)
2. изготовление металлического каркаса
3. доставка материалов на объект
4. монтаж каркаса и усиления рёбрами жёсткости
5. монтаж кровли из профлиста
6. монтаж фасадной обшивки (фартук)
7. установка задника (по согласованию)
8. окраска металлоконструкций
9. сдача объекта Заказчику

---

5. Сроки выполнения

- **Срок изготовления:** 20-25 рабочих дней
- **Срок монтажа на объекте:** 5-10 дней
- **Общий срок выполнения:** 30 рабочих дней с даты поступления авансового платежа от заказчика

---

6. Гарантийные обязательства

- **Гарантия на выполненные работы и конструкцию:** 12 месяцев
- Гарантия действует при соблюдении условий эксплуатации.

---

7. Стоимость

Стоимость изготовления и монтажа сцены: 9 860 000 (девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) тенге.

Цена включает все расходы Исполнителя: материалы, доставку, монтажные работы, расходники, крепёж.

Срок действия коммерческого предложения: 10 календарных дней.

---

8. Контакты

Исполнитель: Макишев А.Е.
Тел.: +77017133822
E-mail: amakishev_2010@mail.ru

Руководитель: _____ /подпись/
М.П.