Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Стройка Строительство инжинерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. Нурсая-3, г.Атырау

Объект Газоснабжение высокого давления Раздел 4.5

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2016 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	10404,7632	273,46 0,00	273,46 78,51	2845286,40 0,00	2845286,40 816878,00		588181,20 274685,60	3708153,20
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)	м³ грунта	321,7968	3524,80 3524,80	0,00 0,00	1134269,20 1134269,20	0,00 0,00		816675,20 156074,80	2107019,20
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м³	412,16	6374,46 1847,91	264,05 82,56	2627297,40 761634,60	108831,00 34028,00	1756832,00	787707,80 273200,20	3688205,40
4	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м³	8632,18555	55,87 0,00	55,87 19,01	482279,85 0,00	482280,59 164098,08		118174,55 47995,14	648449,54
5	6	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,064	617399,67 354938,67	262461,00 95787,13	39514,00 22716,00	16797,00 6130,00		28558,00 5446,00	73518,00
6	7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм /90 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,026	651790,39 368785,42	283004,97 97336,56	16947,00 9588,00	7358,00 2531,00		11998,00 2316,00	31261,00
7	8	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	701718,71 385772,04	315946,67 104879,23	3509,00 1929,00	1579,00 524,00		2429,00 475,00	6413,00
8	9	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	779519,93 418527,66	360992,27 113843,02	2339,00 1256,00	1083,00 342,00		1581,00 314,00	4234,00
9	10	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,24	1618630,90 468574,25	1150056,65 323365,24	5244364,00 1518181,00	3726183,00 1047703,00		2540225,00 622767,00	8407356,00
10	11	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,0768	1839510,45 541306,62	1298203,83 359106,41	5659805,80 1665492,20	3994313,60 1104898,60		2742687,00 672199,40	9074692,20
11	27	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	64,64	1285,00		83062,00		83062,00	6645,00	89707,00
12	28	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	26,26	2565,00		67357,00		67357,00	5389,00	72746,00
13	29	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	5,05	4961,00		25053,00		25053,00	2004,00	27057,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	29	241-202-0215 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	5,05	4961,00		25053,00		25053,00	2004,00	27057,00
14	30	241-202-0217 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	3,03	8198,00		24840,00		24840,00	1987,00	26827,00
15	31	241-202-0219 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	654,48	12831,00		8397632,80		8397632,80	671810,60	9069443,40
16	35	1122-0801-0213 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4737,28 4165,93	571,35 19,11	9474,40 8332,00	1142,80 38,40		8286,40 1420,80	19181,60
17	36	1122-0801-0211 РСНБ РК	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3850,70 3370,13	480,57 11,32	3851,00 3370,00	480,00 11,00		3348,00 576,00	7775,00
18	41	241-209-0361 РСНБ РК	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х125х250 мм	шт.	2	17742,00		35484,00		35484,00	2838,50	38322,50
			ИТОГО по акту					26702366,00 5126768,00	11185334,00 3177182,00	10390261,00 0,00	7649851,00 2748144,00	37100361,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			482305,00				
			Итого с временными									37 582 666
			Зимние удорожания	%	0,32			118836,00				
			Итого с зимними удорожаниями									37 701 502
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			754030,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38 455 532
			Итого в текущих ценах 2014 года, к = 0,95700416									36 802 104
			Понижающий коэффициент, к = 0,95									34 961 999
			НДС - 12 %									4 195 440
			Всего к оплате									39 157 439

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
_____ БАСАРОВ Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бекболатовртар Курылыс компаниясы"
Болатов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
_____ Оразалиев О.