Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» 01 2024 года

Заказчик АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в лице генерального директора Щемеля Олега Анатольевича БИН 020640000163, 8(7182)39-94-90 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, Павлодарский район, ул. Кривенко д. 27

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «04» 01 2024 года
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», генеральный директор Календарев Тимур Ахатович, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр.332, БИН 080940019037, тел.8(7182)61-11-90

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «27» 12 2023 года ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» директор Токсанбаев Жомарт Темирболатович, эксперт технического надзора – Омаров Талгат Магзамович аттестат № KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г., № KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г., № KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г., БИН 160440014729, тел.87753188409

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «04» 01 2024 года ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» генеральный директор Пешков Владимир Александрович, эксперт авторского надзора Хаминский Борис Аронович, БИН 970440003009, тел. 8 (7182) 61-02-81, 8 (7182) 61-02-82

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка», новое строительство, I (повышенный) уровень ответственности, технически сложный объект

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Павлодарская область, г.Павлодар, промышленная зона Северная, ТЭЦ-3

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
«04» 01 2024 года

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «27» февраля 2004 года №0076975

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий_____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» от 03.11.2023. № KZ37REA00360267

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», №16-22

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) №16-22, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» П-1253 от 20.10.2021г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2022 года;

окончание работ декабрь 2023 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13 ;

фактически, месяц: 20 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая высота дымовой трубы	м	180,0	-	180,0	-
Общая площадь участка, в т.ч.:	$м^2$	893	-	893	-
- площадь застройки	$м^2$	781,6	-	781,6	-
- незастроенная площадь	$м^2$	111,4	-	111,4	-
Расчетный номинальный расход отводимых газов при 70°С	$м^3$/сек	750	-	750	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Дымовая железобетонная труба №2, высотой Н=180,0м., принята с внутренней монолитной футеровкой из монолитного легкого полимерсиликатного керамзитобетона. Внутренний диаметр ствола трубы на отм. +180,00м составляет До=8,4м. Дымовая труба №2 предназначена для удаления дымовых газов от существующих котлов ст.№5,6 и перспективных котлов ст№7,8. Расчетный номинальный расход отводимых газов при 70°С - 750 $м^3$/сек.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 3 489 281,508 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 516 343,363 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 397 549,984 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 000 431,243 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 778 090,761 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 264,533 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка» принять в эксплуатацию .

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» генеральный директор Щемель Олег Анатольевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Омаров Талгат Магзамович – эксперт по техническому надзору по объектам первого уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций, технологического оборудования

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати

2) аккредитованная организация «КазСтройИнжиниринг ТВ» директор Токсанбаев Жомарт Темирболатович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» генеральный директор Пешков Владимир Александрович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати

2) организация ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» генеральный директор Пешков Владимир Александрович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Хаминский Борис Аронович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», генеральный директор Календарев Тимур Ахатович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Приложение 2
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта
«Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка»
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка				**781,6**						

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт

1	2	3	4	5	6	7
532 500	**781,6**	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Заказчик: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
Генеральный директор – Щемель Олег Анатольевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»
Генеральный директор – Пешков Владимир Александрович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Эксперт авторского надзора – Хаминский Борис Аронович
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Бекітілді
Қазақстан Республикасының
Инвестициялар және даму бойынша
Министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234
Бұйрығымен

форма

Нысанды пайдалануға қабылдау актісі

2024 жылғы «04» 01

Тапсырыс беруші «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бас директор Щемель Олег Анатольевичтің атынан БСН 020640000163, 8(7182)39-94-90 140000, Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлодар ауданы, Кривенкок-сі, 27-үй

тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) ЖСН, телефон – жеке тұлғалар үшін, ұйымның атауы – заңды тұлғалар үшін, БСН, телефон, пошталық мекенжайы, индексі, облысы, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың нөмірі (стационарлы орынжайдың)

негізінде:

Сәйкестік туралы декларация (қосымша берілген) 2024 жылғы «04» 01 «Средазэнергомонтаж Павлодар» ЖШС, бас директор Календарев Тимур Ахатович, Павлодар қ., Солтүстік өндірістік аймақ, 332-құрылыс, БСН 080940019037, тел.8(7182)61-11-90

Декларацияға қол қойылған күн, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефоны

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қосымша берілген) 2023 жылғы «27» 12 «КазСтройИнжиниринг ПВ» ЖШС директоры Токсанбаев Жомарт Темирболатович, техникалық қадағалаудың сарапшысы – Омаров Талгат Магзамович аттестат № KZ09VJE00027486 09.06.2017ж., № KZ95VJE00028072 23.06.2017ж., № KZ12VJE00032282 13.11.2017ж., БСН 160440014729, тел.87753188409

қорытындыға қол қойылған күн, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттардың берілген күні және №, БСН, телефоны

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар (қоса беріледі) 2024 жылғы «04» 01 НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ЖШС бас директор Пешков Владимир Александрович, авторлық қадағалау сарапшысы Хаминский Борис Аронович, БСН 970440003009, тел. 8 (7182) 61-02-81, 8 (7182) 61-02-82

қорытындыға қол қойылған күн, ұйымның атауы, Тегі, Аты, Әкесінің аты (авторлық қадағалау сарапшыларының № және аттестаттарды алған күні, БСН, телефон

Нысанды пайдалануға қабылдауға мердігердің (бас мердігердің) дайындығын тексере келе: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО №2 түтін құбырының құрылысы. Түзету», жаңа құрылыс, I (жоғары) жауапкершілік деңгейі, техникалық күрделі нысан

нысанның атауы, құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, реконструкция, техникалық қайта қаруландыру, модернизация, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, нысанның техникалық және технологиялық күрделігі

мекенжайы бойынша Павлодар облысы, Павлодар қ., Солтүстік өндірістік аймақ, 3-ЖЭО

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, пәтер, көше, үйдің (корпустың) нөмірі

атқарушы техникалық құжаттаманың толықтығын тексеріп, оның ішінде атқарушы техникалық құжаттаманың электронды модулі арқылы

2024 жылғы «04» 01

танысу күні

растайды:

1. Нысанның құрылысы төмендегінің негізінде жүзеге асырылды:

1) жер учаскесіне құқықты анықтайтын құжаттың 2004 жылғы «27» ақпан №0076975

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгеретін немесе тоқтатылатын заңды фактілердің (заң құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлік құқығы туралы куәлік, жер учаскесін меншік құқығында иеленетін мемлекеттік емес заңды тұлғалар қайта ұйымдастырылған кезде беру актісі немесе бөлу балансы немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын сатып алған.

не қолданыстағы ғимараттардың орынжайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешім

Шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талон

"Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" ММ 03.11.2023. № KZ37REA00360267

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талон қабылданған күні мен №

3) жобаның (жобалау-сметалық құжаттаманың) «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» НПФ ЖШС , №16-22

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

бекітілген №16-22, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ П-1253 20.10.2021ж.

жобаның күні мен нөмірі, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы 2022 жылғы мамыр;
жұмыстардың аяқталуы 2023 жылғы желтоқсан;
құрылыс ұзақтығы кезінде, бір ай:
норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша, айы: 13 ;
іс жүзінде, ай: 20 ;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылығы, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, тасымалдау қабілеті, жұмыс орындарының саны және т. б.) барлық объектілер бойынша (тұрғын үйлерден басқа)тиісінше нысаналы өнімнің немесе қызметтердің негізгі түрлерінің өлшем бірліктерінде толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданған ндарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	жалпы (бұрын қабылданған ндарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Мұржаның жалпы биіктігі	м	180,0	-	180,0	-
Жер учаскесінің жалпы ауданы:	$м^2$	893	-	893	-
- Салынған алаң	$м^2$	781,6	-	781,6	-
- Салынбаған алаң	$м^2$	111,4	-	111,4	-
70°С температурада шығарылатын газдардың есептік номиналды шығыны	$м^3$/сек	750	-	750	-

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттарды игеру нормаларына сәйкес келетін көлемде жобада көзделген өнімді шығару (қызметтер көрсету) _____

Тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы ауданы	шаршы метр (бұдан әрі - м2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	Текше метр (далее - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Кіріктірілген, кіріктірілген-жапсарлас және жапсарлас үй-жайлардың ауданы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтерлер саны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтерлер саны	пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтерлер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан да көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Биіктігі Н=180,0 м №2 түтін темірбетон құбыры монолитті жеңіл полимерсиликатты кеңейтілген сазды бетоннан жасалған ішкі монолитті төсеммен қабылданды. Құбыр діңгегінің ішкі диаметрі +180,00 м белг. До= 8,4 м құрайды. № 2 түтін құбыры №5,6 ст. қазандықтарынан және №7,8 ст. перспективалы қазандықтарынан түтін газдарын шығаруға арналған. 70°С температурада шығарылатын газдардың есептік номиналды шығыны - 750 $м^3$/сек

оны орналастыру ерекшеліктері, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген жабдық жеке сынақтан және кешенді сынақтан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде белгіленген;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттың, құрылыстың, үй-жайдың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

Барлығы 3 489 281,508 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 2 516 343,363 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен инвентарь 397 549,984 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 2 000 431,243 мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны 1 778 090,761 мың теңге;

жабдықтың, құралдың және инвентарьдың құны 2 264,533 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада _____ % көзделген және іс жүзінде _____ % (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде) қолданылған;

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Нысан бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

ШЕШТІ: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ ЖЭО-3 №2 түтін құбырын салу». Тәуекел» пайдалануға қабылдап алу

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ бас директоры Щемель Олег Анатольевич
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), басшының қолы

Мөрдің орны

Техникалық қадағалау
1) аттестатталған сарапшы Омаров Талгат Магзамович жүк көтергіш және қоршау конструкциялары, технологиялық жабдықтар бөлігінде жауапкершіліктің бірінші деңгейдегі объектілері бойынша техникалық қадағалау жөніндегі сарапшы
Сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат бойынша мамандығы, қолы, күні

Мөрдің орны

2) аккредитталған ұйым «КазСтройИнжиниринг ПВ» директор Токсанбаев Жомарт Темирболатович
Өзінің құрамында атестатталған сарапшылары бар (ұйымның атауы), басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны

Авторлық қадағалау:
1) жобаны дайындаушы «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» НПФ ЖШС бас директор Пешков Владимир Александрович
(ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы), қолы, күні

Мөрдің орны

2) ұйым «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» НПФ ЖШС бас директор Пешков Владимир Александрович
Өзінің құрамында атестатталған сарапшылары бар (ұйымның атауы), басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны

3) аттестатталған сарапшылар Хаминский Борис Аронович
Сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат бойынша мамандығы, қолы, күні

Мөрдің орны

Мердігер (бас мердігер) «Средазэнергомонтаж Павлодар» ЖШС, бас директор Календарев Тимур Ахатович
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), басшының қолы

Мөрдің орны

Нысанды пайдалануға
қабылдау актісіне
2 қосымша

Объектінің техникалық сипаттамалары
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ №2 ЖЭО-3 түтін құбырын салу. Түзету"
(көп пәтерлі тұрғын үйлер, өнеркәсіптік, сауда объектілері және т. б.)

Атауы (көппәтерлі тұрғын үй, өнеркәсіптік, сауда объектілері және т. б.)	Жалпы мәліметтер									
	қабаттар саны (қабат)	Пәтерлер саны	Үй-жайлар, бөлмелер саны	құрылыс алаңы (м2)	Ғимараттың көлемі (м3)	Жалпы ауданы (м2)	Тұрғылықты ауданы (м2)	тұрғын емес үй-жайлардың ауданы (м2)	автотұрақ алаңдары (м2)	Балкон, лоджиялар алаңы, (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ №2 ЖЭО-3 түтін құбырын салу. Түзету				**781,6**						

Кестенің жалғасы

Құрылымдық элементтердің сипаттамасы			Жылудың түрі	Абаттандыру				
фундамент	қабырғалар	шатыр		Электрмен қамту	Сумен қамту	Ыстық сумен қамту	кәріз	Газбен қамту
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Жер учаскесінің экспликациясы (м2)

Жер учаскесінің жалпы ауданы	Салынған алаң			Салынбаған алаң		
	барлығы	негізгі құрылымдардың астында	басқа ғимараттар мен құрылыстар астында	асфальт жабындары	басқа төсемдер	топырақ
1	2	3	4	5	6	7

532 500	**781,6**	-	-	-	-	-

Кестенің жалғасы

Салынбаған алаң (м2)									
жабдықталған алаңдар				жасыл кеңістіктер					
					Оның ішінде				
барлығы	спорттық	Балаларға арналған	шаруашылық	барлығы	ағаштары бар көгалдар	жеміс бағы	көгалдар, гүлзарлар	бақ	басқалары
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Тапсырыс беруші: «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ
Бас директор – Щемель Олег Анатольевич
_____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ЖШС
Бас директор – Пешков Владимир Александрович
_____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы М.О.

Авторлық қадағалау сарапшысы – Хаминский Борис Аронович
_____
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

ПРОНУМЕРОВАНО
ПРОШНУРОВАНО

тринадцать *листов*

Генеральный директор Щемель О.А.

ПАВЛОДАРЭНЕРГО
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.ПАВЛОДАР

ОДБ «АЛТЫН ЕНТІ»
Орындаушы Гульфарида
Күні 2024 ж. «07» 02

КОРПОРАЦИЯ «АЛТЫН ЕНТІ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ОДБ 213420257
14.08.039.005.595
п.3. Сервис ст-е 511
Кадр менен А.К
Кайбулов А.К