Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229

Генподрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Субподрядчик: ТОО "М М А"
Наименование объекта:«Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в селе Иирсу, п/о Тулкібас, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Наружные сети водоснабжения)». Корректировка сметной документации»

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за 20 ноября 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		25	02.10.2024 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в селе Иирсу, п/о Тулкібас, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Наружные сети водоснабжения)». Корректировка сметной документации»	19 115 082,04	17 242 476,09							1 872 605,95	19 115 082.04
Итого к оплате:										3 440 899,00

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" **Кудайбергенов Д.Н.**

Субподрядчик
Директор ТОО "М М А" **Базарбек С.Н.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Субподрядчик: ТОО "М М А"

Договор субподряда № 25 от 02.10.2024 г

Наименование объекта : «Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в селе Иирсу, п/о Түлкібас, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Наружные сети водоснабжения)». Корректировка сметной документации»

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023г

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22508937**
		Раздел 5. Материалы и оборудование				**5744426**
93	**Е11-330208-0201** **1133-0208-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**36966**	**36966**
94	**Е11-330208-0202** **1133-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**107048**	**107048**
95	**515-102-0102** **515-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**3572643**	**3572643**
96	**515-101-0104** **515-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**1331402**	**1331402**
97	**У6119-0602-0202** **6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**3**	**5185**	**15555**
98	**С1247-301-0901** **247-301-0901** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.L2, 3x230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**3**	**115210**	**345630**

1	2	3	4	5	6	7
99	У6119-0601-0101 6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	7003	21009
100	С1247-302-0115 247-302-0115 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	3	4996	14988
101	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0266667	364834	9729
102	С1243-604-0106 243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	мм	0,03	333336	10000
103	С1243-701-0719 243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,05	1172935	58647
		под КТПН				
104	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	4699	18796
105	С1225-204-0603 225-204-0603 *РСНБ РК 2022*	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 3А	шт.	4	65000	260000
		Земляные работы для кабелей				
106	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	79,7049	289	23035
107	У6101-0201-0101 6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	2,4651	6760	16664
108	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	49,302	76	3747
109	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,478	3623	19847
110	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	$м^3$ грунта	27,39	3623	99234

1	2	3	4	5	6	7
111	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	410	736	301760
112	У6124-0201-0501 6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	410	634	259940
113	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	60	1387	83220
114	У6124-0201-0702 6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы/в здании в трубе/	м кабеля	20	1180	23600
115	С1243-113-0641 243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0,49	1431722	701544
116	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	80	507	40560
117	С1241-207-0402 241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	80	2108	168640
118	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки массой до 6 кг.Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2	20667	41334
119	С1247-201-0504 247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	2	19163	38326
120	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25279	25279
121	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	52360	52360
122	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм/сборос конденсата/	км	0,003	1777674	5333
123	С1241-102-0101 241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	3,012	536	1614
124	У6121-0103-0103 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм/для подача воздуха/	км	0,008	2038386	16307

1	2	3	4	5	6	7
125	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	8,032	4330	34779
126	У6121-0103-0103 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм/отводящие трубопроводы/	км	0,04	2038386	81535
127	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	40,16	4330	173893
128	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм/спускной и переливной трубопроводы/	км	0,14	1777674	248874
129	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	14,056	1983	27873
130	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	4	5352	21408
131	С1242-101-0301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	21067	84268
132	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	3410163	102305
133	С1241-112-0147 241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	2604	31248
134	С1241-114-0144 241-114-0144 *РСНБ РК 2022*	Воронка стальная 100х180/прим	шт.	2	3911	7822
135	У6101-0101-0114 6101-0101-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 5	м^3	562,86	794	446911
136	У6101-0204-0103 6101-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5	м^3	191,8	37410	7175238
137	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	23,34	8328	194376
138	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	670	88	58960

1	2	3	4	5	6	7
139	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	24	3623	86952
140	У6101-0103-0110 6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Овалование резервуара грунтом экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	110	327	35970
141	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	780	575	448500
142	У6101-0102-0208 6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	108	478	51624
143	С3412-101-0110 412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1782	81	144342
		ПМ-1				
152	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	15	114857	1722855
153	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,16776	298231	646493
154	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	312833	24176
155	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка САЛЬНИКА	т	0,0208	1385256	28813
156	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04848	1447973	70198
157	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной обоймы	м^3	1,82	30773	56007
158	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	40	4674	186960
159	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м^3 емкости	100	504	50400
		Колодцы спускного и переливного трубопроводов-2шт				
160	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	1,84	70788	130250

1	2	3	4	5	6	7
161	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	16293	32586
162	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	33097	66194
163	С1244-201-0301 244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	5969	11938
164	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	24	785	18840
165	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0246	1447973	35620
166	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка САЛЬНИКА	т	0,0492	1385256	68155
167	У6114-0801-0101 6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	6	10324	61944
168	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной обоймы	$м^3$	1,02	30773	31388
169	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	49,74	4674	232485
170	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	22,25875	2382	53020
	Раздел 6.	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**				**3592185**
184	У6124-0104-0201 6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	1	91600	91600
185	ПРАЙС *ЛИСТ* *ПРАЙС ЛИСТ*	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ СУиЗ ЛОЦМАН+20	шт	1	108428,57	108429
		Кабелная изделя				
186	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	37	1638	60606
187	С1243-105-0501 243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	343606	5154

1	2	3	4	5	6	7
188	С1243-105-0903 243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,004	1199572	4798
189	С1243-201-0102 243-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 4х1-0,66	км	0,008	328174	2625
190	С1243-602-0105 243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки ПВ1 6 мм2	км	0,01	425195	4252
191	С1243-904-0107 243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	2	580	1160
		Электроустановочные изделия				
192	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	2	1100	2200
193	С1247-214-0114 247-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,без заземляющих контактов,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP202	шт.	2	503	1006
194	перечень перечень	Отборное устройство давления 16-225П	шт	1	7589,29	7589
195	С1247-202-0104 247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP55	шт.	1	1130	1130
196	У6119-0301-0102 6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы стальные диаметром до 40 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	11	1795	19745
197	У6119-0301-0101 6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы стальные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	0,004	1394	6
198	С1241-102-0116 241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	11	829	9119
199	С1241-102-0104 241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	4	463	1852
200	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	75781	75781
201	перечень перечень	Насос ЭЦВ 6-10-110	шт	1	716964,29	716964

1	2	3	4	5	6	7
202	Ц13-370102-0202 1337-0102-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Оборудование массой 0,05 т.Монтаж в помещении	шт.	2	172174	344348
203	перечень перечень	Устройтво для беструбного водоподьема	шт	1	133928,57	133929
204	перечень перечень	Устройтво герметизации устья скважин ОГ-10	шт	1	71428,57	71429
213	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	2253	2253
214	С1244-301-0507 244-301-0507 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды DN 50	шт.	1	68644	68644
215	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	4168	4168
216	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2340	2340
217	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	9115	9115
218	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	5352	5352
219	С1242-304-0401 242-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый,для воды,пара,нефти,Т до+225°С,PN 16,марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11753	11753
220	С1242-303-0106 242-303-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	13560	13560

221	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка ТРОЙНИКИ,ПЕРЕХОДЫ,ОТВОДЫ**	**т фасонных частей**	**0,0053**	**3410163**	**18074**

		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**22508937**
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге			**16764511**
		Стоимость оборудования:	Тенге			**5744426**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.45	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	Тенге			**1190280**
		Итого по главе 8	Тенге			**23699217**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			**897740**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге			**710977**
		Итого с	Тенге			**25307933**
		в том числе на 2023 год-50%	Тенге			**12653967**
		в том числе на 2024 год-50%	Тенге			**12653967**
		в том числе на 2023 год-50% К=1	Тенге			**12653967**
		в том числе на 2024 год-50% К=1,075	Тенге			**13603014**
		Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**26256981**
		Понижающий коэф К=0,65	Тенге			**17067037,54**
		НДС на 2021 год 12%	Тенге			**2048044,50**
		Всего по сметному расчету	Тенге			**19115082,04**

Генподрядчик
Директор ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Кудайбергенов Д.Н.

Субподрядчик
Директор ТОО "М М А"
Базарбек С.Н.