Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Самарканд Бухар-Жырауский район

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010813	081140004042			255	04.06.2024г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Самарканд Бухар-Жырауский район	**9 283 459,00**	8 288 802.68	8 288 802.68		8 288 802.68		994 656.32	**9 283 459,00**
Удержание аванса 30%	**2 785 037,70**							**2 785 037,70**
Удержание резерва 5%	**464 172,95**							**464 172,95**
ИТОГО к оплате:	**6 034 248,35**							**6 034 248,35**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813

_____ **Смағулов А.Г.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008" , БИН 081140004042

_____ **Титоренко Е.В.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фалих" , БИН 081140004042,KZ05VJE00039295;KZ32VJE00039294

_____ **Сандыбаев С.З.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства, архитектуры и [illegible]остроительства Карагандинской области",БИН 060140010813,Карагандинская область,г.Караганда, Алиханова,13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "[illegible]ас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **34-2018-7 Разработка ПСД на строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Самарканд Бухар-Жырауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **2-03 ИВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **255** от **04.06.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-03-00-02 Выгреб ИВК[illegible]К работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Земляные работы лист АС- 3										
1	1	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	313,3876	498,0 0,0	498,0 105,0	156 067,0 0,0	156 067,0 32 906,0				156 067,0
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной [illegible] 2 м без креплений с откосами.**	м³ грунта	9,6924	9 046,0 9 046,0	0,0 0,0	87 677,0 87 677,0	0,0 0,0				87 677,0
3	3	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	35,72	590,0 0,0	590,0 124,0	21 075,0 0,0	21 075,0 4 429,0				21 075,0
4	4	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки [illegible] км**	тонн	450,072	79,0		35 556,0					35 556,0
5	5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	м³ грунта	35,72	78,0 15,0	63,0 15,0	2 786,0 536,0	2 251,0 536,0				2 786,0
			Итого по подразделу 1: Земляные работы лист АС- 3					303 161 88 213	179 393 37 871	0 0	0 0		303 161
			ИТОГО по акту					303 161 88 213	179 393 37 871	0 0	0 0		303 161
			Итого по акту										303 161
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			22131					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										325292

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**16265**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,00**			**16265**					
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами									**357821**	
			Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0368									**178075**	
			Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557									**196431**	
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98									**367015**	
			НДС	**%**	**12,00**			**44041,84**					
			Итого по акту с НДС									**411 057**	

Сдал:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заммесителъ руководителя _____ Смагулов А.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Фалих"
Эксперт _____ Сандыбаев С.З.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МАКЕТСТРОЙ"
Главный инженер _____ Баянов А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813,Карагандинская область,г.Караганда, Алиханова,13
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Алас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 34-2018-7 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Самарканд Бухар-Жыраусский район
(наименование, адрес)

Объект : 2-01 Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 255 от 04.069.2024г.,

Акт выполненных работ №1.

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 Наружное электроснабжение ЭСН работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]										
1	1	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
2	2	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
3	3	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 496,0		34 992,0		34 992,0		34 992,0	
4	4	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 606,0		2 606,0		2 606,0		2 606,0	
5	5	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
6	6	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа У1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
7	7	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа У2 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
8	8	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 1шт=длина 1м	шт.	4,5	1 737,0		7 817,0		7 817,0		7 817,0	
9	9	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	3 615,0		14 460,0		14 460,0		14 460,0	
10	10	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66,0		264,0		264,0		264,0	
11	11	252-207-2101 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	комплект	1	505,0		505,0		505,0		505,0	
12	12	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	715,0		2 145,0		2 145,0		2 145,0	
13	13	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	59 228,0 46 762,0	12 270,0 3 737,0	196,0		59 228,0	
14	14	515-201-0516 СпрСЦ 02 2024	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22мм гололед)	шт.	1	253 823,0		253 823,0				253 823,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект						253 823,0			
15	15	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Подвеска.Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	0,004	581 648,0 299 724,0	277 082,0 66 291,0	2 327,0 1 199,0	1 108,0 265,0	20,0		2 327,0	
16	16	243-604-0104 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 35/6,2 мм2	м	12	251,0		3 012,0		3 012,0		3 012,0	
17	17	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000072	954 056,0		69,0		69,0		69,0	
18	18	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
			Итого по подразделу 1: Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]					428 309 47 961	13 378 4 002	113 147 253 823	0 0	428 309	
			Подраздел 2: Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры ВЛ-10кВ]										
19	21	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1	1 746,0 700,0	868,0 257,0	1 746,0 700,0	868,0 257,0	178,0		1 746,0	
20	22	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	1	1 050,0		1 050,0		1 050,0		1 050,0	
21	23	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022	Разрядники.Установка с помощью механизмов	комплект	1	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	336,0		34 257,0	
22	24	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (3	шт.	3	33 831,0		101 493,0		101 493,0		101 493,0	
23	25	1133-0101-0112 РСНБ РК 2022	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м^3.Установка	м^3	0,05	34 056,0 13 306,0	20 750,0 4 848,0	1 703,0 665,0	1 037,0 242,0			1 703,0	
24	26	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	1	8 174,0		8 174,0		8 174,0		8 174,0	
25	27	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	912,0		27 273,0	
26	28	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ ГОСТ 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	79 411,0		79 411,0		79 411,0		79 411,0	
27	29	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 411,0		1 411,0		1 411,0		1 411,0	
28	30	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Т-стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
29	31	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 длина 1м-1шт	шт.	4	1 737,0		6 948,0		6 948,0		6 948,0	
30	32	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
31	33	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщина от 2 до 16 мм	т	0,01693	372 115,0		6 300,0		6 300,0		6 300,0	
32	34	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 195,0		4 780,0		4 780,0		4 780,0	
33	35	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 908,0		7 816,0		7 816,0		7 816,0	
34	36	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 738,0		1 738,0		1 738,0		1 738,0	
35	37	252-207-3915 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 498,0		4 996,0		4 996,0		4 996,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	38	252-207-3917 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 715,0		2 715,0		2 715,0		2 715,0	
37	39	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540,0		33 540,0		33 540,0		33 540,0	
38	40	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0	
39	41	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа [illegible] хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0	
40	42	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа [illegible] хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0	
41	43	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа [illegible] хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
42	44	252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80	шт.	2	6 497,0		12 994,0		12 994,0		12 994,0	
43	45	252-206-0305 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа АІА 50Г-1	шт.	3	1 265,0		3 795,0		3 795,0		3 795,0	
			Итого по подразделу 2: Строительство ЛЭП-10кВ [Опоры [illegible]кВ]					395 925 37 072	26 480 7 006	230 879 101 493	0 0	395 925	
			Подраздел 3: Строительство ЛЭП-6кВ [КЛ-6кВ]										
44	46	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	1 940,0 1 050,0	845,0 232,0	232 800,0 126 000,0	101 400,0 27 840,0	5 400,0		232 800,0	
45	47	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	8	2 456,0 1 400,0	982,0 265,0	19 648,0 11 200,0	7 856,0 2 120,0	592,0		19 648,0	
46	48	243-101-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ [illegible]-73,марки АСБл 3х35(ок)-10	м	128	3 420,0		437 760,0		437 760,0		437 760,0	
47	49	1308-0201-1819 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	12 029,0 11 659,0	225,0 69,0	24 058,0 23 318,0	450,0 138,0	290,0		24 058,0	
48	50	243-903-0801 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-35/[illegible]-нб	шт.	2	18 402,0		36 804,0		36 804,0		36 804,0	
49	51	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 195,0		2 390,0		2 390,0		2 390,0	
50	52	252-207-0209 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа [illegible] хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 737,0		3 474,0		3 474,0		3 474,0	
51	53	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от [illegible] до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,017664	473 747,0		8 368,0		8 368,0		8 368,0	
52	54	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	13,08	367,0 0,0	367,0 75,0	4 800,0 0,0	4 800,0 981,0			4 800,0	
53	55	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	6,54	451,0 0,0	451,0 92,0	2 950,0 0,0	2 950,0 602,0			2 950,0	
54	56	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки [illegible] км	тн	82,404	79,0		6 510,0				6 510,0	
55	57	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	6,54	78,0 15,0	63,0 15,0	510,0 98,0	412,0 98,0			510,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	58	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один.Устройство постели		109	789,0	439,0	86 001,0	47 851,0			86 001,0	
				м кабеля		350,0	142,0	38 150,0	15 478,0				
57	59	211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 2 класса		6,54	4 973,0		32 523,0		32 523,0		32 523,0	
				м³									
58	60	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной		109	23,0	2,0	2 507,0	218,0			2 507,0	
				м кабеля		21,0	1,0	2 289,0	109,0				
59	61	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		109	53,0		5 777,0		5 777,0		5 777,0	
				м									
60	62	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий		0,008	2 710 492,0	0,0	21 684,0	0,0	14 830,0		21 684,0	
				канало-километр трубопровода		856 716,0	0,0	6 854,0	0,0				
61	63	241-706-0101 РСНБ РК 2022	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 Ру 1,0		1	536,0		536,0		536,0		536,0	
				м									
62	64	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		13,08	65,0	65,0	850,0	850,0			850,0	
				м³ грунта		0,0	16,0	0,0	209,0				
63	65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		13,08	624,0	241,0	8 162,0	3 152,0			8 162,0	
				м³ уплотненного грунта		383,0	77,0	5 010,0	1 007,0				
			Итого по подразделу 3: Строительство ЛЭП-6кВ [КЛ-6кВ]					938 112	169 939	548 744	0	938 112	
								212 919	48 582	0	0		
			Подраздел 4: Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)										
64	66	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтаж оборудования		1	274 208,0	108 341,0	274 208,0	108 341,0	8 475,0		274 208,0	
				подстанция		157 392,0	32 207,0	157 392,0	32 207,0				
65	67	515-102-0405 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - кабельный,исполнение по выводу - кабельный		1	2 085 258,0		2 085 258,0				2 085 258,0	
				шт.						2 085 258,0			
66	68	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность кВА		1	1 149 456,0		1 149 456,0				1 149 456,0	
				шт.						1 149 456,0			
			Итого по подразделу 4: Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)					3 508 922	108 341	8 475	0	3 508 922	
								157 392	32 207	3 234 714	0		
			Подраздел 5: Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 34/2018-ЭМ Лист 2										
67	71	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³.Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³.		12	650,0	650,0	7 800,0	7 800,0			7 800,0	
				м³ грунта		0,0	191,0	0,0	2 292,0				
68	72	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с)		17,16	4,0	4,0	69,0	68,0			69,0	
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0,0	1,0	0,0	17,0				
69	73	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство		4,92	14 417,0	5 298,0	70 932,0	26 066,0	26 047,0		70 932,0	
				м³ основания		3 825,0	1 621,0	18 819,0	7 975,0				
70	74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство		1,276	10 118,0	2 826,0	12 911,0	3 606,0	2 236,0		12 911,0	
				м²		5 540,0	529,0	7 069,0	675,0				
71	75	212-101-0404 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6		1,30152	23 861,0		31 056,0		31 056,0		31 056,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³									
72	76	1108-0101-0203 РСПБ РК 2022	Основание под фундаменты гравийное.Устройство		5,148	9 128,0	5 298,0	46 991,0	27 274,0	26,0		46 991,0	
				м³ основания		3 825,0	1 621,0	19 691,0	8 345,0				
73	77	211-601-0101 РСПБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		5,148	5 056,0		26 028,0		26 028,0		26 028,0	
				м²									
74	78	1106-0101-0115 РСПБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство		2,7	13 920,0	4 377,0	37 584,0	11 818,0	2 063,0		37 584,0	
				м³		8 779,0	852,0	23 703,0	2 300,0				
75	79	212-101-2019 РСПБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-20 F200,W6		2,7405	27 174,0		74 470,0		74 470,0		74 470,0	
				м³									
76	80	214-210-0501 РСПБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобет конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 10 мм		0,131076	340 618,0		44 647,0		44 647,0		44 647,0	
				т									
			Итого по подразделу 5: Фундамент под КТПН-10/0,4кВ и ДЭС 4/2018-9-АС лист 2					352 488	76 632	206 573	0	352 488	
								69 282	21 604	0	0		
			Подраздел 6: Заземление КТПН и ДЭС										
77	81	1101-0101-0362 РСПБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскават "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		3,2	367,0	367,0	1 174,0	1 174,0			1 174,0	
				м³ грунта		0,0	75,0	0,0	240,0				
78	82	1308-0208-0202 РСПБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением мм2.Монтаж оборудования		32	1 445,0	59,0	46 240,0	1 888,0	19 072,0		46 240,0	
				м		790,0	15,0	25 280,0	480,0				
79	83	1308-0208-0104 РСПБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 1 мм.Монтаж оборудования		10	4 703,0	397,0	47 030,0	3 970,0	3 550,0		47 030,0	
				шт.		3 951,0	97,0	39 510,0	970,0				
80	84	214-206-0202 РСПБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		0,0486	353 988,0		17 204,0		17 204,0		17 204,0	
				т									
81	85	1308-0208-0201 РСПБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром мм.Монтаж оборудования		10	1 302,0	41,0	13 020,0	410,0	3 580,0		13 020,0	
				м		903,0	10,0	9 030,0	100,0				
82	86	1308-0208-0202 РСПБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением мм2.Монтаж оборудования		0,24	1 445,0	59,0	347,0	15,0	142,0		347,0	
				м		790,0	15,0	190,0	4,0				
83	87	261-404-0556 РСПБ РК 2022	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017		0,1	34 758,0		3 476,0		3 476,0		3 476,0	
				100 шт.									
84	88	1101-0104-0405 РСПБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		3,2	65,0	65,0	208,0	208,0			208,0	
				м³ грунта		0,0	16,0	0,0	51,0				
85	89	1101-0201-0501 РСПБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовк		3,2	624,0	241,0	1 997,0	771,0			1 997,0	
				м³ уплотненного грунта		383,0	77,0	1 226,0	246,0				
			Итого по подразделу 6: Заземление КТПН и ДЭС					130 696	8 436	47 024	0	130 696	
								75 236	2 091	0	0		
			Подраздел 7: Кабельно-проводниковая продукция										
86	90	1101-0101-0362 РСПБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскават "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		13,2	367,0	367,0	4 844,0	4 844,0			4 844,0	
				м³ грунта		0,0	75,0	0,0	990,0				
87	91	1101-0102-0380 РСПБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 м³		6,6	451,0	451,0	2 977,0	2 976,0			2 977,0	
				м³ грунта		0,0	92,0	0,0	607,0				
88	92	412-102-0107 РСПБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевоз км		83,16	79,0		6 570,0				6 570,0	
				т·км									
89	93	1101-0102-0602 РСПБ РК 2022	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		6,6	78,0	63,0	515,0	416,0			515,0	
				м³ грунта		15,0	15,0	99,0	99,0				
90	94	1308-0201-0301 РСПБ РК 2022	Кабель в траншее один.Устройство постели		55	789,0	439,0	43 395,0	24 145,0			43 395,0	
				м кабеля		350,0	142,0	19 250,0	7 810,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	95	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	55	243,0 117,0	126,0 41,0	13 365,0 6 435,0	6 930,0 2 255,0			13 365,0	
92	96	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м³	6,6	4 973,0		32 822,0		32 822,0		32 822,0	
93	97	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	55	23,0 21,0	2,0 1,0	1 265,0 1 155,0	110,0 55,0			1 265,0	
94	98	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	55	106,0		5 830,0		5 830,0		5 830,0	
95	99	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	13,2	65,0 0,0	65,0 16,0	858,0 0,0	858,0 211,0			858,0	
96	100	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	13,2	624,0 383,0	241,0 77,0	8 237,0 5 056,0	3 181,0 1 016,0			8 237,0	
97	101	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	133	1 082,0 641,0	396,0 104,0	143 906,0 85 253,0	52 668,0 13 832,0	5 985,0		143 906,0	
98	102	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	133	1 381,0		183 673,0		183 673,0		183 673,0	
99	103	1308-0201-2301 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	6 166,0 5 829,0	225,0 69,0	24 664,0 23 316,0	900,0 276,0	448,0		24 664,0	
100	104	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-пб	шт.	4	10 838,0		43 352,0		43 352,0		43 352,0	
101	105	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	55	23,0 21,0	2,0 1,0	1 265,0 1 155,0	110,0 55,0			1 265,0	
102	106	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	55	106,0		5 830,0		5 830,0		5 830,0	
103	107	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	13,2	81,0 0,0	81,0 20,0	1 069,0 0,0	1 069,0 264,0			1 069,0	
			Итого по подразделу 7: Кабельно-проводниковая продукция					524 437 141 719	98 207 27 470	277 940 0	0 0	524 437	
			Подраздел 8: Контур повторного заземления										
104	108	1101-0101-0427 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	1	309,0 0,0	309,0 79,0	309,0 0,0	309,0 79,0			309,0	
105	109	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	4 703,0 3 951,0	397,0 97,0	14 109,0 11 853,0	1 191,0 291,0	1 065,0		14 109,0	
106	110	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01458	353 988,0		5 161,0		5 161,0		5 161,0	
107	111	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	10	1 445,0 790,0	59,0 15,0	14 450,0 7 900,0	590,0 150,0	5 960,0		14 450,0	
108	112	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	1	81,0 0,0	81,0 20,0	81,0 0,0	81,0 20,0			81,0	
			Итого по подразделу 8: Контур повторного заземления					34 110 19 753	2 171 540	12 186 0	0 0	34 110	
			ИТОГО по акту					6 312 999 761 334	503 584 143 502	1 444 968 3 590 030	0 0	6 312 999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**3 590 030**			
			Итого по акту										
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			198777					6 312 999
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Сметная прибыль	%	5,00			146087					6511776
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			325589					
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами										6983452
			Итого в том числе на 2кв.2024г.доля -48% ,к-1,0368										3475413
			Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557										3833664
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98										7162895
			НДС	%	12,00			859547,36					
			Итого по акту с НДС										8 022 442

Сдал:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заммесинтель руководителя _____ Смагулов А.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Фалих"
Эксперт _____ Сандыбаев С.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МАКЕТСТРОЙ"
Главный инженер _____ Баянов А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813,Карагандинская область,г.Караганда, Алиханова,13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Умас 2008" , БИН 081140004042,Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 34-2018-7 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Самарканд Бухар-Жыраусский район

(наименование, адрес)

Объект : 2-03 НВК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 255 от 04.06.2024г.

Акт выполненных работ № 1.

за июль 2024 (месяц, год) на 2-03-00-01 Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)и канализация НВК работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)										
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	6 266,0 5 995,0	271,0 87,0	6 266,0 5 995,0	271,0 87,0			6 266,0	
2	2	242-201-0203 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,эфи и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 460,0		7 460,0		7 460,0		7 460,0	
3	3	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	68,742911	510,0 0,0	510,0 104,0	35 059,0 0,0	35 059,0 7 149,0			35 059,0	
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	2,126069	6 932,0 6 932,0	0,0 0,0	14 738,0 14 738,0	0,0 0,0			14 738,0	
5	5	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	0,85652	424,0 0,0	424,0 86,0	363,0 0,0	364,0 74,0			363,0	
6	6	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т км	10,792152	79,0		853,0				853,0	
7	7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	0,85652	63,0 11,0	52,0 12,0	54,0 9,0	44,0 10,0			54,0	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	7,086898	3 582,0 3 582,0	0,0 0,0	25 385,0 25 385,0	0,0 0,0			25 385,0	
9	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	63,782082	81,0 0,0	81,0 20,0	5 166,0 0,0	5 167,0 1 276,0			5 166,0	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	63,782082	624,0 383,0	241,0 77,0	39 800,0 24 429,0	15 371,0 4 911,0			39 800,0	
11	11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песок.Устройство	м^3 основания	0,85652	10 616,0 4 693,0	453,0 102,0	9 093,0 4 020,0	388,0 87,0	4 685,0		9 093,0	
12	12	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	16,1	23,0 21,0	2,0 1,0	370,0 338,0	32,0 16,0			370,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	16,1	92,0		1 481,0		1 481,0		1 481,0	
14	14	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0161	1 350 720,0 892 809,0	457 911,0 117 893,0	21 747,0 14 374,0	7 372,0 1 898,0			21 747,0	
15	15	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	16,261	204,0		3 317,0		3 317,0		3 317,0	
16	17	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка с сварном соединении	шт.	2	4 426,0 4 272,0	154,0 1,0	8 852,0 8 544,0	308,0 2,0			8 852,0	
17	18	241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	2	669,0		1 338,0		1 338,0		1 338,0	
18	19	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,95	78 403,0 46 163,0	27 124,0 8 217,0	152 886,0 90 018,0	52 892,0 16 023,0	9 976,0		152 886,0	
19	20	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	35 706,0		35 706,0		35 706,0		35 706,0	
20	21	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	29 716,0		89 148,0		89 148,0		89 148,0	
21	22	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	33 120,0		33 120,0		33 120,0		33 120,0	
22	23	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7 837,0		39 185,0		39 185,0		39 185,0	
23	24	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	2	785,0		1 570,0		1 570,0		1 570,0	
24	25	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,01384	1 143 119,0		15 821,0		15 821,0		15 821,0	
25	26	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалью ПФ-115	м²	0,346	199,0 107,0	3,0 0,0	69,0 37,0	1,0 0,0	31,0		69,0	
26	28	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Гильза.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,2	5 685,0		1 137,0		1 137,0		1 137,0	
27	29	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Гильза.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,4	10 072,0		4 029,0		4 029,0		4 029,0	
28	30	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичубетону	м² поверхности	17,3442	4 200,0 1 223,0	42,0 6,0	72 846,0 21 212,0	728,0 104,0	50 906,0		72 846,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)					626 859 209 099	117 997 31 637	298 910 0	0 0	626 859	
			ИТОГО по акту					626 859 209 099	117 997 31 637	298 910 0	0 0	626 859	
			Итого по акту									626 859	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			45761					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									672620	
			Сметная прибыль	%	5,00			33631					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			33631					
			Итого со сметной прибылью непредвиденными работами и затратами									739882	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в том числе на 2кв.2024г.,доля -48% ,к-1,0368									368212	
			Итого в том числе на 3кв.2024г., доля-52% к-1,0557									406168	
			Итого с конкурсной кидкой ,к-0,98									758893	
			НДС	%	12,00			91067,19					
			Итого по акту с НДС									849 960	

Сдал:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Титоренко Е.В.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заммесинтель руководителя _____ Смагулов А.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Фалих"
Эксперт _____ Сандыбаев С.З.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МАКЕТСТРОЙ"
Главный инженер _____ Баяпов А.Ж.