Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жиенбай",Республика Казахстан, ЗКО, Казталовский район, п.Жалпактал, ул.Егорова, дом № 29** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021140004953**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан,г Нур-Султан, район Байконыр, ул. Амангелді Иманов, здание 50,офис300** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050440024436**

Договор (контракт) Договор № 12/20 от 06.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	**27.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт сельского дома культуры в п.Чингирлау Чингирлауского района ЗКО			работа	1	8 556 347,00	8 556 347,00
				Итого	1	x	8 556 347,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2020

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Жиенбай"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис"

Объект: Капитальный ремонт здания СДК в п.Чингирлау, Чингирлауского района ЗКО

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ от 30 июня месяц 2020 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ**	13	968,90	37,98	12596	494	8004	1,29	17
		шт.		930,91	17,64	12102	229	59,1	0,02	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*615,66*		*8004*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,76*		*1648*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*22247*				
2	Е12-060101-0202 12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ**	30	340,32	13,04	10210	391	6508	0,46	14
		м2		327,28	7,02	9818	211	59,1	0,01	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*216,94*		*6508*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,58*		*1337*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*18055*				
3	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ**	7	1468,51	77,13	10280	540	6478	1,96	14
		шт.		1391,38	33,84	9740	237	59,1	0,04	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*925,49*		*6478*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,52*		*1341*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*18099*				
4	Е12-060101-1001 12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ**	14	255,20	–	3573	–	2316	0,36	5
		м2		255,20	–	3573	–	59,1	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*165,44*		*2316*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,65*		*471*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*6360*				
5	Е12-060101-0302 12-060101-0302 РСНБ РК 2015	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ**	9,7	674,08	–	6539	–	4239	0,95	9
		м2		674,08	–	6539	–	59,1	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*436,99*		*4239*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,89*		*862*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*11640*				
6	Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	950	199,94	1,37	189946	1304	122339	0,29	273
		м2 КРОВЛИ		198,57	–	188642	–	59,1	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*128,78*		*122339*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,30*		*24983*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*337268*				
7	Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ**	950	122,47	15,83	116344	15037	68497	0,15	144
		м2 КРОВЛИ		106,64	3,92	101307	3725	59,1	–	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*72,10*		*68497*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,57*		*14787*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*199628*				
8	Е12-080101-0103 12-080101-0103 РСНБ РК 2015	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ**	950	208,39	14,45	197966	13730	122013	0,27	257
		м2 КРОВЛИ		193,93	3,58	184237	3401	59,1	–	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*128,43*		*122013*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,95*		*25598*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*345577*				
9	Е12-080101-0104 12-080101-0104 РСНБ РК 2015	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: МАУЭРЛАТЫ**	950	56,63	9,29	53799	8826	30811	0,07	64
		м2 КРОВЛИ		47,34	2,30	44973	2186	59,1	–	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*32,43*		*30811*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,13*		*6769*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*91379*				
10	Е12-130103-0402 12-130103-0402 РСНБ РК 2015	**ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ. РАЗБОРКА**	700	76,84	3,60	53788	2519	34058	0,10	67
		м2 ОБЛИЦОВКИ		73,24	1,70	51269	1193	59,1	–	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*48,65*		*34058*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,04*		*7028*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*94874*				
11	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**ОЧИСТКА СТЕН ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ**	1100	122,94	–	135235	–	87670	0,18	196
		м2		122,94	–	135235	–	59,1	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*79,70*		*87670*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,21*		*17832*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*240737*				
12	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	20	547,70	20,19	10954	404	6987	0,70	14
		м2		527,50	10,87	10550	217	59,1	0,01	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*349,35*		*6987*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,76*		*1435*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*19376*				
13	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	425	244,13	12,06	103754	5125	65813	0,34	143
		м2		232,07	6,49	98629	2759	59,1	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*154,85*		*65813*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,92*		*13565*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*183132*				
14	Е12-070101-0101 12-070101-0101 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	425	98,49	–	41859	–	27136	0,14	61
		М2		98,49	–	41859	–	59,1	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*63,85*		*27136*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,99*		*5520*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*74515*				
15	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	425	52,98	–	22514	–	14596	0,08	33
		М2		52,98	–	22514	–	59,1	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*34,34*		*14596*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,99*		*2969*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*40078*				
16	Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015	ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	79,84	1480,27	–	118184	–	76616	2,14	171
		Т		1480,27	–	118184	–	59,1	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*959,62*		*76616*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,19*		*15584*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*210384*				
17	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	РАСЧИСТКА СТЕН ФАСАДА ОТ СТАРОЙ ШТУКАТУРКИ	591	157,61	–	93149	–	52377	0,23	135
		М2		157,61	–	93149	–	50,8	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*88,62*		*52377*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,70*		*11642*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*157168*				
18	Е12-030101-1902 12-030101-1902 РСНБ РК 2015	ЗАДЕЛКА ПРОЕМА КИРПИЧОМ.	1,98	27713,73	1341,98	54873	2657	8349	6,28	12
		М3 КЛАДКИ		4925,15	332,42	9752	658	59,1	0,39	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*4216,78*		*8349*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2554,44*		*5058*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*68280*				
19	Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА	750	26,04	–	19529	–	12660	0,04	28
		М		26,04	–	19529	–	59,1	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*16,88*		*12660*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,43*		*2575*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*34764*				
20	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	100	80,49	1,82	8049	182	5167	0,11	11
		М2		78,67	0,98	7867	98	59,1	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*51,67*		*5167*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,57*		*1057*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*14273*				
		РЕМОНТНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е11-080301-0201 11-080301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КЛАДКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКОВ ОБЫЧНАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	18	20658,27	1656,66	371849	29820	41107	3,60	65
		М3 КЛАДКИ		2531,96	394,22	45575	7096	50,8	0,46	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2283,71*		*41107*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,36*		*33036*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*445992*				
22	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	0,0174	269388,50	1727,03	4687	30	640	64,86	1
		Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		50867,10	575,35	885	10	50,8	0,68	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*36771,53*		*640*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24492,80*		*426*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*5753*				
23	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	12,7	44149,81	3654,11	560703	46407	73180	9,49	120
		М3		7531,27	773,49	95647	9823	48,5	0,90	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*5762,26*		*73180*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3992,96*		*50711*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*684594*				
24	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	1,511	148406,64	–	224242	–	8073	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*5342,64*		*8073*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12299,94*		*18585*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*250900*				
25	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	0,43224	154564,80	–	66809	–	2405	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*5564,33*		*2405*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12810,33*		*5537*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*74751*				
26	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	1,94324	15355,60	1266,85	29840	2462	14841	17,18	33
		Т		13813,35	285,82	26843	555	48,5	0,25	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*7637,07*		*14841*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,41*		*3574*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*48255*				
27	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	0,2464	208904,22	1067,35	51474	263	8547	66,70	16
		Т		53626,13	438,11	13213	108	48,5	0,45	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*34685,67*		*8547*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19487,19*		*4802*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*64822*				
28	Е12-050101-0902 12-050101-0902 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА, С ПРОЕМАМИ. УСТРОЙСТВО. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 5 М2								
			15	2791,42	73,06	41871	1096	14113	1,78	27
		М2		1346,20	26,30	20193	394	59,1	0,02	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*940,84*		*14113*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,58*		*4479*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*60462*				
29	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА								
			0,01414	58940,06	6665,08	833	94	444	49,11	1
		Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		44387,97	1097,43	628	16	62,1	1,29	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*31385,15*		*444*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7226,02*		*102*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1379*				
30	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ. ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005								
			0,01414	172661,57	–	2441	–	88	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*6215,82*		*88*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14310,19*		*202*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*2731*				
		ОТДЕЛКА								
31	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ								
			372,8	1123,82	67,87	418962	25302	176118	0,85	317
		М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		708,58	52,28	264157	19491	54,8	0,07	26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*472,42*		*176118*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,70*		*47606*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*642686*				
		ОТДЕЛКА ФАСАДА								
32	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ								
			656	2097,81	28,77	1376164	18875	455366	1,32	868
		М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1075,91	13,76	705795	9027	54,8	0,02	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*694,16*		*455366*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,36*		*146522*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*1978052*				
		ПОЛЫ								
33	Е11-010201-0701 11-010201-0701 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА								
			628,05	26,91	26,91	16903	16903	3959	–	–
		М2		–	8,71	–	5471	59,1	0,01	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*6,30*		*3959*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,66*		*1669*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*22530*				
34	Е12-010101-0301 12-010101-0301 РСНБ РК 2015	ПОЛ В ЗДАНИИ. ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ. ПОДСЫПКА ГРУНТА								
			16,82	3347,64	0,36	56307	6	35744	4,74	80
		М3 ГРУНТА		3273,82	0,17	55066	3	59,1	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2125,10*		*35744*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,82*		*7364*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*99415*				
35	Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ								
			14,736	6112,40	1496,15	90072	22047	32660	3,57	53
		М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		2578,03	586,00	37990	8635	60,9	0,69	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2216,31*		*32660*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666,30*		*9819*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*132550*				
36	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ИЗ БЕТОННА В7,5								
			12,51	28070,63	7,00	351164	88	36666	4,21	53
		М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3043,74	–	38077	–	60,9	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2930,91*		*36666*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2480,12*		*31026*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*418856*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			4927463	214602			3301
			ТЕНГЕ			2473537	75545			92
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4927463				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			1660979				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			7121767				
	Оборудование		Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,088%		Тенге			148702				
	Итого:		Тенге			7270469				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,965 %		Тенге			142865				
	Итого в текущих ценах 2017 года		Тенге			7413334				
	Итого в текущих ценах 2018 года с к-1,0599383		Тенге			7857677				
	Итого в текущих ценах 2020г с к-0,9722461		Тенге			7639596				
	НДС 12%		Тенге			916751				
	ВСЕГО		Тенге			8556347				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Жиенбай" _____ Карагойшин А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АксайСтройСервис" _____ Есмуланов К.Т.