Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"
Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» (Камкорлык) расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова"

Договор: № 6/12 от 03.02.2025 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за февраль 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	555 000,00	495 536,00						59 464,00	**555 000,00**
Итоге к оплате									**555 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____Каримов Н. Т.

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор_____Садыкова М. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "KDC Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Барыс Инвест Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» (Камкорлык) расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 6/12 от 03.02.2025 года**

Акт
о приемке выполненных работ за февраль 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Монтажные работы										
1	1	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	40	287,0 286,0	1,0 0,0	11 480,0 11 440,0	40,0 0,0			11 480,0	
2	2	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами	т	0,0182	1 333 958,0 1 155 858,0	96 727,0 27 016,0	24 278,0 21 037,0	1 761,0 492,0	1 480,0		24 278,0	
3	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0182	350 395,0		6 377,0		6 377,0		6 377,0	
4	4	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0052	1 510 113,0		7 853,0		7 853,0		7 853,0	
5	5	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	м 3	0,342	62 866,0 33 029,0	9 053,0 2 094,0	21 500,0 11 296,0	3 096,0 716,0	7 108,0		21 500,0	
6	6	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м 2	5,32	5 976,0 2 736,0	2 358,0 485,0	31 792,0 14 556,0	12 544,0 2 580,0	4 692,0		31 792,0	
7	7	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,0472	131 672,0 118 302,0	6 144,0 1 218,0	6 215,0 5 584,0	290,0 57,0	341,0		6 215,0	
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0472	350 395,0		16 539,0		16 539,0		16 539,0	
9	9	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м 3	0,062	43 994,0 10 358,0	11 668,0 2 392,0	2 728,0 642,0	723,0 148,0	1 362,0		2 728,0	
10	10	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м 2	5,32	2 812,0 1 179,0	1 633,0 336,0	14 960,0 6 272,0	8 688,0 1 788,0			14 960,0	
			Итого по разделу 1: Монтажные работы					143 722 70 827	27 142 5 781	45 752 0	0 0	143 722	
			Раздел 2: Парапет										
11	11	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м 3	0,472	64 508,0 34 814,0	9 053,0 2 094,0	30 448,0 16 432,0	4 273,0 988,0	9 742,0		30 448,0	
12	12	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций /Сетка СГ-1/	т	0,0342	764 698,0 360 892,0	7 961,0 2 110,0	26 153,0 12 343,0	272,0 72,0	13 538,0		26 153,0	
13	13	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,062	231 484,0 219 652,0	7 264,0 2 075,0	14 352,0 13 618,0	451,0 129,0	283,0		14 352,0	
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0342	349 715,0		11 960,0		11 960,0		11 960,0	
15	15	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,032	1 510 113,0		48 324,0		48 324,0		48 324,0	
			Итого по разделу 2: Парапет					131 237 42 393	4 996 1 189	83 847 0	0 0	131 237	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Кровля										
16	16	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м 2 утепляемого покрытия	9,68	4 126,0 2 839,0	162,0 36,0	39 940,0 27 482,0	1 568,0 348,0	10 890,0		39 940,0	
17	17	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15/20 мм	м 2	9,68	1 996,0 1 218,0	341,0 76,0	19 321,0 11 790,0	3 301,0 736,0	4 230,0		19 321,0	
18	18	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м 2	9,68	153,0 23,0	25,0 6,0	1 481,0 223,0	242,0 58,0	1 016,0		1 481,0	
19	19	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,052	79 846,0 74 226,0	5 461,0 1 753,0	4 152,0 3 860,0	284,0 91,0	8,0		4 152,0	
20	20	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропила,мауэрлата с изготовлением	м 3	0,092	298 789,0 129 314,0	2 874,0 856,0	27 489,0 11 897,0	265,0 79,0	15 327,0		27 489,0	
21	21	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	м 3	0,092	16 264,0 4 807,0	230,0 75,0	1 496,0 442,0	21,0 7,0	1 033,0		1 496,0	
22	22	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м 2	8,2	11 244,0 6 011,0	64,0 13,0	92 201,0 49 290,0	525,0 107,0	42 386,0		92 201,0	
23	23	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	$м^2$	8,2	579,0 182,0	11,0 3,0	4 748,0 1 492,0	91,0 25,0	3 165,0		4 748,0	
			Итого по разделу 3: Кровля					190 828 106 476	6 297 1 451	78 055 0	0 0	190 828	
			Раздел 4: Наружняя отделка										
24	24	6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м 2	9,6	9 379,0 7 473,0	38,0 9,0	90 038,0 71 741,0	364,0 86,0	17 933,0		90 038,0	
25	25	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м 2	9,6	5 430,0		52 128,0		52 128,0		52 128,0	
26	26	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м 2	9,6	2 109,0 1 385,0	10,0 3,0	20 246,0 13 296,0	96,0 29,0	6 854,0		20 246,0	
27	27	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м 3	0,572	56 845,0		32 515,0		32 515,0		32 515,0	
			Итого по разделу 4: Наружняя отделка					194 927 85 037	460 115	109 430 0	0 0	194 927	
			ИТОГО по акту					660 714 304 733	38 895 8 536	317 084 0	0 0	660 714	
			ИТОГО по акту									**660714**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									**495536**	
			НДС - 12%									**59464**	
			ИТОГО к оплате									**555000**	

Генеральный подрядчик

ТОО "KDC Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Каримов Н. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "Барыс Инвест Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Садыкова М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.