Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» ноября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ENDEAVOUR ПВ», Павлодарская область, г .Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 1742***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Лавренюк Д.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство досугового центра в селе Кызылагаш, Селетинского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района», руководитель Елеукенов Кайролла Кайрбаевич -***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ***ТОО «ГрандСтройКомплект», БИН 220440007928;***
2) ***ТОО «Geotechnik" (Геотехник) БИН 070640014360;***
3) ***ТОО «СП-SELFISH», БИН 110140009049;***
4) ***ТОО «PVL Аврора», БИН 171140030497;***
5) ***ТОО «Атлантик&К», БИН 150340014951;***
6) ***ТОО «Павлодар Рем Комплекс», БИН 071140005574;***
7) ***ТОО корпорация «Ер Алаш» БИН 070340007694;***
8) ***ТОО «СК Практик» БИН 080940002760;***
9) ***ТОО «Aqua Prom Stroy» БИН 071140005792;***
10) ***ТОО «Рецитал» БИН 101140003932.***

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Қазақ Жоба Құрылыс»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района» 11.12.2023 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	М2	589,36		589,36	

здания					
Строительный объем	М3	4949,7		4949,7	
Площадь застройки	М2	666,4		666,4	
Полезная площадь	М2	534,5		534,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание бескаркасное, с несущими кирпичными стенами. Пространственная жесткость обеспечивается жестким диском перекрытий из многопустотных ж.б. плит и поперечных кирпичных стен.

Наружные стены представляют собой трехслойную конструкцию:

-несущий внутренний слой из пустотелого керамического кирпича, толщиной 380мм на растворе М100;

-Внутренний слой теплоизоляции плиты минераловатные ПП-60 толщиной 80мм;

-наружный защитно-декоративный слой из отборного полнотелого силикатного кирпича р-ре М100, толщиной 120мм с расшивкой швов.

Фундаменты - сборные плиты по СТ РК 956-93; сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78

По периметру здания выполняется бетонная отмостка шириной 1,0м, по детали 53 без бортового камня серия.

Перегородки выполнены из полнотелого керамического кирпича на растворе М50 толщиной 120мм, армированные Сеткой М-1 через три ряда кладки.

Инженерное обеспечение, сети и системы: отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, пожарная сигнализация, электроснабжение.

Благоустройство, покрытие, МАФы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2025 года***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2025 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***7,5 месяца***;

фактически, месяц: ***7,5 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***85*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

начальник ИРЭС Карягина О.Ю.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ENDEAVOUR ПВ»** считает объект ***«Строительство досугового центра в селе Кызылагаш, Селетинского сельского округа, Иртышского района, Павлодарской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ENDEAVOUR ПВ» директор *Лавренюк Д.Н.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____