Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "ВИБО-строй", БИН 040640015889, Туркестанская область, Сайрамский район, с. Аксу

Подрядчик : ТОО "Allians & Arena", БИН 030940005781, Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Коксайекский центр оказания специальных социальных услуг №3" Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области" расположенного по адресу Туркестанская область, Толебийский район, с Коксайек, Толе би, 475

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Октябрь 2025**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№05-2025/ДД	29.08.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Коксайекский центр оказания специальных социальных услуг №3" Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области" расположенного по адресу Туркестанская область, Толебийский район, с Коксайек, Толе би, 475	700 000	625 000	625 000	569 995		0			75 000	700 000
Итого по суммарной смете	**700 000**	**625 000**	**625 000**	**569 995**					**75 000**	**700 000**

Заказчик Директор Атабаев М.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор Жакмурзаев П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "ВИБО-строй", БИН 040640015889, Туркестанская область, Сайрамский район, с. Аксу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Allians & Arena", БИН 030940005781, Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Коксайекский центр оказания специальных социальных услуг №3" Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области" расположенного по адресу Туркестанская область, Толебийский район, с Коксайек, Толе би, 475**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №05-2025/ДД от 29.08.2025

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э9943: Наружные сети водоснабжения и канализации [6-4]										
			Раздел: Сеть производственного водопровода В3										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2,2698	239,79 0,0	239,79 68,66	544,0 0,0	544,0 156,0		112,0 53,0	709,0	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,0702	4 011,05 4 011,05	0,0 0,0	282,0 282,0	0,0 0,0		203,0 39,0	524,0	
3	3	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	933 063,28 745 155,84	120 400,92 50 560,2	1 400,0 1 118,0	181,0 76,0	101,0	859,0 181,0	2 440,0	
4	4	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм.	м	1,5	1 969,0		2 954,0		2 954,0	236,0	3 190,0	Казахстан
5	5	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,32	46 305,92 37 833,54	2 624,07 1 369,49	14 818,0 12 107,0	839,0 438,0	1 871,0	9 032,0 1 908,0	25 758,0	
6	6	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50.	м³	3,072098	18 126,0		55 684,72		55 684,72	4 454,85	60 139,57	Казахстан
7	7	1122-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8 226,98 3 964,06	3 908,65 1 482,87	8 227,0 3 964,0	3 909,0 1 483,0	354,0	3 922,0 972,0	13 121,0	
8	8	1122-0601-0703 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм. Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м² трубопровода	0,32	14 532,74 646,74	1 389,54 418,09	4 650,0 207,0	445,0 134,0	3 999,0	245,0 392,0	5 287,0	
9	9	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25.	шт.	1	1 744,0		1 744,0		1 744,0	140,0	1 884,0	
10	10	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	117 991,73 115 743,16	0,0 0,0	177,0 174,0	0,0 0,0	3,0	125,0 24,0	326,0	
11	11	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	170,8 166,95	1,74 0,0	256,0 250,0	3,0 0,0	3,0	180,0 35,0	471,0	
			Раздел: Сеть производственной канализации К3										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	15,132	239,79 0,0	239,79 68,66	3 629,0 0,0	3 629,0 1 039,0		748,0 350,0	4 727,0	
13	13	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,468	4 011,05 4 011,05	0,0 0,0	1 877,0 1 877,0	0,0 0,0		1 352,0 258,0	3 487,0	
14	14	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3,25	310,29 170,05	140,24 70,49	1 008,0 553,0	456,0 229,0		563,0 126,0	1 697,0	
15	15	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	6,335264	300,99 0,0	300,99 89,37	1 907,0 0,0	1 907,0 566,0		408,0 185,0	2 500,0	
16	16	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,195936	3 342,54 3 342,54	0,0 0,0	655,0 655,0	0,0 0,0		472,0 90,0	1 217,0	
17	17	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,145	1 744,78 1 744,78	0,0 0,0	3 743,0 3 743,0	0,0 0,0		2 695,0 515,0	6 953,0	
18	18	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	6,305	61,28 0,0	61,28 21,64	386,0 0,0	386,0 136,0		98,0 39,0	523,0	
19	19	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	6,305	310,29 170,05	140,24 70,49	1 956,0 1 072,0	884,0 444,0		1 092,0 244,0	3 292,0	
20	20	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0065	1 102 610,1 795 225,6	192 384,48 83 464,76	7 167,0 5 169,0	1 251,0 543,0	748,0	4 112,0 902,0	12 181,0	
21	21	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм.	м	6,5	5 249,0		34 118,0		34 118,0	2 729,0	36 847,0	
22	22	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0124	1 995 144,4 1 003 591,89	842 062,51 301 502,28	24 740,0 12 445,0	10 442,0 3 739,0	1 854,0	11 652,0 2 911,0	39 303,0	
23	23	241-112-0148 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм.	шт.	1	3 360,0		3 360,0		3 360,0	269,0	3 629,0	
24	24	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,32	46 305,92 37 833,54	2 624,07 1 369,49	14 818,0 12 107,0	839,0 438,0	1 871,0	9 032,0 1 908,0	25 758,0	
25	26	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0208	1 319 994,74 123 543,06	11 716,4 2 765,84	27 456,0 2 570,0	244,0 58,0	24 642,0	1 892,0 2 348,0	31 696,0	
26	27	1122-0601-0703 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм. Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м² трубопровода	0,32	14 532,74 646,74	1 389,54 418,09	4 650,0 207,0	445,0 134,0	3 999,0	245,0 392,0	5 287,0	
27	28	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	1,38	41 255,74 23 837,81	12 395,07 5 873,99	56 933,0 32 896,0	17 105,0 8 106,0	6 932,0	29 522,0 6 916,0	93 371,0	
28	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	1	30 828,0		30 828,0		30 828,0	2 466,0	33 294,0	Казахстан
29	30	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	1	20 203,0		20 203,0		20 203,0	1 616,0	21 819,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а.	шт.	1	20 203,0		20 203,0		20 203,0		21 819,0	Казахстан
											1 616,0		
31	32	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2.	шт.	1	35 608,0		35 608,0		35 608,0		38 457,0	Казахстан
											2 849,0		
32	33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	1	5 847,0		5 847,0		5 847,0		6 315,0	Казахстан
											468,0		
33	34	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		39 648,0	Казахстан
											2 937,0		
34	35	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями.	т	0,01702	1 133 576,0		19 293,0		19 293,0		20 836,0	Казахстан
											1 543,0		
35	36	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49358	1 708,32	1,86	843,0	0,0	98,0	536,0	1 489,0	
						1 508,26	1,01	744,0	0,0		110,0		
			ИТОГО по смете Э9943: Наружные сети водоснабжения и канализации [6-4]					**448 676**	**43 509**	**313 029**	**79 097**	**569 995**	
								92 140	**17 719**	**0**	**42 222**		
			Итого по суммарной смете					**448 676**	**43 509**	**313 029**	**79 097**	**569 995**	
								92 140	**17 719**	**0**	**42 222**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								569995*2/100	11 400	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**581 395**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								581395*1,075	**625 000**	
			НДС (12%)								625000*12/100	75 000	
			Итого с НДС								625000+75000	**700 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Allians & Arena", БИН 030940005781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жекмухаев П. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "ВИБО-строй", БИН 040640015889
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Атабаев М.Н. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.