Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ВИБО-строй", БИН 040640015889, Туркестанская область, Сайрамский район, с. Аксу**

Подрядчик : **ТОО "Gold Stroi XXI", БИН 180740028812, г.Шымкент, АКПАН БАТЫР, 108**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Коксайекский центр оказания специальных социальных услуг №3" Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области" расположенного по адресу Туркестанская область, Толебийский район, с Коксайек, Толе би, 475**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль 2025

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№01-2025/ДД	21.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Коксайекский центр оказания специальных социальных услуг №3" Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области" расположенного по адресу Туркестанская область, Толебийский район, с Коксайек, Толе би, 475	756 300	675 268	675 268	615 839		0			81 032	756 300
Итого по суммарной смете	**756 300**	**675 268**	**675 268**	**615 839**					**81 032**	**756 300**

Заказчик Директор Атабаев М.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор Өмірзақов Е.Ж.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "ВИБО-строй", БИН 040640015889, Туркестанская область, Сайрамский район, с. Аксу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gold Stroi XXI", БИН 180740028812, г.Шымкент, АКПАН БАТЫР, 108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Коксайекский центр оказания специальных социальных услуг №3" Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области" расположенного по адресу Туркестанская область, Толебийский район, с Коксайек, Толе би, 475**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №01-2025/ДД от 21.07.2025

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э9604: Подготовительные работы [1-1-1]										
			Раздел: Лечебный корпус 1										
1	1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Зачистка стен от краски	$м^2$	153,860142	331,66	0,0	51 029,23	0,0		36 741,09	94 791,92	
						331,66	0,0	51 029,23	0,0		7 021,6		
2	2	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	9,385868	1 511,97	100,78	14 191,12	945,92		9 884,0	26 001,16	
						1 411,19	51,41	13 245,27	482,53		1 926,04		
3	3	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Зачистка потолка от набелов	$м^2$	74,134782	478,86	0,0	35 500,16	0,0		25 560,1	65 945,12	
						478,86	0,0	35 500,16	0,0		4 884,86		
4	4	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	$м^2$	0,565324	2 683,82	60,77	1 517,21	34,34		1 079,95	2 804,97	
						2 623,05	30,11	1 482,87	17,03		207,81		
5	5	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	5,301692	2 121,67	275,05	11 248,45	1 458,24		7 712,97	20 478,36	
						1 846,62	173,95	9 790,21	922,23		1 516,94		
6	6	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	8,883659	3 625,72	275,05	32 209,68	2 443,45		22 544,27	59 134,29	
						3 350,67	173,95	29 766,23	1 545,31		4 380,34		
7	7	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,061079	90 933,79	29 115,49	5 554,15	1 778,37	1 022,13	2 503,03	8 701,77	
						45 084,0	11 832,1	2 753,73	722,71		644,59		
8	8	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	6,379404	3 505,35	362,48	22 362,05	2 312,4		15 256,62	40 628,19	
						3 142,87	178,72	20 049,65	1 140,15		3 009,52		
9	9	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	51,192681	195,53	0,08	10 009,69	4,07		7 204,04	18 590,8	
						195,45	0,0	10 005,62	0,0		1 377,07		
10	10	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	51,194944	327,45	34,21	16 763,78	1 751,36		11 259,74	30 265,37	
						293,24	12,23	15 012,42	626,09		2 241,85		
11	11	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	52,8024	476,63	21,57	25 167,24	1 138,97		17 593,45	46 181,52	
						455,06	7,71	24 028,27	407,12		3 420,83		
12	12	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые/фронтон/. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	0,7455	47 000,73	8 582,55	35 039,06	6 398,28		22 910,37	62 585,39	
						38 418,18	4 264,54	28 640,78	3 179,19		4 635,96		
13	13	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	4,5255	6 412,92	2 334,13	29 021,65	10 563,07		15 670,06	48 267,03	
						4 078,79	730,4	18 458,58	3 305,4		3 575,32		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1112-0101-1701 *РСПБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Демонтаж	$м^2$ стяжки	45,2648	504,32	138,58	22 827,91	6 272,77		13 278,09	38 994,48	
						365,74	41,68	16 555,14	1 886,64		2 888,48		
15	15	1146-0401-0102 *РСПБ РК 2022*	Отмостка. Разборка	$м^3$	0,8862	35 155,23	15 468,0	31 154,55	13 707,75		17 427,69	52 468,85	
						19 687,23	7 626,2	17 446,8	6 758,36		3 886,61		
			ИТОГО по смете Э9604: Подготовительные работы [1-1-1]					**343 596**	**48 809**	**1 022**	**226 625**	**615 839**	
								293 765	**20 993**	**0**	**45 618**		
			Итого по суммарной смете										
								343 596	**48 809**	**1 022**	**226 625**	**615 839**	
								293 765	**20 993**	**0**	**45 618**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								615839*2/100	12 317	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**628 156**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								628156*1,075	**675 268**	
			НДС (12%)								675268*12/100	81 032	
			Итого с НДС								675268+81032	**756 300**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Gold Stroi XXI", БИН 180740028812

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Омирзаков Р.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ВИБО-строй", БИН 040640015889

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Атабаев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)