ЗАКАЗЧИК: ТОО «SERPIN-2030»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Adilkhan West Group» (Адилхан Уест Групп)
Наименование стройки - «Строительство детского сада на 290 мест в г.Атырау, микрорайон Береке, улица №16, строение №5». Привязка

Форма 2

# А К Т
## выполненных работ за июнь месяц 2021года
## Локальная смета 2-1-1.

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0422 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 4150,404 | | 571,93 | 571,93 | 2373741 | 2373741 | – | 289476 | 2876274 |
| | | | | | | – | 96,87 | – | 402050 | | 213057 | |
| 2 | 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 312,396 | | 5216,29 | – | 1629548 | – | – | 1173275 | 3027048 |
| | | | | | | 5216,29 | – | 1629548 | – | | 224226 | |
| 3 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) до 10 м | м3 грунта | 4462,8 | | 60,65 | 60,65 | 270669 | 270669 | – | 80234 | 378975 |
| | | | | | | – | 24,97 | – | 111436 | | 28072 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м | м3 грунта | 4462,8 | 207,58 | 207,58 | 926388 | 926388 | – | 274601 | 1297069 |
| | | | | | – | 85,46 | – | 381391 | | 96079 | |
| 5 | 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кзм=1,32 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32 | м3 грунта | 4462,8 | 521,22 | 521,22 | 2326101 | 2326101 | – | 326977 | 2865324 |
| | | | | | – | 101,76 | – | 454135 | | 212246 | |
| 6 | 412-101-0105 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 37933,8 | 66,00 | – | 2503631 | – | | – | 2703921 |
| | | | | | – | – | – | – | | 200290 | |
| 7 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 4462,8 | 26,03 | 21,57 | 116176 | 96263 | 1026 | 44188 | 173193 |
| | | | | | 4,23 | 9,52 | 18887 | 42486 | | 12829 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,00004 0,178512 | 5733,00 | | | | 1023 | | |
| 8 | 1101-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Грунт дна котлована. Уплотнение | м2 уплотненной площади основания | 1755,1 | 43,29 | 43,29 | 75978 | 75979 | – | 19486 | 103101 |
| | | | | | – | 15,42 | – | 27064 | | 7637 | |
| 9 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки | м3 грунта | 1000,9 | 284,25 | 273,70 | 284501 | 273946 | 691 | 48064 | 359170 |
| | | | | | 9,86 | 56,84 | 9864 | 56891 | | 26605 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,00012 0,120108 | 5733,00 | | | | 689 | | |
| 10 | 412-101-0205 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 8507,65 | 50,00 | – | 425382 | – | | – | 459413 |
| | | | | | – | – | – | – | | 34031 | |
| 11 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 900,81 | 42,51 | 42,51 | 38293 | 38293 | – | 11350 | 53615 |
| | | | | | – | 17,50 | – | 15764 | | 3971 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=9 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта до 50м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 900,81 | | 188,91 | 188,91 | 170172 | 170172 | -- | 50440 | 238261 |
| | | | | | | -- | 77,77 | -- | 70056 | | 17649 | |
| 13 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 100,09 | | 1180,39 | -- | 118146 | -- | -- | 85065 | 219468 |
| | | | | | | 1180,39 | -- | 118146 | -- | | 16257 | |
| 14 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | уплотненного грунта | 900,81 | | 208,95 | 93,94 | 188226 | 84622 | -- | 105532 | 317259 |
| | | | | | | 115,01 | 47,70 | 103604 | 42969 | | 23501 | |
| 15 | 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015 | Котлованы. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 2231 | | 1958,91 | 1958,91 | 4370328 | 4370328 | -- | 2085196 | 6971966 |
| | | | | | | -- | 1298,12 | -- | 2896106 | | 516442 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 15817280 | 11006502 | 1717 | 4593884 | 22044057 |
| | | | | | | | | 1880049 | 4500348 | -- | 1632892 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 15817280 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 1717 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 6380397 | | | |
| | Транспортные расходы | | тенге | | | | | 2929013 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 4593884 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 1632892 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 22044056 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4948 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 6380397 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 22044056 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4948 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 6380397 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б РОСТВЕРК Рмл-1 /АС-2 л.3/** | | | | | | | | | | |
| 16 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство щебеночного основания толщ. 100мм | м2 покрытия | 536,3 | | 6042,50 | 372,98 | 3240593 | 200029 | 2639926 | 446632 | 3982203 |
| | | | | | | 747,04 | 138,92 | 400638 | 74503 | | 294978 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,0368 | 19,73584 | 7348,00 | | | | 145019 | | |
| 16.2 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,0596 | 31,96348 | 6831,00 | | | | 218343 | | |
| 16.3 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0248 | 13,30024 | 165728,00 | | | | 2204222 | | |
| 17 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя XIII | м2 поверхности | 357 | | 3429,59 | 7,97 | 1224364 | 2845 | 1115704 | 99225 | 1429476 |
| | | | | | | 296,40 | 2,46 | 105815 | 878 | | 105887 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,025 | 8,925 | 23662,00 | | | | 211183 | | |
| 17.2 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 3,09 | 1103,13 | 571,00 | | | | 629887 | | |
| 18 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В25, F150, W6, сульфатостойкий | м3 | 191,2 | | 47980,69 | 2446,30 | 9173908 | 467732 | 7597981 | 1107017 | 11103399 |
| | | | | | | 5796,00 | 566,46 | 1108195 | 108307 | | 822474 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 212-101-2302 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 1,015 | 194,068 | 37476,00 | | | | 7272892 | | |
| 19 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,2433 | | 325908,00 | -- | 2034741 | -- | 2034741 | -- | 2197520 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 162779 | |
| 20 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,66948 | | 307964,00 | -- | 2053960 | -- | 2053960 | -- | 2218277 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 164317 | |
| 21 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 7,629 | | 307964,00 | -- | 2349457 | -- | 2349457 | -- | 2537414 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 187957 | |
| 22 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя ХПП | м2 поверхности | 222,3 | | 3429,59 | 7,97 | 762398 | 1772 | 694736 | 61786 | 890119 |
| | | | | | | 296,40 | 2,46 | 65890 | 547 | | 65935 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,025 | 5,5575 | 23662,00 | | | | 131502 | | |
| 22.2 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 3,09 | 686,907 | 571,00 | | | | 392224 | | |
| 23 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя ХПП | м2 поверхности | 263,34 | | 3206,73 | 8,45 | 844459 | 2225 | 679678 | 151780 | 1075938 |
| | | | | | | 617,29 | 2,46 | 162556 | 648 | | 79699 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 3,09 | 813,7206 | 571,00 | | | | 464634 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 21683880 | 674603 | 19166183 | 1866440 | 25434346 |
| | | | | | | | | 1843094 | 184883 | -- | 1884026 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 21683880 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 12728024 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 2027977 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 6438158 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 1866440 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 1884026 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 25434346 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1473 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 2027977 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 25434346 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1473 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 2027977 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНАЯ Ж/Б СТЕНА /АС-2 л.4/** | | | | | | | | | | |
| 24 | 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 340 | | 52584,26 | 2685,09 | 17878649 | 912931 | 13785293 | 3101630 | 22658702 |
| | | | | | | 9354,19 | 670,47 | 3180425 | 227960 | | 1678422 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 212-101-2302 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м3 | 1,015 | 345,1 | 37476,00 | | | | 12932968 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,3004 | | 325908,00 | -- | 749719 | -- | 749719 | -- | 809697 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 59978 | |
| 26 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 16,53008 | | 307964,00 | -- | 5090670 | -- | 5090670 | -- | 5497924 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 407254 | |
| 27 | 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | оштукатуриваемой поверхности | 680 | | 829,09 | 7,20 | 563779 | 4896 | 161330 | 320110 | 954600 |
| | | | | | | 584,64 | 3,80 | 397553 | 2584 | | 70711 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 212-402-0101 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1 | м3 | 0,006 | 4,08 | 39541,00 | | | | 161327 | | |
| 28 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя ХПП | м2 поверхности | 680 | | 3206,73 | 8,45 | 2180573 | 5746 | 1755073 | 391927 | 2778300 |
| | | | | | | 617,29 | 2,46 | 419754 | 1673 | | 205800 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 3,09 | 2101,2 | 571,00 | | | | 1199785 | | |
| 29 | 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой до 2-х исключать к норме 1108-0101-0305 1 слой (наруж и внутр) | м2 поверхности | 1360 | | -1320,02 | -4,38 | -1795222 | -5957 | -1572010 | -203919 | -2159073 |
| | | | | | | -159,75 | -1,48 | -217255 | -2013 | | -159931 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 1,15 | 1564 | 238,00 | | | | 372232 | | |
| 29.2 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,545 | 2101,2 | 571,00 | | | | 1199785 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | | 24668168 | 917616 | 19970075 | 3609748 | 30540150 |
| | | | | | | | | 3780477 | 230204 | -- | 2262234 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 24668168 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 14129686 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 4010681 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 5840389 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 3609748 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 2262234 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 30540150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2900 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 4010681 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | | 30540150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2900 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 4010681 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВАЛА ПМ-1 /АС-2 л.7/** | | | | | | | | | | |
| 37 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В25. Устройство | м3 | 316 | | 72345,17 | 2220,41 | 22861074 | 701650 | 14517558 | 7119065 | 32378551 |
| | | | | | | 24183,12 | 573,68 | 7641866 | 181283 | | 2398411 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 320,74 | 35262,00 | | | | 11309934 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 | 1,896 | 594087,00 | | | | 1126389 | | |
| 37.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0622 | 19,6552 | 34278,00 | | | | 673741 | | |
| 38 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 35,12039 | | 307964,00 | -- | 10815816 | -- | 10815816 | -- | 11681081 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 865265 | |
| 39 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,611 | | 325908,00 | -- | 525038 | -- | 525038 | -- | 567041 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42003 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | | 34201928 | 701650 | 25858412 | 7119065 | 44626673 |
| | | | | | | | | 7641866 | 181283 | -- | 3305679 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 34201928 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 14517558 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 7823149 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 11340854 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 7119065 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 3305679 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 44626672 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 5782 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 7823149 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | | 44626672 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 5782 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 7823149 | | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | тенге | | | | | 96371256 | 13300371 | 64996387 | 17189137 | 122645226 |
| | | | | | | | | 15145486 | 5096718 | -- | 9084831 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 96371256 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 41376985 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 20242204 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 23619401 | | | | |
| | Транспортные расходы | | тенге | | | | | 2929013 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 17189137 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 9084831 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 122645224 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 15103 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 20242204 | | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | тенге | | | | | 122645224 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 15103 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 20242204 | | | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПОДВАЛ** | | | | | | | | | | |
| 273 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство щебеночного основания толщ. 100мм | м2 покрытия | 933,6 | | 6042,50 | 372,98 | 5641278 | 348214 | 4595627 | 777504 | 6932285 |
| | | | | | | 747,04 | 138,92 | 697437 | 129696 | | 513503 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,0368 | 34,35648 | 7348,00 | | | | 252451 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,0596 | 55,64256 | 6831,00 | | | | 380094 | | |
| 40.3 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0248 | 23,15328 | 165728,00 | | | | 3837147 | | |
| 274 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство бетонного пола толщ. 100мм из бетона кл. В3,5 | м3 подстилающего слоя | 93,36 | | 38205,76 | 8,83 | 3566889 | 824 | 3089414 | 448052 | 4336136 |
| | | | | | | 5105,52 | – | 476651 | – | | 321195 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 95,2272 | 28599,00 | | | | 2723403 | | |
| 275 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 933,6 | | 1883,28 | 100,30 | 1758230 | 93640 | 804819 | 822796 | 2787509 |
| | | | | | | 920,92 | 16,65 | 859771 | 15544 | | 206482 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 235-101-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | м2 | 1,12 | 1045,632 | 259,00 | | | | 270819 | | |
| 42.2 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,00346 | 3,230256 | 126047,00 | | | | 407164 | | |
| 276 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 933,6 | | 1154,98 | 50,10 | 1078287 | 46773 | 512753 | 495973 | 1700200 |
| | | | | | | 555,66 | 9,50 | 518761 | 8869 | | 125941 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 235-101-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | м2 | 1,12 | 1045,632 | 259,00 | | | | 270819 | | |
| 43.2 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,00151 | 1,409736 | 126047,00 | | | | 177693 | | |
| 277 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 2,016576 | | 20499,89 | 1792,53 | 41340 | 3615 | 63 | 35768 | 83276 |
| | | | | | | 18676,00 | 815,03 | 37662 | 1644 | | 6169 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 44.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,564641 | 112,00 | | | | 63 | | |
| 278 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2,016576 | | 337503,00 | – | 680600 | – | 680600 | – | 735048 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 54448 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | тенге | | | | | 12766624 | 493066 | 9683276 | 2580093 | 16574454 |
| | | | | | | | | 2590282 | 155753 | – | 1227738 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 12766624 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 9002675 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 2746035 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 680600 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 2580093 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 1227738 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 16574455 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1790 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 2746035 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | тенге | | | | | 16574455 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1790 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 2746035 | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | тенге | | | | | 12766624 | 493066 | 74679663 | 19769230 | 139219680 |
| | | | | | | | | 2590282 | 155753 | – | 10312569 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 12766624 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | | 9002675 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 2746035 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 680600 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 2580093 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1227738 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 16574455 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1790 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2746035 | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | тенге | | | | 16574455 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1790 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2746035 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | | | | | | | 139219679 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 17735768 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 13793437 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 5252471 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 74679661 | | |
| | | - Перевозка грузов | тенге | | | | 2929013 | | | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 19769230 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 10312569 | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | | | | | | 2 088 295,19 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | 141 307 974,19 |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9% | | | | | | | | | 1 907 657,65 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | 143 215 631,84 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 2 864 312,64 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | 146 079 944,47 |
| | | в текущих ценах на 2021-год . -40%. K=1. | | | | | | | | | 58 431 977,79 |
| | | в текущих ценах на 2022 год . -60%.K=1,0500514 | | | | | | | | | 92 034 870,12 |
| | | Итого: | | | | | | | | | 150 466 847,91 |
| | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | | | | | | 18 056 021,75 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | | | | | | | | | **168 522 869,66** |

ЗАКАЗЧИК: ТОО «SERPIN-2030» Директор: Имангалиева Айнур Зинуллаевна

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Adilkhan West Group» Директор: Джакяев Хантанир Галидуллаевич

Технический надзор ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Директор: [illegible]

Авторский надзор ТОО "Archiline LTD" Директор: Глеужанов Е.С.