Генподрядчик: ПК "Канай"

Субподрядчик: ТОО "Garant Story Company"

Договор: № 01042025 от 01.04.2025 г.

Наименование объекта: "Строительство газоснабжения с. Ынтымак с.о. Караспан, Ордабасинского района, ТО" (корректировка)

Акт выполненных работ
№1 за Май 2025 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 281 022**
	Раздел 1.	**Надземная прокладка**				**378 422**
1	6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт	1	14 080	14 080
2	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,013	2 940 886	38 232
3	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	13	2 679	34 827
4	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,056	2 692 765	150 795
5	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	56	1 453	81 368
		Отводы-переход				
6	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,012	3 880 581	46 567
7	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт	2	1 339	2 678
8	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт	16	521	8 336
9	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт	2	770	1 540
	Раздел 2.	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-10,6**				**647 710**

1	2	3	4	5	6	7
10	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для регулирования давления газа	шт	10	64 771	647 710
						113 079
	Раздел 4.	**Подземная прокладка**				
11	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,050	1 239 588	61 979
12	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	50	1 022	51 100
						141 810
	Раздел 5.	**Добавить**				
13	6301-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,03	2 764 995	82 950
14	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	30	1 962	58 860
						1 281 022
		ИТОГО	Тенге			1 356 602
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	Тенге	75 580		
		Сметная прибыль 5%	Тенге	67 830		1 465 130
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге	40 698		1 521 977
		на II квартал 2025 г., доля - 100%, К=1,0388	Тенге			1 414 694
		Понижающий коэф Генподрядчика. К=0,92951043	Тенге			1 131 755
		Понижающий коэф Субподрядчика. К=0,8				135 811
		НДС на II квартал 2025 г. - 12%	Тенге			1 267 565
		ИТОГО	Тенге			

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Председатель ТПК "Канай"

Сембиев Д. П.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Garant Story Company"

Оналбаев Т.О.