Форма-3

Генподрядчик: ПК"Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО"Сартобе"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги , электроснабжение и водоснабжение улиц нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

договор № 29 от 14.10.2016

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство гравийной дороги , электроснабжение и водоснабжение улиц нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области	1 356 772	1 211 403							145 368	1 356 772

Генподрядчик:
Директор ПК"Агроспецмонтаж"

Туркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО"Сартобе"

Абилов Н.Т

Генподрядчик: ПК"Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО"Сартобе"
Договор: №29 от 14.10.2016

Наименование стройки: Строительство гравийной дороги , электроснабжение и водоснабжение улиц нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

А К Т №1
выполненных работ
за октябрь месяц 2016года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Затраты труда,чел.-ч рабочих строителей	
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	Накладные расходы Тенге	рабочих,обслуживающих машины	
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружные сети водоснабжения										
		Футляр								
1	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам 250 мм с гидравлическим испытанием	0,13	174718,44	71861,81	22713	9342	18619	441	57
		км		83025,00	27146,250	10793	3529	130	132,58	17,00
2	Е,122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам 250мм	0,13	695465,89	94100,49	90411	12233	14576	323	42
		км		56025,00	35547,750	7283	4621	130	173,61	23,00
3	Е0122-37-3	Установка пожарных гидрантов	15	18075,87	36,99	280176	574	6075	1,82	56
		шт		288,00	13,500	4464	209	130	0,07	2,00
4	Е0127-83-1	Установка указателя пожарного гидранта	15	747,86	146,19	11592	2266	11018	3,20	99
		шт		506,25	28,220	7847	438	133	0,11	3,00
Наружные электрические сети 10 КВ										
		Одноцепные опоры ВЛ -10 Кв НА Ж/Б стойке								
1	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опорс двумя подкосами Вл 0,38 6-10 кВ /с траверсами УА10-1-1шт, УА-10-3-1шт	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,400	2952	1757	105	3,63	7,00
2	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит обьемов до 0,35м3	8	502,85	325,10	4023	2601	2241	1,010	8
		шт		177,75	89,010	1422	712	105	0,33	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								**476061**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ								**476 061**
		в том числе оборудование								
		в том числе СМР								**476 061**
		Временные здания и сооружения 1,5%	**1,50%**							7 141
		Итого с временными								**483 202**
		Зимнее удорожание 1,44%	**1,44%**							6 958
		Выслуга лет 1%	**1,00%**							4 832
		Дополнительные отпуска -0,4%	**0,40%**							1 933
		Итого в базовых ценах 2001года								**496 925**
		Итого в текущих ценах 2014года К=2,39	**2,39**							**1 187 650**
		Оборудование								-
		Итого								**1 187 650**
		Налоги и сборы обязательные платежи 2%	**2%**							23 753
		ИТОГО								**1 211 403**
		НДС (12%)	**12%**							145 368
		Всего								**1 356 772**

Генподрядчик:
Директор ПК"Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО"Сартобе"

Абилов Н.Т